

acc. 4  
alle determinazioni n. 674  
del 19 MAG 2017

**AREA VASTA N. 3**  
**COMUNE DI SAN GINESIO (MC)**

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**STATO FINALE LAVORI A TUTTO**  
**IL 08/04/2017**

**OGGETTO:** MESSA IN SICUREZZA POST-SISMA DI PORZIONE DI IMMOBILE  
R.S.A. San Ginesio

**COMMITTENTE:** ASUR Marche

**IMPRESA:** PRO.GE.CO. S.R.L.




Contratto in data 28/02/2017 rep. n. registrato a MACERATA in data  / /  al n. di euro 33 000.00

Data Offerta:	24/03/2017	IMPORTO DEL PROGETTO:	39 096.33
Data Consegna:	03/04/2017	Somme a Disposizione:	2 900.00
Data Inizio Lavori:	03/04/2017	Importo per la Sicurezza:	880.52
Giorni Utili per Ultimazione:	30	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	10/04/2017	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	<u> / / </u>	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
RIPORTO				
<b>LAVORI A MISURA</b>				
1 02.05.001*/ 001	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna SOMMANO m <sup>2</sup>	21,600	16,840	363,74
2 02.05.002*/ 001	Allestimento di ponteggi in tubi e giunti prefabbricati. Allestimento di ponteggi in tubolari del tipo "innocenti" o simili (si considerano 2 giunti ortogonali a m <sup>2</sup> ), compreso il m ... rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna SOMMANO m <sup>2</sup>	24,000	21,230	509,52
3 02.05.007*/ 003	Noleggio di ponteggi metallici. Noleggio di ponteggi metallici per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni In tubi e giunti valutati a superficie per H fino a 10.0 m SOMMANO m <sup>2</sup>	1'008,000	1,330	1'340,64
4 02.05.013*	Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi metallici, nonché per opere di protezione in genere ... l successivo smontaggio a lavoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi, tagli e chioderie delle parti lignee. SOMMANO m <sup>2</sup>	27,000	15,100	407,70
5 02.05.018*/ 001	Opere di puntellamento in legno. Formazione di opere provvisionali in legno, da eseguire secondo schemi esecutivi, mediante l'uso di carpenterie travi in legno abete uso Fiume o us ... li, sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il trasporto del materiale di risulta. Con legname a perdere SOMMANO m <sup>3</sup>	5,132	611,450	3'137,96
6 03.04.002*	Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO kg	64,824	1,780	115,39
7 03.04.003*	Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO kg	219,328	1,900	416,72
8 04.05.008/ 002	FUNI IN ACCIAIO ZINCATO PER CONTROVENTATURA. Fornitura e posa in opera di funi in acciaio zincato per controventatura di piano comunque inclinato e per ancoraggio e irrigidimento d ... ata tra la distanza degli elementi collegati senza tenere conto dei risvolti occorrenti per il serraggio. Diametro mm 20 SOMMANO m	149,000	25,000	3'725,00
9 04.05.009/ 001	FERRO LAVORATO IN PIATTI, ANGOLARI, PROFILATI, PIASTRE ECC. Fornitura e posa in opera di ferro lavorato in piatti, angolari, profilati, piastre ecc. per ancoraggi sulla muratura comprese sagomature, forature, saldature ed ogni altro onere e magistero. In acciaio S460 SOMMANO kg	200,000	8,420	1'684,00
10 07.02.003	Isolante termico in polistirene espanso estruso senza pelle. Isolante termico per pavimenti costituito da lastre in polistirene espanso estruso senza pelle, con trattamento antifia ... o in opera, densità Kg/m <sup>3</sup> 28, per uno spessore del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. SOMMANO m <sup>2</sup>	10,500	8,750	91,88
11 12.03.001/ 007	Pittura antiruggine su opere metalliche. Pittura antiruggine per esterno ed interno, su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte, ed applicazione a ... mata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Ad uno strato con primer di fondo (Wash primer). SOMMANO m <sup>2</sup>	100,000	6,030	603,00
12 24.02.013*	Fornitura e posa in opera di telo in polietilene. Fornitura e posa in opera di telo in polietilene da mm 2, compreso il maggior onere per tagli, sfridi e sovrapposizioni. SOMMANO m <sup>2</sup>	105,000	4,970	521,85
13 24.04.001*/ 003	Perforazioni con trapano a mano. Perforazioni di murature piene o a sacco, preventivamente consolidate, di mattoni, pietrame o miste, con trapano ad azionamento elettrico a mano, c ... diamantate a distruzione di nucleo. Per perforazioni del diametro oltre 24 mm fino a 36 mm, per lunghezze fino a 1,00 m SOMMANO m	34,350	22,360	768,07
A RIPIORTARE				13'685,47

COMMITTENTE: ASUR Marche  
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 22/04/2017

PRO.GE.CO. srl  
L'Amministratore Unico



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>			13'685,47
14 24.05.003*	Fornitura di resina epossidica tixotropica per ancoraggi strutturali orizzontali o sopratesta. Fornitura e posa in opera di resina epossidica tixotropica bicomponente per ancoraggi ... ilito dalla casa produttrice con aggiunta o meno di inerti micronizzati, funzionale al tipo di intervento da realizzare. SOMMANO kg	6,400	90,370	578,37
15 24.06.008*/ 002	Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano. Fornitura e posa in opera di correnti in legno per coperture e solai di piano, compresi i tagli per g ... ti, chioderia per il fissaggio e relative opere murarie in corrispondenza degli appoggi. In abete per sezioni fino a 8x8 SOMMANO m	30,000	6,990	209,70
16 26.01.01.08	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5x1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile (minimo tre mesi) SOMMANO m	42,000	10,200	428,40
17 28.02.002/ 001	Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore Autogru per movimentazione logistica, con braccio fisso con portata 10 t SOMMANO h	112,000	57,680	6'460,16
18 28.02.004/ 001	Piattaforma aerea a cella; compreso consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del noleggiatore ... no ad altezza 14 m; è escluso il personale alla guida che sarà valutato a parte con il prezzo dell'operaio specializzato SOMMANO h	208,000	15,330	3'188,64
19 AP 01	MANO D'OPERA - confindustria macerata - tabella 167 del 11/02/2015 Operaio Specializzato provincia di Macerata Gennaio 2016 €/ora 26,47+15%spese generali + 10% Utile impresa SOMMANO h	396,000	33,480	13'258,08
20 NP08	tenditore 0-0 M36 1,3/8 SOMMANO Cad.	10,000	84,000	840,00
21 NP09	grillo omega per tenditore M36 SOMMANO Cad.	10,000	11,730	117,30
22 NP10	golfare femmina din 582 cl 5e zn m36 SOMMANO Cad.	10,000	26,050	260,50
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>			39'026,62
	RIBASSO del 27% da considerare su euro			39'026,62
	<b>TOTALE euro</b>			39'026,62
	<b>A RIPORTARE</b>			

COMMITTENTE: ASUR Marche  
STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 22/04/2017

PRO.GE.CO. s.r.l.  
L'Amministratore Unico  
*[Firma]*

