

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

N. 1376/AV5 DEL 06/10/2017

Oggetto: Verbale di somma urgenza – Liquidazione lavori di ripristino del pavimento delle sale operatorie presso il nuovo blocco operatorio dell’ospedale Mazzoni di AP.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 5**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

- DETERMINA -

- 1 Di assumere la somma complessiva di €. 30.150,24 sull’aut. **AV5INVEST 1 sub 100**;
- 2 Di liquidare alla Rialto Costruzioni Spa la somma complessiva di €. 30.150,24 di cui €. 24.713,31 per lavori ed €. 5.436,93 per IVA 22%, relativa alle opere di ripristino del pavimento delle sale operatorie presso il nuovo blocco operatorio dell’osp.le Mazzoni di Ascoli Piceno, di cui al citato Verbale di somma urgenza, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere;
- 3 Di imputare la somma complessiva di €. 30.150,24 sull’aut. **AV5INVEST 1 sub 100**;
- 4 Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace all’atto della pubblicazione nell’Albo Pretorio dell’Azienda a norma dell’art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. 36/2013;
- 5 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i.;
- 6 Di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “altre tipologie”;

IL DIRETTORE DELL’AREA VASTA N°5
(Avv. Giulietta Capocasa)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**U.O.C. Patrimonio – Nuove Opere – Attività Tecniche**

Normativa di riferimento

- Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

Preso atto che il Geom. Valentino Fantuzi, P.O. dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell'Area Vasta n.5 di Ascoli Piceno, in data 22/08/2017, a seguito di richiesta del Coordinatore del Blocco Operatorio, ha effettuato un sopralluogo unitamente al Tecnico della Prevenzione, alla Coordinatrice del Blocco operatorio e al Dirigente del DMO per verificare i danni alle pavimentazioni delle nuove sale operatorie.

Vista la relazione tecnica (all. n. 1) dalla quale si evince che le cause principali dei problemi di tenuta della pavimentazione sono imputabili alle sollecitazioni dovute al notevole peso dei letti operatori e dalle attrezzature di ortopedia e urologia acquistati dopo l'esecuzione dei lavori il cui peso notevole e la conformazione delle ruote hanno danneggiato seriamente la suddetta pavimentazione.

Preso atto che, constatato i danni del pavimento delle sale operatorie e l'oggettiva pericolosità dello stesso è stato necessario chiudere le suddette sale interrompendo le sedute operatorie;

Rilevato che tali danni riportati ai pavimenti, trattandosi di sale operatorie, hanno provocato una situazione di estremo pericolo per l'incolumità dei pazienti in quando ostacolano il passaggio dei letti operatori e delle attrezzature utilizzate e nei punti di rottura possono provocare l'infiltrazione di liquidi e la fuoriuscita di polvere in un ambiente che dovrebbe essere sterile;

Ritenuto indifferibile procedere ad interventi di manutenzione straordinaria al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio della pubblica incolumità, ripristinare nel più breve tempo possibile la normale attività operatoria e garantire le condizioni di sicurezza per i pazienti e gli operatori sanitari;

Valutato in prima approssimazione che le opere necessarie debbano consistere:

- nell'immediata esecuzione di operazioni di smantellamento del pavimento e consolidamento del sottofondo;
- e, in via definitiva, la sostituzione della pavimentazione esistente con una pavimentazione più rigida, in grado di resistere alle sollecitazioni indotte dai carrelli dei letti operatori e dalle attrezzature radioscopiche portabili e di facile posa;
- il pavimento da posare è il colorex EC Plus della FORBO, ideale per una rapida installazione e ristrutturazione in locali con apparecchiature sensibili, è conforme ai requisiti sull'emissione di particelle volatili e riduce il rischio di contaminazioni;

Accertata la massima urgenza a dover eseguire i lavori onde provvedere all'immediata eliminazione del danno;

Accertato altresì che a seguito di ciò il P.O. dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell'Area Vasta n.5 di Ascoli Piceno ha redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 un Verbale dal quale si evincono i presupposti di somma urgenza, quantificando altresì che per l'esecuzione dei lavori sopra descritti, stante la natura degli stessi, è ipotizzabile un intervento al costo presunto di €. 12.000,00 a sala operatoria;

Preso atto che con immediatezza il P.O. dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell'Area Vasta n.5 di Ascoli Piceno provvedeva, vista l'urgenza e considerato il periodo di ferie delle ditte esecutrici e delle aziende fornitrici del materiale, ad affidare immediatamente i lavori all'impresa subappaltatrice Rialto Costruzioni Spa che ha realizzato i pavimenti delle sale operatorie, per un importo stimato di €. 36.000,00 + IVA 22% decurtato di un ribasso del 20% e di ulteriore sconto di €. 4.000,00 a titolo transattivo;

Vista la contabilità redatta dal Direttore dei Lavori a consuntivo per complessivi €. 24.713,31 al netto del ribasso del 20% e di uno sconto a titolo transattivo di €. 4.000,00 (all. n. 2);

Accertato che i lavori sono terminati in tempo utile;

Vista la relazione finale e il Certificato di regolare esecuzione del 21/09/2017, (all. n. 3) con cui si certifica che i lavori di ripristino del pavimento delle sale operatorie dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno sono stati regolarmente eseguiti e liquida all'impresa Rialto Costruzioni Spa il relativo importo in nette €. 24.713,31 a tacitazione di ogni suo diritto ed avere;

Accertato che l'impresa Rialto Costruzioni Spa ha sottoscritto il Certificato di regolare esecuzione senza opporre alcuna riserva;

Vista la fattura n.13 del 27/09/2017 di complessivi €. 30.150,24, di cui €. 24.713,31 per lavori e €. 5.436,93 per IVA 22%, emessa dalla Rialto Costruzioni Spa relativa alle opere di ripristino del pavimento delle sale operatorie presso il nuovo blocco operatorio dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno;

Accertata la regolarità contributiva della ditta Rialto Costruzioni Spa;

PROPONE

- 1 Di assumere la somma complessiva di €. 30.150,24 sull'aut. **AV5INVEST 1 sub 100**;
- 2 Di liquidare alla Rialto Costruzioni Spa la somma complessiva di €. 30.150,24 di cui €. 24.713,31 per lavori ed €. 5.436,93 per IVA 22%, relativa alle opere di ripristino del pavimento delle sale operatorie presso il nuovo blocco operatorio dell'osp.le Mazzoni di Ascoli Piceno, di cui al citato Verbale di somma urgenza, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere;

- 3 Di imputare la somma complessiva di €. 30.150,24 sull'aut. **AV5INVEST 1 sub 100**;
- 4 Di dare atto che la presente determina non è soggetta a controllo regionale ed è efficace all'atto della pubblicazione nell'Albo Pretorio dell'Azienda a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 36/2013;
- 5 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i.;
- 6 Di dare atto, altresì, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Valentino Fantuzi)

ATTESTAZIONE DEI DIRIGENTI/ RESPONSABILI DELLE UU.OO. ECONOMICO FINANZIARIO E CONTROLLO DI GESTIONE.

I sottoscritti attestano che la spesa derivante dal presente atto sarà rilevata al conto patrimoniale 0102020204 ed è coerente con le disposizioni di cui alla DGRM 1640/2016.

Il Dirigente del Controllo di Gestione
(Dott. Alessandro Ianniello)

Il Direttore F.F. U.O. Attività Economiche-Finanziarie
(Dott. Cesare Milani)

- ALLEGATI -

La presente determina consta di n. 19 pagine di cui n.15 pagine di allegati.

**REGIONE MARCHE - A.S.U.R.
AREA VASTA TERRITORIALE n. 5**

Lavori di : lavori di somma urgenza, da eseguirsi presso le nuove sale operatorie del P.O. Mazzoni di Ascoli Piceno, ai sensi dell'Art. 163 del D.Lgs 50/2016.

Impresa : RIALTO Costruzioni S.p.A.

VERBALE DI SOMMA URGENZA art. 163 Dgls 50/2016 in data 22.08.2017

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE RELAZIONE
art. 102 del Dgls 50/2016

In data 01.09.2017 sono stati affidati i lavori di somma urgenza, da eseguirsi presso le nuove SALE OPERATORIE del P.O. Mazzoni di Ascoli Piceno, ai sensi dell'Art. 163 del D.Lgs 50/2016 alla RIALTO Costruzioni S.p.A. con sede in San TAMMARO (CE) alla SS 7 bis loc. PONTICELLO, come da quadro economico a seguire:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA	
Importo Lavori soggetto a ribasso	36 000,00
A detrarre sconto del 20%	7 200,00
sconto a titola transattivo	4 000,00
TOTALE	24 800,00
IVA 22%	5 456,00
TOTALE COMPLESSIVO	30 256,00

Consegna lavori redatta in data 11.09.2017 e siccome la durata era stabilita in giorni 10 (dieci) dall'inizio, il termine scadeva il 21.09.2017

Ultimazione dei lavori accertata il 19.09.2017 come da relativo verbale e quindi in tempo utile

Accordi bonari intervenuti

nel corso dei lavori non e' intervenuto alcun accordo bonario

Conto finale e credito residuo dell'impresa

il conto finale dei lavori compilato in data 20 Settembre 2017 e firmato dall'impresa senza riserve ammonta: a nette € 24'713.31 (euro ventiquattromilasettecentotredici/31):

Residua il credito netto all'impresa a saldo € 24 713.31 . (diconsi euro ventiquattromilasettecentotredici/31) che possono liquidarsi a favore dell'IMPRESA : RIALTO Costruzioni S.p.A.

Assicurazioni sociali

come risulta da apposite dichiarazioni, l'impresa è in regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali.

Cessioni di credito

non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte dell'impresa

Avvisi ad opponendum

la Direzione dei lavori ha rilasciato in data apposito attestato in sostituzione degli avvisi ad opponendum

Visita dei luoghi

dopo avere esaminato gli atti di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di preavviso dato all'impresa, il sottoscritto ing. Raffaele DI GIALLUCA , Direttore dei Lavori, si e' recato nel sito dei lavori alla presenza dei signori:

geom. Valentino FANTUZZI per ASUR Marche Area Vasta Zona Territoriale n° 5;

geom. Saverio BOVA per RIALTO Costruzioni S.p.A.

Con loro ha innanzitutto proceduto alla visita delle opere eseguite che possono cosi' riassumersi: posa di pavimento antistatico delle Sale Operatorie n° 2, 4 e 5.

Sono stati quindi effettuati i seguenti saggi:

verifica puntuale di parte del pavimento e della sguscia perimetrale.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte e in conformità alle prescrizioni contrattuali.

Il rappresentante del , presente alla visita, dichiara, con la firma del presente atto, di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, tutte le opere, nessuna esclusa, oggetto del presente atto.

RIALTO COSTRUZIONI S.p.A.
 Il Procuratore Speciale
 Geom. Saverio Bova

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato:

- che i lavori sopra indicati eseguiti dall'impresa RIALTO Costruzioni S.p.A. corrispondono a quelli previsti dalla perizia approvata;
- che le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che i medesimi risultano eseguiti con buoni materiali a perfetta regola d'arte;
- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- che, eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, giusta le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dell'impresa, si conferma in nette € 24 713.31
- che tale ammontare rientra nei limiti della somma autorizzata;
- che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza INAIL sede di Caserta - n. 004474602CC55 continuativa e che non sono pervenute denunce di inadempienza all'obbligo delle assicurazioni sociali

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa RIALTO Costruzioni S.p.A. e liquida il relativo importo in nette € 24 713.31 (euro ventiquattromilasettecentotredici/31).


Resta il credito di € **24 713.31** (dicansi euro **ventiquattromilasettecentotredici/31**) da pagarsi all'impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto e facendo salve le rettifiche che puo' apportare l'ufficio tecnico di revisione.

ASSCOLI PICENO, li' 21/09/2017

L'Impresa
RIALTO COSTRUZIONI S.p.A.
Il Procuratore Speciale
Geom. Saverio Bova

Visto ed accettato si conferma

Il responsabile del procedimento
GEOM. VALENTINO FANTUZI



**REGIONE MARCHE - A.S.U.R.
AREA VASTA TERRITORIALE n. 5**


pag. 1

COMPUTO CONSUNTIVO

OGGETTO Lavori di somma urgenza, da eseguirsi presso le nuove sale operatorie del P.O. Mazzoni di Ascoli Piceno, ai sensi dell'Art. 163 del D.Lgs 50/2016.

COMMITTENTE ASUR Marche - Area Vasta n° 5

ASCOLI PICENO, 20/09/2017



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 02.03.010* .002	Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestime ... uanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in moquettes, o polivinile o prealino incollato. sala operatoria n° 2 sala operatoria n° 4 sala operatoria n° 5 sguscia sala operatoria n° 2 sguscia sala operatoria n° 4 sguscia sala operatoria n° 5					43,50 40,80 40,10 4,97 4,85 4,81		
	SOMMANO m²					139,03	5,54	770,23
2 02.01.007*	Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a ... ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Vedi voce n° 1 [m² 139,03]	0,03				4,17		
	SOMMANO m²					4,17	3,98	16,60
3 02.01.008*	Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di and ... o, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per metrocubo di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15. Vedi voce n° 2 [m² 4,17]	15,00				62,55		
	SOMMANO m²x10km					62,55	3,07	192,03
4 04.01.022	Rasatura. Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa, di malta cementizia bicomponente a granulometria fine, allo scopo di creare una superficie liscia che serva da base ... lo elastico a 28 gg 180.000 Kg/cm² Per spessori fino a mm 5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. sala operatoria n° 2 sala operatoria n° 4 sala operatoria n° 5					43,50 40,80 40,10		
	SOMMANO m²					124,40	55,16	6'861,90
5 SO 01	ripristino gabbia di FARADAY sala operatoria n° 2 sala operatoria n° 4					43,50 40,80		
	A RIPORTARE					84,30		7'840,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							35'891,64
	<p style="text-align: center;">RIEPILOGO FINALE</p> <p>Importo dei Lavori euro a detrarre 20% (-20%) A detrarre sconto a titolo transattivo</p> <p style="text-align: right;">TOTALE GENERALE euro</p> <p>ASCOLI PICENO, 20/09/2017</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Il tecnico ing. GIULIANO GIULIANI - TERAMO</p> <p>20/09/2017 GIULIANO dott. RAFFAELE</p> <p style="text-align: center;">INGEGNERE</p> </div>							<p>35'891,64</p> <p>-7'178,33</p> <p>-4'000,00</p> <hr/> <p>24'713,31</p>
	A RIPORTARE							

RIALTO COSTRUZIONI S.p.A.
Il Procuratore Speciale
Geom. Savino Bova

**REGIONE MARCHE - A.S.U.R.
AREA VASTA TERRITORIALE n. 5**


pag. 1

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO Lavori di somma urgenza, da eseguirsi presso le nuove sale operatorie del P.O. Mazzoni di Ascoli Piceno, ai sensi dell'Art. 163 del D.Lgs 50/2016.

COMMITTENTE ASUR Marche - Area Vasta n° 5

ASCOLI PICENO, 20/09/2017



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 SO 01	ripristino gabbia di FARADAY ELEMENTI: (E) [M01.002] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 20.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [M01.004] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 20.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (L) materiali ed accessori a corpo	0,300 0,500 1,000	24,93 21,16 9,50	7,48 10,58 9,50	-- --
	Sommano euro			27,56	
	Spese Generali 15.00% * (27.56) euro			4,13	
	Sommano euro			31,69	
	Utili Impresa 10% * (31.69) euro			3,17	
	TOTALE euro / mq			34,86	
Nr. 2 SO 02	fornitura in opera di pavimento tipo colorex EC Plus della FORBO, ideale per una rapida installazione e ristrutturazione in locali con apparecchiature sensibili. Colorex EC Plus è ... e contribuisce a ridurre il rischio di contaminazioni, vedi scheda tecnica allegata. Lo spessore totale è pari a 10.5 mm ELEMENTI: (E) [M01.002] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 20.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [M01.004] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 20.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [m 001] pavimento tipo colorex EC Plus della FORBO, ideale per una ... mq (L) materiali ed accessori a corpo	0,500 0,500 1,050 1,000	24,93 21,16 89,00 15,00	12,47 10,58 93,45 15,00	-- -- --
	Sommano euro			131,50	
	Spese Generali 15.00% * (131.50) euro			19,73	
	Sommano euro			151,23	
	Utili Impresa 10% * (151.23) euro			15,12	
	TOTALE euro / mq			166,35	
Nr. 3 SO 03	fornitura in opera di sguscia tipo colorex EC Plus della FORBO, ideale per una rapida installazione e ristrutturazione in locali con apparecchiature sensibili. Colorex EC Plus è c ... l'emissione di particelle volatili e contribuisce a ridurre il rischio di contaminazioni, vedi scheda tecnica allegata. ELEMENTI: (E) [M01.002] OPERAIO SPECIALIZZATO di cui MDO= 20.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [M01.004] OPERAIO COMUNE di cui MDO= 20.000%; MAT= 0.000%; ATT= 0.000%; ora (E) [m 001] pavimento tipo colorex EC Plus della FORBO, ideale per una ... mq (L) materiali ed accessori a corpo	0,200 0,300 0,200 1,000	24,93 21,16 89,00 3,50	4,99 6,35 17,80 3,50	-- -- --
	Sommano euro			32,64	
	Spese Generali 15.00% * (32.64) euro			4,90	
	Sommano euro			37,54	
	Utili Impresa 10% * (37.54) euro			3,75	
	A RIPORTARE				

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	RIPORTO				
	<u>COSTI ELEMENTARI</u>				
Nr. 4 m 001	pavimento tipo colorex EC Plus della FORBO, ideale per una rapida installazione e ristrutturazione in locali con apparecchiature sensibili. Colorex EC Plus è conforme ai requisiti ... contribuisce a ridurre il rischio di contaminazioni, vedi scheda tecnica allegata. Lo spessore totale è pari a 10.5 mm				
	euro / mq			89,00	
Nr. 5 M01.002	OPERAIO SPECIALIZZATO				
	euro / ora			24,93	
Nr. 6 M01.004	OPERAIO COMUNE				
	euro / ora			21,16	
	ASCOLI PICENO, 20/09/2017				
	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Il Tecnico</p> <p style="text-align: center;">ORDINE DI RAFFAELE DI GIACCATRAMO</p> <p style="text-align: center;">289 DI GIACCATRAMO RAFFAELE</p> <p style="text-align: center;">INGEGNERE</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>RIALTO COSTRUZIONI S.p.A.</p> <p><i>Il Procuratore Speciale</i></p> <p>Geom. Severo Bova</p> </div> </div>				
	A RIPORTARE				

**REGIONE MARCHE - A.S.U.R.
AREA VASTA TERRITORIALE n. 5**


pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO Lavori di somma urgenza, da eseguirsi presso le nuove sale operatorie del P.O. Mazzoni di Ascoli Piceno, ai sensi dell'Art. 163 del D.Lgs 50/2016.

COMMITTENTE ASUR Marche - Area Vasta n° 5

ASCOLI PICENO, 20/09/2017



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 02.01.007*	<p>Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato, del materiale proveniente da scavo o demolizione. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica.</p> <p>euro (tre/98)</p>	m³	3,98
Nr. 2 02.01.008*	<p>Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato. Sovrapprezzo per trasporto a discarica o sito autorizzato a distanza di oltre 15 km., misurato per il solo viaggio di andata, tramite autocarro, dal punto più vicino del cantiere fino alla discarica o sito autorizzato. Il prezzo del trasporto è comprensivo del carico e scarico dei materiali dai mezzi di trasporto, le assicurazioni ed ogni spesa relativa al pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di smaltimento in pubblica discarica. Per metrocubo di materiale per ogni 10 chilometri oltre i primi 15.</p> <p>euro (tre/07)</p>	m³x10km	3,07
Nr. 3 02.03.010* .002	<p>Demolizione di pavimenti e rivestimenti. Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. E' esclusa la preparazione per l'eventuale ripavimentazione e rivestimento delle superfici portate a nudo. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Pavimento e rivestimento in moquettes, o polivinile o prealino incollato.</p> <p>euro (cinque/54)</p>	m²	5,54
Nr. 4 04.01.022	<p>Rasatura. Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa, di malta cementizia bicomponente a granulometria fine, allo scopo di creare una superficie liscia che serva da base per la successiva applicazione di verniciatura da realizzare su superfici orizzontali, o comunque soggette ad aggressione da umidità. Caratteristiche tecniche della malta, minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione a 3 gg maggiore o uguale a 100 Kg/cm²; a 7 gg maggiore o uguale a 200 Kg/cm²; a 28 gg maggiore o uguale a 400 Kg/cm²; - resistenza a flessione a 28 gg maggiore di 100 Kg/cm²; - adesione per trazione diretta al calcestruzzo a 28 gg maggiore o uguale a 30 Kg/cm²; - modulo elastico a 28 gg 180.000 Kg/cm² Per spessori fino a mm 5. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.</p> <p>euro (cinquantacinque/16)</p>	m²	55,16
Nr. 5 m 001	<p>pavimento tipo colorex EC Plus della FORBO, ideale per una rapida installazione e ristrutturazione in locali con apparecchiature sensibili. Colorex EC Plus è conforme ai requisiti sull'emissione di particelle volatili e contribuisce a ridurre il rischio di contaminazioni, vedi scheda tecnica allegata. Lo spessore totale è pari a 10,5 mm</p> <p>euro (ottantanove/00)</p>	mq	89,00
Nr. 6 M01.002	<p>OPERAIO SPECIALIZZATO</p> <p>euro (ventiquattro/93)</p>	ora	24,93
Nr. 7 M01.004	<p>OPERAIO COMUNE</p> <p>euro (ventuno/16)</p>	ora	21,16
Nr. 8 SO 01	<p>ripristino gabbia di FARADAY.</p> <p>euro (frentaquattro/86)</p>	mq	34,86
Nr. 9 SO 02	<p>fornitura in opera di pavimento tipo colorex EC Plus della FORBO, ideale per una rapida installazione e ristrutturazione in locali con apparecchiature sensibili. Colorex EC Plus è conforme ai requisiti sull'emissione di particelle volatili e contribuisce a ridurre il rischio di contaminazioni, vedi scheda tecnica allegata. Lo spessore totale è pari a 10,5 mm</p> <p>euro (centosessantasei/35)</p>	mq	166,35
Nr. 10 SO 03	<p>fornitura in opera di sguscia tipo colorex EC Plus della FORBO, ideale per una rapida installazione e ristrutturazione in locali con apparecchiature sensibili. Colorex EC Plus è conforme ai requisiti sull'emissione di particelle volatili e contribuisce a ridurre il rischio di contaminazioni, vedi scheda tecnica allegata.</p> <p>euro (quarantauno/29)</p>	ml	41,29
ASCOLI PICENO, 20/09/2017			



Ascoli Piceno
San Benedetto del Tronto
U.O.C. Patrimonio - Nuove - Attività Tecniche

0061116|23/08/2017|ASURAV5|APLLPP|P

Ascoli Piceno, li 23/08/2017

Al Direttore Area Vasta n. 5
Avv. Giulietta Capocasa
SEDE

Al Direttore Medico del
P.O. Unico di A.V. n. 5
Dott.ssa Diana Sansoni
SEDE

All' Impresa appaltatrice Costruzioni
e Restauri MENALE Antimo
Via dei Gelsi, 28
61030 SALTARA (PU)

All' Impresa subappaltatrice
Rialto Costruzioni Spa
S.S. Appia 7 bis
Zona P.I.P. loc. Ponticello
81050 San Tammaro (CE)

Oggetto: Pavimenti nuove sale operatorie.

Fatto:

Come noto nel nuovo blocco operatorio, nello specifico sale 2 e 5 si sono rilevati problemi di tenuta della pavimentazione in gomma realizzata così come da progetto esecutivo, "a perfetta regola d'arte", ma purtroppo rivelatasi non idonea alle sollecitazioni dovute al notevole peso dei letti operatorie e dalle attrezzature di ortopedia e urologia acquistati dopo l'esecuzione dei lavori il cui peso notevole e la conformazione delle ruote hanno danneggiato seriamente la suddetta pavimentazione.

Pertanto, si è studiata una nuova soluzione con la sostituzione dell'attuale pavimentazione con una rigida e di facile posa.

Tempistica:

Dal momento della consegna del materiale, tenendo conto del periodo di ferie e disponibilità dello stesso, si prevedono 4 - 5 notti per ogni sala garantendo l'uso delle altre sale non interessate dai lavori.

Conclusioni:

Restando in attesa delle comunicazioni del fornitore, precisando che l'impresa installatrice ha garantito piena disponibilità ed urgenza per l'esecuzione dei lavori in tempi brevissimi, si precisa onde evitare inutili polemiche che trattasi solo ed esclusivamente di un errore di percorso in quanto al momento della

ALBO PRETORIO

progettazione non si era a conoscenza dei carichi, pesi, conformazione ruote dei letti ed attrezzature che avrebbero gravitato all'interno delle sale.

Si rimane a disposizione per riunioni chiarificatrici sulla programmazione della tempistica sia con l'impresa esecutrice dei lavori e sia con questo ufficio.

Distinti Saluti

P.O. U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche
(Geom. Valentino Fantuzi)

