

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: REALIZZAZIONE "DATA CENTER" C/O EX FARMACIA COMUNALE VIA MURRI FERMO". APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1) di approvare, per l'intervento denominato "Realizzazione Data Center presso l'Ex Farmacia Comunale sita in via Murri, Fermo" gli elaborati tecnici, agli atti dell'U.O.C. Patrimonio - Nuove Opere - Attività Tecniche AV 4 di Fermo, relativi alla progettazione esecutiva, riportati nell'elenco allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il relativo quadro economico è così sintetizzato:
 - Importo lavori € 178.927,62 (di cui € 4.429,71 per oneri per la sicurezza)
 - Somme a disposizione dell'Amm.ne € 41.072,38
 - Totale progetto € 220.000,00;
- 3) di dare atto che il relativo costo complessivo dell'intervento (€ 220.000,00, oneri inclusi) sarà finanziato con il budget investimenti anno 2018, quando definito e assegnato;
- 4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 6) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Pierluigi Gigliucci

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessandro Marini

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Nadia Storti

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U. O. C. ATTIVITÀ TECNICHE AREA VASTA N. 4 DI FERMO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, DPR n.207/10, l. r. n. 13/03, Determina Direttore Generale ASUR n. 72 del 30/06/04 (Regolamento/Vademecum per la programmazione, la progettazione, la gara e la gestione degli investimenti).

PRECEDENTI ATTI RELATIVI ALL'INTERVENTO denominato "Realizzazione Data Center presso l'Ex Farmacia Comunale sita in via Murri, Fermo":

- determina n. 274/ASURDG del 20/04/2016 (approvazione documento preliminare alla progettazione)
- determina n. 544/ASURDG del 19/09/2016 (affidamento servizi d'ingegneria)
- determina n. 366/ASURDG del 26/06/2017 (approvazione progetto definitivo).

Per l'intervento denominato "Realizzazione Data Center presso l'Ex Farmacia Comunale sita in via Murri, Fermo", il R.T.P. ING. ERCOLI GIANCARLO (Mandatario), via Largo Pablo Neruda n. 6, Civitanova Marche (MC), ARCH. SOPRANZI ANDREA (Mandante), via Cavallotti n. 7, Civitanova Marche, incaricato con determina n. 544/ASURDG del 19/09/2016 della progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza, ha consegnato in data 07/08/2017 gli elaborati tecnici, agli atti dell'U.O.C. Patrimonio - Nuove Opere - Attività Tecniche AV 4 di Fermo, riportati nell'elenco allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale, relativi alla progettazione esecutiva dei lavori.

Il quadro economico dell'intervento, uno dei citati elaborati tecnici, può essere così riassunto:

- Importo lavori € 178.927,62 (di cui € 4.429,71 per oneri per la sicurezza)
- Somme a disposizione dell'Amm.ne € 41.072,38 (di cui € 15.000,00 per spese tecniche di progettazione)
- Totale progetto € 220.000,00.

In data 29/08/2017, in contraddittorio con il professionista, il Responsabile del Procedimento ha redatto il verbale ai sensi dell'art. 26, D.lgs. n. 50/2016 con esito positivo.

E' necessario approvare il progetto esecutivo finanziando il costo complessivo dell'intervento con il budget investimenti relativo all'anno 2018.

Per quanto sopra esposto:

SI PROPONE

che il Direttore Generale determini:


- 1) di approvare, per l'intervento denominato "Realizzazione Data Center presso l'Ex Farmacia Comunale sita in via Murri, Fermo" gli elaborati tecnici, agli atti dell'U.O.C. Patrimonio - Nuove Opere - Attività Tecniche AV 4 di Fermo, relativi alla progettazione esecutiva, riportati nell'elenco allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il relativo quadro economico è così sintetizzato:
 - Importo lavori € 178.927,62 (di cui € 4.429,71 per oneri per la sicurezza)
 - Somme a disposizione dell'Amm.ne € 41.072,38
 - Totale progetto € 220.000,00;
- 3) di dare atto che il relativo costo complessivo dell'intervento (€ 220.000,00, oneri inclusi) sarà finanziato con il budget investimenti anno 2018, quando definito e assegnato;

- 4) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 6) di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Funzionario Istruttore
Dott. Renato Belà



Il Responsabile del Procedimento
Direttore U. O. C. Patrimonio - Nuove Opere - Attività Tecniche
Ing. Alberto Franca



RAGIONERIA, BILANCIO E CONTROLLO DI GESTIONE A V 4 DI FERMO

Si attesta, vista la dichiarazione del responsabile del procedimento, che i costi di cui al presente atto saranno resi compatibili con il budget investimenti anno 2018, quando definito e assegnato.

Il Direttore UOC Bilancio
Dott. Luigi Stortini




Il Dirigente amm.vo Controllo Gestione
Dott. Daniele Rocchi



U. O. C. PATRIMONIO - NUOVE OPERE - ATTIVITÀ TECNICHE AV 4 DI FERMO

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

Il Direttore
Ing. Alberto Franca



- ALLEGATI -

Allegati in forma cartacea: Elenco elaborati progettuali.

RB/
2017 Realizzazione Data Center approvazione Esecutivo DG

