

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: AREA VASTA 4 – PROCEDURA NEGOZIATA PER FORNITURA MODULI PREFABBRICATI PER OSPEDALE DA CAMPO AMANDOLA (CIG 6882331734)**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . - . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1. di dare atto, ai sensi dell'art. 63 comma 1 D. Lgv. 50/2016 (adeguata motivazione nel primo atto della procedura) del ricorrere dei presupposti di "(...) *estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice* (...)" di cui all'art.63 comma 2 lett. c) D. Lgv. 50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara), consistenti nell'evento sismico e nella susseguente inagibilità del presidio ospedaliero di Amandola
2. di affidare in esito a suindicata procedura negoziata la fornitura di n°3 moduli prefabbricati allo scopo di completare il presidio ospedaliero "da campo" allestito ad Amandola dalla Protezione Civile in considerazione dell'inderogabile necessità di assicurare alla popolazione i servizi sanitari minimi indispensabili in seguito a sopravvenuta inagibilità del presidio ospedaliero della predetta città di Amandola a causa degli eventi sismici del 24/08/2016 e 30/10/2016;
3. precisare che l'affidatario è MODULAR BLDG srl corrente a Ronchis (UD) in Via dei Lustrei, 1 (PI/CF 01936450301) per un importo complessivo di € 155.977,00 (€ 127.850,00 + IVA 22%);
4. Di dichiarare la compatibilità e coerenza economica della spesa complessiva sopra indicata, secondo quanto precisato nel documento istruttorio ed attestazione congiunta del Direttore UOC Bilancio Dott. Luigi Stortini e del Dirigente UOS Co.Ge. Dott. Daniele Rocchi in calce al presente atto;
5. di delegare il potere di firma del contratto al Direttore dell'UOC Acquisti e Logistica Area Vasta 4;

6. di nominare direttore dell'esecuzione il Direttore UOC Attività Tecniche Ing. Alberto Franca;
7. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996;
9. di dichiarare il presente atto efficace ed esecutivo all'atto della pubblicazione sull'albo pretorio online dell'ASUR Marche, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26/96;
10. di trasmettere il presente atto all'Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori, servizi e forniture per la prescritta verifica di regolarità.

Ancona, sede legale ASUR

**IL DIRETTORE SANITARIO**

(Dr.ssa Nadia Storti)



**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

(Dr. Pierluigi Giolacchi)



**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dr. Alessandro Marini)



*La presente determina consta di n. 6 pagine di cui 1 di allegati, che formano parte integrante e sostanziale della stessa.*

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**  
**(UOC ACQUISTI E LOGISTICA AREA VASTA 4)**

*Normativa di riferimento: L.R. 13/2003 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale); D.G.R.M. 1704/05 (Art. 3, comma della L.R. 13/2003. Direttiva concernente le modalità di esercizio delle funzioni dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale ASUR); Determina 785/05 DG ASUR (Decentramento delle funzioni amministrative. Regolamento provvisori) e successive proroghe; D. Lgv. 50/2016 (codice degli appalti).*

In seguito al sisma del 24/08/2016 e quello successivo del 30/10/2016, il presidio ospedaliero di Amandola veniva dichiarato con ordinanza sindacale completamente inagibile. In considerazione dell'inderogabile necessità di assicurare alla popolazione i servizi sanitari minimi indispensabili, la Protezione Civile provvedeva alla consegna ed installazione di n°4 moduli prefabbricati. Tuttavia, in esito sopralluogo, tali strutture evidenziavano le carenze di seguito descritte:

- a. Insufficienza numerica: a fronte dei n°4 moduli, ne mancano almeno altrettanti, stante la necessità di allocare n°8 servizi indispensabili, come da allegato n°1;
- b. Inadeguatezza delle caratteristiche e specifiche tecniche con particolare riferimento ai servizi di Ambulatorio medici di medicina di base (1), PPI/Potes (2) e dialisi (3). Si evidenziano in proposito carenze relative all'accessibilità, al confort (condizionamento e coibentazione) tenuto conto dell'area montana di impiego ed al relativo clima meteorologico, alla struttura ed organizzazione interna dello spazio.

Per tali motivi, appariva indispensabile potenziare e completare immediatamente la dotazione di prefabbricati con almeno n°3 strutture prefabbricate aventi caratteristiche tecniche specifiche descritte nel sopra citato allegato n°1. Si precisa in tal senso che una quarta struttura, parimenti necessaria, sarà oggetto di donazione da parte di terzi privati che hanno già manifestato fattiva intenzione.

Tanto premesso, in data 7/11/2016 il Direttore di Area Vasta Dott. Licio Livini convocava lo scrivente Dott. Fulvio De Cicco in qualità di Direttore UOC Acquisti e Logistica, incaricandolo di avviare procedura urgentissima finalizzata all'acquisizione di n°3 moduli prefabbricati, secondo descrizione e specifiche tecniche di cui all'allegati n°1 del presente atto. Contestualmente, il sopracitato Direttore di Area Vasta Dott. Licio Livini con nota Prot. 52555 dell'8/11/2016 (doc.to agli atti) indirizzata alla Protezione Civile della Regione Marche ed al Servizio Salute della Regione Marche, evidenziava le suesposte ragioni di urgenza e criticità, chiedendo esplicitamente la disponibilità a soddisfare tali necessità; evidenziando "(...) che in caso di mancato riscontro nei tempi indicati

*oppure incompatibilità dei tempi di consegna o delle caratteristiche tecniche con le inderogabili esigenze esposte, saranno valutate dalla scrivente Direzione di Area Vasta 4 soluzioni alternative, anche mediante ricorso a procedura d'appalto urgente (...)*".

Dato così atto del ricorrere dei presupposti di "(...) *estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice (...)*" di cui all'art.63 comma 2 lett. c) D. Lgv. 50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara), consistenti nell'evento sismico e nella susseguente inagibilità del presidio ospedaliero di Amandola, si riteneva legittima ed appropriata tale procedura negoziata. In ogni caso, al fine di assicurare i principi di trasparenza, pubblicità e massima partecipazione, veniva avviata indagine di mercato, comprensiva di pubblicazione sul profilo aziendale. Al termine della predetta indagine, venivano esaminate n°4 manifestazioni di interesse, da parte dei seguenti operatori economici:

1. Modular di Udine
2. FAE di Sangemini (TR)
3. CTX di Cuffstein
4. Delineo di Teramo

A conclusione della procedura negoziata, avviata con i soli operatori economici valutati tecnicamente idonei Modular e FAE, come da verbale sintetico del 24/11/2016, risultava affidataria la ditta Modular di Udine alla quale, su indicazione del DAV4, veniva inviato ordinativo di fornitura provvisorio urgente, a titolo di esecuzione anticipata. Tale scelta era imposta dai tempi di costruzione e consegna dei moduli, che prevedevano gg. 30 a condizione che l'ordinativo pervenisse entro il giorno 24/11/2016 stesso, come comunicato dal concorrente stesso in fase di negoziazione. Si rimarca che tale condizione risultava evidentemente incompatibile con i tempi tecnici di formale adozione del presente atto, stante l'esigenza di trasmettere il succitato ordinativo di fornitura entro il 24/11/2016. Ne si sarebbe potuto anticipare la procedura, già tempestivamente e prontamente avviata in data 8/11/2016 ma che poteva tuttavia concludersi solo successivamente alla data del 23/11/2016, giorno in cui la Regione Marche comunicava la disponibilità di una quota delle somme necessarie per effetto del ricevimento di una donazione, come di seguito meglio precisato.

La spesa complessiva, pari ad € 155.977,00 (€ 127.850,00 + IVA 22%), trova la compatibilità economica nella donazione di 80.000,00 euro da parte della Società Angelini di Roma e per la parte restante nei fondi che saranno messi a disposizione per l'emergenza sisma dalla Regione Marche.

Tanto premesso, si propone al DG ASUR l'adozione del seguente atto:

- di dare atto, ai sensi dell'art. 63 comma 1 D. Lgv. 50/2016 (adeguata motivazione nel primo atto della procedura) del ricorrere dei presupposti di "(...) *estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice (...)*" di cui all'art.63 comma 2 lett. c) D. Lgv. 50/2016 (procedura

negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara), consistenti nell'evento sismico e nella susseguente inagibilità del presidio ospedaliero di Amandola;

- di affidare in esito a suindicata procedura negoziata la fornitura di n°3 moduli prefabbricati allo scopo di completare il presidio ospedaliero "da campo" allestito ad Amandola dalla Protezione Civile in considerazione dell'inderogabile necessità di assicurare alla popolazione i servizi sanitari minimi indispensabili in seguito a sopravvenuta inagibilità del presidio ospedaliero della predetta città di Amandola a causa degli eventi sismici del 24/08/2016 e 30/10/2016;
- precisare che l'affidatario è MODULAR BLDG srl corrente a Ronchis (UD) in Via dei Lustrei, 1 (PI/CF 01936450301) per un importo complessivo di € 155.977,00 (€ 127.850,00 + IVA 22%);
- di dichiarare la compatibilità e coerenza economica della spesa complessiva sopra indicata, secondo quanto precisato nel documento istruttorio ed attestazione congiunta del Direttore UOC Bilancio Dott. Luigi Stortini e del Dirigente UOS Co.Ge. Dott. Daniele Rocchi in calce al presente atto;
- di delegare il potere di firma del contratto al Direttore dell'UOC Acquisti e Logistica Area Vasta 4;
- di nominare direttore dell'esecuzione il Direttore UOC Attività Tecniche Ing. Alberto Franca;
- di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/1991 e dell'art. 28 della L.R. 26/1996;
- di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996;
- di dichiarare il presente atto efficace ed esecutivo all'atto della pubblicazione sull'albo pretorio online dell'ASUR Marche, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 26/96;
- di trasmettere il presente atto all'Osservatorio Regionale sugli Appalti Pubblici di lavori, servizi e forniture per la prescritta verifica di regolarità.

Fermo, 29/11/2016

**Il Direttore UOC Acquisti e Logistica**

Dott. Fulvio De Cicco



**RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO DI GESTIONE:**

*Si attesta che i costi derivanti dall'adozione del presente atto, per quanto riguarda l'acquisto di beni d'investimento troverà copertura mediante la donazione della Società Angelini per l'importo di euro 80.000,00 e per la parte restante con i fondi per l'emergenza sisma messi a disposizione della Regione Marche.*

**Il Dirigente amministrativo del Controllo Gestione**

Dott. Daniele Rocchi



**Il Direttore UOC Bilancio**

Dott. Luigi Stortini



- ALLEGATI -

**Allegato**

*"Allegato n°1A – Elenco servizi da allocare nei moduli*

1. *Ambulatorio medici di medicina di base*
  - a. *Sala attesa*
  - b. *N°2 studi medici*
  - c. *N°2 WC*
2. *PPI/Potes*
  - a. *Sala attesa*
  - b. *Sala operativa*
  - c. *Locale multiuso*
  - d. *N°1 WC*
3. *Dialisi*

---

*Allegato n°1B – Specifiche tecniche singolo prefabbricato*

- *Lunghezza mt 10,00*
- *Larghezza mt 6,10*
- *Altezza interna mt 2,70*
- *Altezza totale mt 3,00*
- *Moduli n°4 = 6,10x2,50x3,00h (2,70 h interna)*
  
- *Dotazione*
  - *Basamento e struttura in acciaio zincato con parti in vista verniciate RAL 9002*
  - *Pannello sandwich di parete preverniciato colore biancogrigio, spessore mm 100*
  - *Pannello sandwich di copertura preverniciato colore biancogrigio, spessore mm 50+40*
  - *Sovracopertura a falde in pannello sandwich mm 40+40 e sottotetto ventilato*
  - *Coibentazione sottopavimento in pannello sandwich (come parete) spessore mm 50*
  - *Pavimentazione PVC su supporto in multistrato marino spessore 18 mm*
  - *Serramenti in alluminio preverniciato colore bianco RAL 9010*
  - *Vetrocamera 3+3/12/3+3 antisfondamento interno/esterno*
  - *Locale WC1 n°1 wc n°1 lavabo, boiler lt. 50 accessori*
  - *Locale WC2 (opzionale)*
  - *Impianto elettrico a norme CEI con salvavita, magnetotermici ed attacco di terra*
  - *Certificazione L 37/2008*
  - *N°3 climatizzatori (caldo/freddo/deumidificatore) split*
  - *Lavori eseguiti a norma D. Lgv. 81/2008 (sicurezza)*