

**Comune di Macerata**  
**Provincia di Macerata**

pag. 1

**STATO AVANZAMENTO LAVORI**  
**N. 1 A TUTTO IL 10/10/2016**

**OGGETTO:** LAVORI DI COMPLETAMENTO PADIGLIONE CENTRALE EX CRASS DI MACERATA - CORPO "B"

**COMMITTENTE:** ASUR MARCHE AREA VASTA 3

**IMPRESA:** SARDELLINI COSTRUZIONI s.r.l. - Via Pò 52 - 62100 Macerata






Contratto in data 05/09/2016 rep. n. 994 registrato a in data \_\_/\_\_/\_\_ al n. di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	39 752.38
Data Consegna:	06/08/2014	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	1 231.25
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				
	<b>LAVORI A MISURA</b>				
1 02.03.009*	Demolizione di intonaco. Demolizione di intonaco di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli i ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	m <sup>2</sup>	97,01	13,04	1'265,01
2 02.03.011*	Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura portante di qualunque forma e tipo; la cernita e ... ne ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	m <sup>2</sup>	72,30	13,00	939,90
3 02.05.001*	Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna SOMMANO...	m <sup>2</sup>	113,40	16,63	1'885,84
4 04.01.002	Ripresa di muratura. Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie preesistenti lesionate o da risanare, con m ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva, per una quantità minima di m <sup>3</sup> 0,10. SOMMANO...	m <sup>3</sup>	14,23	509,45	7'249,47
5 04.01.009.002	Perforazioni. Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti c ... ro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature di mattoni. SOMMANO...	m x cm	241,92	18,51	4'477,94
6 04.01.010.001	Iniezioni, in perfori, di miscela composta da cemento 425. Iniezioni, in perfori armati e non, di miscela composta di cemento tipo 425 e acqua. Sono compresi: la miscela fino a tre ... one ad iniezione avvenuta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per perfori fino a mm 35. SOMMANO...	m	75,60	18,93	1'431,11
7 04.01.014	Barre in acciaio inossidabile nelle perforazioni in muratura. Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle perforazioni. Sono compresi: il t ... i occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. SOMMANO...	kg	102,25	10,67	1'091,01
8 04.03.005	Stuccatura e rinzeppatura. Stuccatura e rinzeppatura di piccole lesioni, eseguite con idonea malta e scaglie di laterizio. Sono compresi: la spicconatura e rimozione dell'intonaco; ... o del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. SOMMANO...	m	30,00	27,39	821,70
9 04.03.008.001	Sarcitura di lesioni. Sarcitura di lesioni formata con catenelle di mattoni ad una testa in profondità e a due teste in larghezza, eseguita con idonea malta rispondente alle caratt ... teriale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Su muratura in pietrame e mattoni. SOMMANO...	m	20,00	30,00	600,00
10 24.01.011*.003	Smontaggio di muratura piena. Smontaggio di muratura piena da eseguirsi a qualsiasi altezza o profondità, compreso il tiro a basso di tutto il materiale di risulta, lo scarriolamen ... le riutilizzabile nell'ambito del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica autorizzata. Miste ... SOMMANO...	m <sup>3</sup>	1,65	275,92	455,27
11 24.07.002*.003	Formazione di intonaco a calce formato da un primo strato di rinzaffo. Intonaco a calce formato da un primo strato di rinzaffo, un secondo strato di arriccio, tirato in piano con r ... e segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo. SOMMANO...	m <sup>2</sup>	71,08	43,15	3'067,10
12 24.07.004*.001	Formazione di intonaco a calce costituito da rinzaffo di malta di calce con superficie finita a frattazzo. Formazione di intonaco a calce eseguito su superfici piane o curve costit ... i, raccordi, etc. Sono escluse le scarniture delle connessioni Per riprese fino a cm 3 di spessore su superfici verticali SOMMANO...	m <sup>2</sup>	97,01	34,55	3'351,70
13 24.11.007*.001	Formazione di volte in arelle e/o rete metallica tipo PENERVO-METAL escluso l'intonaco. Formazione di volte in arelle costituite da centinatura in legno realizzate con tavole in ab ... rrà effettuata considerando la superficie effettiva dell'intradosso. A botte di luce sino a m 5,00 escluse le unghiate SOMMANO...	m <sup>2</sup>	65,38	128,22	8'383,02
14	Consolidamento di elementi in c.a. con nastri unidirezionali in fibra di carbonio da 300 gr/mq, applicati				
	A R I P O R T A R E				35'019,07

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unita di misura	Quantità	I M P O R T I	
				unitario	TOTALE
	R I P O R T O				35'019,07
NP 05	stucco epossidico e resina epossidica fluida da impregnazione- Prezzo a mq di nastro applicato SOMMANO...	mq	4,00	256,50	1'026,00
15 NP 06	Rimozione tubazioni impianto idrotermico ed elettrico compreso ripristino funzionale delle parti ancora attive SOMMANO...	C.po	2,00	500,00	1'000,00
16 NP 07	Ripristino architrave in legno finestre con posa in opera di rete porta intonaco e rifacimento intonaco SOMMANO...	cadauno	18,00	150,00	2'700,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>				39'745,07
	x RIBASSO del 24% da considerare su euro				39'745,07
	<b>T O T A L E euro</b>				39'745,07
	A R I P O R T A R E				

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	unità di misura	Quantità	IMPORTI	
				unitario	TOTALE
	RIPORTO				
	<b><u>RIEPILOGO FINALE</u></b>				
	<p><i>Tipologia Appalto: a Misura</i>  <i>Tipologia Offerta: Unico Ribasso</i>  <i>Importo dei Lavori per la Sicurezza su cui NON applicare il Ribasso euro 1'231,25</i>  <i>Incidenza Sicurezza - IS = 1'231,25 / 39'752,38 = 0,0309729882839719</i></p> <p><b>LAVORI A MISURA euro</b>                      RIBASSO del 24% da applicare su euro 39'745,07 =                      (SAL * (1 - IS) * R) = (39'745,07 * (1 - 0,0309729882839719) * -0,24) = euro</p> <p style="text-align: right;"><b>PER LAVORI A MISURA euro</b></p> <p style="text-align: right;"><b>TOTALE euro</b></p>			39'745,07	
					-9'243,37
					30'501,70
					30'501,70
	<p>MACERATA, 10/10/2016</p> <p style="text-align: center;">   <b>Il Direttore dei Lavori</b>                        A.S.L. ... TA n.3                      Servizio Tecnico - MACERATA                      Il Dirigente Ing. DINI FULVIA                 </p> <p style="text-align: center;">  </p>				
	A RIPORTARE				