

ALLEGATO 1 ALLA
DETERMINA N. 27.10x
DEL 09 MAG. 2018



U.O. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche

Geom. Maurizio Virgili

tel 0735/793476 - fax 0735/793329

CONTABILITA' LAVORI IN ECONOMIA

Impresa: ASCANI S.r.l.

**Lavori di Ristrutturazione sede U.O. di Geriatria
P.O. di San Benedetto del Tronto**


(CIG: 69615336C3)

L'Impresa



Il Direttore dei Lavori

ASUR AREA VASTA N. 5
U.O.C. SERVIZIO TECNICHE
GEOM. MAURIZIO VIRGILI



San Benedetto del Tronto li 28.12.2017

ASUR MARCHE - Area Vasta n. 5 P.O. DI SBT
U.O.C. P.N.O.A.T.

Completamento Reparto di Geriatria
LAVORI NON PREVISTI IN ECONOMIA

N.	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Dimensioni				U.M.	Q.tà	Prezzo €	
			P.U.	Lungh.	Largh.	h/P			Unitario	Totale
1	N.P.1	Demolizione vecchia pavimentazione ammalorata in gomma su corridoi interni all'U.O. di Geriatria.								
	*	Quota parte Corridoio C11	1	8,60	2,75		mq.	23,65	15,00	354,75
2	N.P.2	Rimozione vecchio collante della vecchia pavimentazione e rasatura del massetto per posa in opera nuova pavimentazione in gomma.								
	*	Sviluppo come sopra.	1				mq.	23,65	12,00	283,80
3	N.P.3	Fornitura e posa in opera nuova pavimentazione in gomma a teli cm190xmt14 spessore 2mm comprensivo di saldatura dei giunti a colore.								
	*	Quota parte Corridoio C11	1				mq.	23,65	48,00	1.135,20
4	N.P.4	Realizzazione di sguscia di raccordo tra parete e pavimento in gomma a teli cm15 a terra e cm10 a parete								
	*	Quota parte Corridoio C11	1	21,80			mt.	21,80	13,00	283,40
5	N.P.5	Demolizione vecchia pavimentazione ammalorata in gomma su stanze di degenza interni all'U.O. di Geriatria.								
	*	Degenza 111/1	1	7,80	5,90		mq.	46,02		
	*	Degenza 112/1	1	7,80	5,90		mq.	46,02		
		TOTALE					mq.	92,04	15,00	1.380,60
6	N.P.6	Rimozione vecchio collante della vecchia pavimentazione e rasatura del massetto per posa in opera nuova pavimentazione in gomma.								
	*	Sviluppo come sopra	1				mq.	92,04		
	*	Locale WC 111/1	1	1,85	2,15		mq.	3,98		
	*	Locale WC 112/1	1	2,15	2,15		mq.	3,16		
		TOTALE					mq.	99,18	12,00	1.190,13
7	N.P.7	Fornitura e posa in opera nuova pavimentazione in gomma a teli cm190xmt14 spessore 2mm comprensivo di saldatura dei giunti a colore.								
	*	Quantità di cui alla voce precedente	1				mq.	99,18	48,00	4.760,52
8	N.P.8	Realizzazione di sguscia di raccordo tra parete e pavimento in gomma a teli cm15 a terra e cm10 a parete								
		Degenza 111/1	1	23,39			mt.	23,39		
		Degenza 112/1	1	23,39			mt.	23,39		
		Locale WC 111/1	1	7,92			mt.	7,92		
		Locale WC 112/1	1	7,92			mt.	7,92		
		Nuova parete locale congelatori 108	2	7,25			mt.	14,50		
		TOTALE					mt.	77,12	13,00	1.002,56

N.	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Dimensioni				U.M.	Q.tà	Prezzo €	
			P.U.	Lungh.	Largh.	h/P			Unitario	Totale
		il lavoro finito. Torrette letti degenze Degenza 111 Degenza 112 TOTALE	1 1				cad. cad. cad.	1,00 1,00 2,00	116,26	232,52
33	15.02. 010 001	Torretta attrezzata con base pavimento completa di servizi elettrici, costituiti da almeno 2 prese 2x10 A per F.M. ordinaria e 2 prese tipo UNEL per F.M. preferenziale o viceversa, 1 presa telefonica ed 1 presa terminale per l'informatica, fornita e posta in opera. Sono compresi: i supporti, i cavi e canalizzazioni di collegamento alla scatola di derivazione, da inserire su pavimento ispezionabile o di altra natura, i frutti, le placche, i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di alimentazione elettrica, di sezione minima pari a mm ² 2,5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi i conduttori delle linee di servizi informatici. Con le sole prese di F.M. ordinaria. Torrette letti degenze 111+112	1,00				cad.	8,00	128,71	1.029,68
34	15.02. 001. 001	Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti di derivazione a mantello..... Per presa 2x10A/16A+T, o tipo UNEL. Torrette letti degenze Prese bagni degenze TOTALE	4	8,00			cad. cad. cad.	32,00 2,00 34,00	57,20	1.944,80
35	005	Per allaccio ventilconvettore o termostato Degenza 111 Degenza 112 TOTALE	1,00 1,00				cad. cad. cad.	2,00 2,00 4,00	42,61	170,44
36	15.01. 001. 003	Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale..... Punto luce interrotto Illuminazione bagni degenze 111+112					cad.	2,00	52,43	104,86
37	NP	Apparecchio di illuminazione a LED per controsoffitti modulari e incartongesso o a plafone con alimentatore esterno temperatura di colore 4000°K, bordo perimetrale in alluminio, classe di isolamento 1, grado di protezione IP40, alimentazione 230V 50Hz, classe energetica A, potenza 42W, 3500-3800lumen fornito e posto in opera escluso punto luce. Corridoio Plafoniere LED incasso o a plafone					cad.	3,00	415,00	1.245,00

N.	Art.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	Dimensioni				U.M.	Q.tà	Prezzo €	
			P.U.	Lungh.	Largh.	h/P			Unitario	Totale
38	15.04.008	Linea elettrica in cavo unipolare e multipolare isolato in gomma EPR speciale sotto guaina in materiale termoplastico speciale (M1)								
	027	FG7OM1 2x4 Dorsale prese torrette degenze					mt.	15,00		
	027	FG7OM1 2x4 Dorsale Ventilconvettori					mt.	15,00		
		TOTALE					mt.	30,00	3,99	119,70
39	NP	Smantellamento e messa in sicurezza impianto elettrico di illuminazione e rivelazione incendi con successivo ripristino di quest'ultimo per consentire il rifacimento del controsoffitto nel corridoio. Opere elettriche di identificazione e collegamento delle linee dorsali e secondarie delle due degenze e quotaparte del corridoio, al nuovo Quadro Geriatria. Sono compresi i cavi elettrici di prolungamento dei circuiti luce (2,5mmq) ed FM (4mmq), morsetti, accessori e minuterie per dare il lavoro finito e perfettamente funzionante.	1,00				a.c.	1,00	3.694,81	3.694,81
40	NP	Sostituzione di tutte le borchie e relative rosette inerenti le valvole di arresto gruppi bagni compresa la sostituzione di quota parte di alcune delle stesse risultate difettose, fornitura e posa in opera a corredo di tutti i punti acqua (calda + fredda) lavabo e bidet di rubinetti di arresto Ø 3/8" compreso inoltre quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Gruppi WC degenze, WC Disabile, Assistito e vari	1,00				a.c.	1,00	3.000,00	3.000,00
		SOMMANO TOTALE LAVORI						€		82.792,83
		ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso importo lordo lavori						€		-2.483,78
		A detrarre ribasso d'asta del 45%						€		80.309,05
		TOTALE TOTALE NETTO LAVORI						€		-36.139,07
								€		46.653,76

Ascani
Impresa Edilizia S.p.A.
 Via Frana 22 - 03049 Giugliano (AP)
 P.IVA: 0105870449

(Signature)
ASUR AREA VASTA N. 5
 U.O.C. SERVIZIO TECNICO
 GEOM. MAURIZIO VIRGILI

