

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**

**ASUR**

**N. 270/ASURDG DEL 03/04/2013**

**Oggetto: COMPLETAMENTO LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELLA RSA DI FILOTTRANO. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**ASUR**

.....

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

- 1 Di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal D.L., ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera a), b) e comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. relativa al completamento dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della RSA di Filottrano, costituita dagli elaborati progettuali come dettagliatamente elencati nella relazione di perizia (All.1) da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 Di prendere atto che il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso d'asta ammonta ad Euro 82.279,09 di cui Euro 3.069,07 per l'importo relativo agli oneri della sicurezza;
- 3 Di approvare il nuovo quadro economico di spesa Tab.1 (All.2) da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, facendo fronte al maggior onere conseguente alla suddetta perizia di variante e suppletiva con l'economia derivante dal ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria dei lavori sull'importo posto a base di gara;
- 4 Di concedere un tempo suppletivo di 15 gg. per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente variante;

- 5 Di dare atto, ai fini della repertoriatura del Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi “altre tipologie”;
- 6 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell’art. 4 della Legge 412/91 e dell’art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
- 7 Di trasmettere il presente atto nonché tutti gli elaborati tecnico-amministrativi del progetto di variante alla P.F. Rischio Sismico ed opere Pubbliche D’Emergenza della Regione Marche per la conseguente approvazione della perizia di variante e suppletiva;
- 8 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 9 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell’art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii..

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Alberto CARELLI

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Giorgio CARAFFA

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Piero CICCARELLI

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**AREA VASTA 2  
U.O. C. Tecnico/Manutenzione di Jesi**

Normativa e regolamentazione di riferimento:

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D.P.R. n° 34 del 25 gennaio 2000 “ Regolamento per l’istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici”;
- Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii.;
- Decreto del Dirigente del Servizio Salute n°78 del 14/12/2006;
- Decreto del Dirigente della P.F. Opere Pubbliche di Emergenza e Prevenzione del Rischio Sismico n°7/RPS\_DSP del 09/03/2012 della Regione Marche;

PREMESSO CHE:

- che con determina n° 12 ASURDG del 13/01/2012, per le motivazioni ivi indicate, è stato approvato il progetto esecutivo per il completamento dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della RSA di Filottrano;
- con determina del Direttore Generale n° 113/ASURDG del 17/02/2012 è stata indetta una procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in oggetto ,ai sensi dell’art. 125 comma 4) del D.Lgs. 163/2006;
- con determina del Direttore Generale dell’ASUR n° 550 /ASURDG del 10/07/2012 i lavori in oggetto sono stati affidati all’impresa Bolletta Giuseppe ;

PRESO ATTO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di apportare al progetto appaltato alcune modifiche, come meglio indicato nella relazione di perizia (All.1) redatta dal Direttore dei Lavori dalla quale risulta che le lavorazioni da eseguire in variante possono essere ammesse in quanto rientrano specificatamente nelle ipotesi disciplinate dall’art. 132 del D.lgs. 163/2006 e vanno distinte in:

- comma 1 lettera a), opere necessarie per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni regolamentari ;
- comma 1 lettera b), opere necessarie per cause imprevedute ed imprevedibili ;
- comma 3 secondo periodo gli interventi finalizzati al miglioramento dell’opera ;

**ACCERTATO**

- che con la presente perizia di variante e suppletiva, a seguito delle modifiche introdotte al progetto appaltato, l'importo dei lavori aumenta di Euro 16.433,09 al netto del ribasso d'asta elevando così l'importo contrattuale a favore della ditta Bolletta Giuseppe ad Euro 82.279,09 come si rileva dalla Tab.1 ( All.2) allegata al presente atto;
- che l'incremento percentuale dell'importo dei lavori, rispetto all'importo contrattuale, è di circa il 24,95 % ed il sottoscritto Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 161 c. 13 del D.P.R. 207/2010 ne ha dato comunicazione alla ditta appaltatrice Bolletta Giuseppe;
- che nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione l'appaltatore ha comunicato di proseguire i lavori alle stesse condizioni e patti di cui al contratto di appalto e della presente perizia di variante e suppletiva;
- che a seguito dei lavori previsti nella perizia di variante i termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori vengono prorogati di 15 gg.;
- che l'appaltatore ha sottoscritto in segno di accettazione l'atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva;

VISTA la relazione redatta ai sensi dell'art. 161 comma 7 del D.P.R. 207/2010 dal sottoscritto Responsabile del Procedimento;

VISTO il quadro economico di raffronto di seguito indicato:

	Importo originario contratto	Nuovo importo contratto Perizia di variante	Differenza
Importo lavori	63.187,44	79.210,02	+16.022,58
Di cui Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	2.658,57	3.069,07	+410,50
IVA su lavori (10%)	6.584,60	8.227,91	+1.643,31
Spese tecniche	14.500,00	10.000,00	- 4.500,00
IVA ed Inarcassa su spese tecniche	3.746,80	2.584,00	- 1.162,80
Incentivi (ex art. 18 L. 109/94, art. 92 c.5 D.Lgs 163/06) 2%	800,86	850,00	+ 49,14
Imprevisti compreso iva al 10%	4.517,68	0	- 4.517,68
Ulteriori somme a disposizione nell'ambito dell'appalto	12.975,54	5.030,48	- 7.945,06
<b>Importo totale somme a disposizione</b>	<b>43.125,48</b>	<b>26.692,39</b>	<b>-16.433,09</b>
<b>Importo totale quadro economico</b>	<b>108.971,48</b>	<b>108.971,48</b>	<b>0</b>

ATTESO che il sottoscritto Responsabile del Procedimento proponente dichiara oltre la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento nonché la sua regolarità tecnica;

### PROPONE

- 1 Di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal D.L., ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera a), b) e comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. relativa al completamento dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della RSA di Filottrano, costituita dagli elaborati progettuali come dettagliatamente elencati nella relazione di perizia (All.1) da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2 Di prendere atto che il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso d'asta ammonta ad Euro 82.279,09 di cui Euro 3.069,07 per l'importo relativo agli oneri della sicurezza;
- 3 Di approvare il nuovo quadro economico di spesa Tab.1 (All.2) da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, facendo fronte al maggior onere conseguente alla suddetta perizia di variante e suppletiva con l'economia derivante dal ribasso d'asta offerto dalla ditta aggiudicataria dei lavori sull'importo posto a base di gara;
- 4 Di concedere un tempo suppletivo di 15 gg. per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente variante;
- 5 Di dare atto, ai fini della repertoriatura del Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";
- 6 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii.;
- 7 Di trasmettere il presente atto nonché tutti gli elaborati tecnico-amministrativi del progetto di variante alla P.F. Rischio Sismico ed opere Pubbliche D'Emergenza della Regione Marche per la conseguente approvazione della perizia di variante e suppletiva;
- 8 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 9 Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. 26/96 e ss.mm.ii..

**Il Responsabile del Procedimento  
(Ing. Claudio Tittarelli)**

### **U.O.C. Tecnico/Manutenzione dell'Area Vasta n° 2 - Jesi**

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne pone l'adozione al Direttore Generale.

**Il Responsabile del Procedimento  
( Ing. Claudio Tittarelli )**

### **U.O. Bilancio dell'Area Vasta n°2- Jesi**

La sottoscritta attesta la copertura della spesa del presente provvedimento, per un importo pari ad euro 108.971,48 con il residuo dei fondi ex L.61/98 pari ad Euro 400.000,00 assegnati con Decreto del Dirigente del Servizio Salute n°78 del 14/12/2006.

**Il Responsabile U.O. Controllo di Gestione  
Raffaella Giacchetti**

**Il Dirigente U.O Gestione Economico Finanziaria  
Marisa Anselmi**

**- ALLEGATI -**

Relazione di perizia (All.1), Tab. 1 (All.2), in formato cartaceo depositati agli atti di questa Amministrazione.