

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. 822/ASURDG DEL 05/11/2013

Oggetto: CUP E23B08000210003 – CIG 0838668AB7 - Lavori di “ALLESTIMENTO NUOVA SEDE CENTRO DIALISI STRUTTURA SANITARIA DI TOLENTINO - Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva e Atto di sottomissione con verbale concordamento nuovi prezzi.

IL DIRETTORE GENERALE

ASUR

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

PRESO ATTO che il Responsabile del Procedimento, Geom. Massimo Nerpiti, dipendente dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto;

PRESO ATTO dell'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio- Macerata e del Servizio Controllo di Gestione-Macerata in base alla quale gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto trovano copertura finanziaria nei fondi di cui alla DGRM n. 1389/2008 ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.09.2010, per i quali l'assegnazione della restante quota è deputata alla Regione Marche Servizio Rischio Sismico, e risultanti all'Autorizzazione di spesa AV3-INVEST. n. 2/sub.9/2013 Conto n. 0102020204 “Fabbricati indisponibili” del Bilancio Economico 2013 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1) **di approvare** la Perizia di Variante e Suppletiva riguardante i lavori di “*Allestimento nuova sede Centro Dialisi Struttura Sanitaria di Tolentino*” composto dagli elaborati di seguito elencati, tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto e conservati agli atti d'ufficio dell'Area Vasta n. 3 di Macerata ad eccezione della Relazione Tecnica Illustrativa che si allega in copia (**all. n.1**), nel rispetto del Quadro Economico riportato di seguito per un importo complessivo dell'opera pari ad euro 500.000,00;

ELENCO ELABORATI:

- 1 – Relazione tecnico-illustrativa
- 2 - Computo Metrico Estimativo
- 3 – Quadro comparativo
- 4 – Elenco prezzi unitari
- 5 – Analisi prezzi
- 6 – Atto di sottomissione con allegato Verbale concordamento nuovi prezzi
- 7 – Tav. A5 – Planimetria – Stato modificato
- 8 – Tav. A5.1 Planimetria (pavimento, sguscia e rivestimento in pvc)

Quadro economico di variante

A)- Lavori	Importi parziali	Importo totale
A.1)- lavori a misura	€. 377.659,26	
A.2)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 20.482,77	
TOTALE lavori di contratto		€. 398.142,03
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B.1) – Oneri amministrativi art. 92	€. 10.160,10	
B.2) – IVA sui lavori	€. 39.814,20	
B.3) - ECONOMIE D'ASTA	€. 18.230,03	
B.4) - Spese tecniche	€. 33.653,64	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 101.857,97

SOMMA TOTALE DEL PROGETTO
€. 500.000,00

2) **di dare atto** che si tratta di progetto di variante redatto ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., finalizzato a migliorare l'opera e la sua funzionalità senza comportare modifiche sostanziali alla stessa né modifiche al finanziamento previsto, con aumento dell'importo contrattuale dei lavori pari ad euro 48.259,84 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%;

3) **di approvare** contestualmente lo schema di Atto di sottomissione con allegato il verbale di concordamento nuovi prezzi (**all. n. 2**) relativo alle maggiori opere da effettuare e di affidare tali maggiori lavori, di importo inferiore al quinto dell'importo contrattuale, alla medesima ditta appaltatrice, Elettroidraulica Silvi Srl di Silvi (TE), la quale si fa carico sin da ora della regolarizzazione in bollo dell'atto stesso;

4) **di dare atto** che, per effetto della presente perizia di variante e suppletiva, il termine per l'ultimazione dei lavori in oggetto fissato dal CSA in giorni 240, viene prorogato di ulteriori 60 giorni;

5) **di delegare** il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere l'Atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi sopradetto;

6) **di ribadire** che la copertura finanziaria dell'opera in oggetto, non comportando tale perizia di variante e suppletiva incremento di spesa rispetto al finanziamento iniziale, viene garantita dai fondi di cui di cui alla DGRM n. 1389/2008 ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.09.2010, per i quali l'assegnazione della restante quota è deputata alla Regione Marche Servizio Rischio Sismico, e risultanti all'Autorizzazione di spesa AV3- INVEST. n. 2/sub.9/2013 Conto n. 01020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2013 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

7) **di confermare** mandato al Servizio Bilancio-Macerata di provvedere a tutti i pagamenti conseguenti all'approvazione della perizia di variante e suppletiva sulla scorta di apposita documentazione;

8) **di dare atto** che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.;

9) **di trasmettere** copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.;
- al Servizio Tecnico-Macerata e al Servizio Bilancio-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per il seguito di propria competenza;

10) **di dare atto**, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "*altre tipologie*".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Alberto Carelli

IL DIRETTORE SANITARIO
Dr. Giorgio Caraffa

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Piero Ciccarelli

La presente determina consta di n. 29 pagine di cui n. 18 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE

SERVIZIO TECNICO-Macerata

VISTA la seguente normativa nazionale e regionale:

- D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie;
- D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i.
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010
- D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e integr.
- L.R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (*Deliberazione della G.R. n° 22000 ME/SAN del 24.10.2000*);
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010

EVIDENZIATO che:

- ▶ l'art. 20 della L. 67/1988, in attuazione dell'art. 5 bis del D.L.vo 229/99, prevede un programma di investimenti sanitari da realizzare attraverso accordi di programma da stipulare tra Stato e Regioni;
- ▶ con DGRM n. 1389 del 20.10.2008 è stato approvato l'Accordo di Programma tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze comprensivo delle schede tecniche relative a ciascuno dei 47 interventi ivi compresi;
- ▶ l'intervento riguardante i lavori di "*Allestimento nuova sede Centro Dialisi struttura sanitaria di Tolentino*" è stato compreso all'allegato 54 del citato accordo di programma per un importo complessivo di euro 500.000,00 di cui euro 410.640,31 a carico dello stato ed euro 89.359,69 a carico della Regione Marche;

VISTA la DGR n. 1154 del 13.07.2009 con la quale sono state approvate le direttive per l'attuazione degli interventi previsti dall' Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari art. 20 L. 67/88;

RICORDATO che

- con atto DG/ASUR n. 499 del 27.05.2010 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra redatto dal Progettista e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, Ing. Tristano Luchetti, Dirigente del Servizio Tecnico ex Zona Territoriale n. 9 di Macerata, nominato con lo stesso atto anche Direttore Lavori nonché Coordinatore Sicurezza in Esecuzione, per un importo complessivo di euro 500.000,00;

- lo stesso progetto è stato approvato successivamente con Decreto del Dirigente della P.F. Rischio Sismico e Opere di Pubblica Emergenza n. 58 dell'11.08.2010 della Regione Marche;

- il Ministero della Salute, con Decreto Dirigenziale del 13.09.2010, recante "Ammissione a finanziamento di n. 2 interventi previsti dall'Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 18.03.2009 tra il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Marche – Programma investimenti ex art. 20 L. n. 67/88", ha ammesso a finanziamento il progetto dei lavori di "Allestimento nuova sede Centro Dialisi struttura sanitaria di Tolentino" per un importo totale pari ad euro 500.000,00 di cui euro 410.640,31 a carico dello stato ed euro 89.359,69 a carico della Regione Marche;

- con atto DG/ASUR n. 17 del 12.01.2011 è stata autorizzata la gara a mezzo procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo a base di gara pari ad €. 446.428,57 di cui €. 428.428,57 per lavori oltre adeuro 18.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- con atto DG/ASUR n. 1022 del 14.11.2011, in esito a superate problematiche inerenti una precedente aggiudicazione, i lavori sono stati aggiudicati alla ditta ELETTRIDRAULICA SILVI Snc con sede in Silvi (TE) S.S. Adriatica Km. 432+130, con la percentuale di ribasso offerta del 22,535 %, per un importo lavori, al netto del ribasso, pari ad €. 331.882,19, oltre agli oneri per la sicurezza di €. 18.000,00 corrispondente ad un importo complessivo contrattuale di €. 349.882,19 facente parte del quadro economico dell'opera che, assestato a seguito della gara, risulta essere il seguente:

Quadro economico assestato dopo la gara

A)- Lavori di contratto:	Importi parziali	Importo totale
A.1)- lavori a misura	€. 331.882,19	
A.2)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 18.000,00	
TOTALE lavori di contratto		€. 349.882,19
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B.1) – Oneri amministrativi art. 92	€. 8.928,57	
B.2) – IVA sui lavori	€. 34.988,22	
ECONOMIE D'ASTA	€. 106.201,02	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 150.117,81

SOMMA TOTALE DEL PROGETTO
€. 500.000,00

• il contratto di appalto con la ditta aggiudicataria è stato registrato a Macerata in data 20.02.2012 al n. 1173;

• il nuovo Direttore dei Lavori, Ing. Fulvia Dini, incaricato a seguito delle dimissioni del precedente (cfr atto DG/ASUR n. 16344 del 05.07.2012), in data 04.09.2012 ha provveduto alla consegna degli stessi con regolare verbale sottoscritto dalle parti;

• con atto DG/ASUR n. 211 del 12.03.2013 è stato approvato e liquidato il 1° SAL calcolato alla data del 18.12.2012 su un importo lavori di €. 105073,03 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°1 del 18.12.2012 relativo alla prima rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, ELETTROIDRAULICA SILVI Snc di Silvi (TE) pari ad €.104.547,00 oltre IVA 10%;

• con atto DG/ASUR n. 491 del 17.06.2013 è stato approvato e liquidato il 2° SAL calcolato alla data del 16.04.2013 su un importo lavori di €. 313201,55 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°2 del 16.04.2013 relativo alla seconda rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, ELETTROIDRAULICA SILVI Snc di Silvi (TE) pari ad €.207.088,00 oltre IVA 10%;

CONSIDERATO che:

- nel corso dei lavori è stata richiesta dal personale medico operante nella struttura una serie di variazioni alle destinazioni dei locali interni del reparto per sopraggiunte esigenze funzionali e di utilizzo del personale disponibile con conseguente modifica dell'allocazione dei servizi igienici e dei relativi impianti tecnologici;

- per quanto riguarda gli impianti si rendono necessari adeguamenti per sopraggiunte normative tecniche;

ATTESO che la Perizia di Variante, redatta per le motivazioni sopra riportate, è derivata da "circostanze assolutamente imprevedibili prima dell'inizio delle opere", è inquadrabile ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) del D.L.vo 163/06 e presenta le seguenti caratteristiche:

1 – è finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità senza comportare modifiche sostanziali alla stessa;

2 – tutte le variazioni che interessano anche l'aumento dell'importo del contratto originario trovano copertura finanziaria all'interno del Q.E. dell'opera stessa senza comportare aumento dell'importo del finanziamento che resta, pertanto, contenuto in euro 500.000,00;

3 – il termine di ultimazione dei lavori inizialmente stabilito dal CSA in giorni 240 viene prorogato di ulteriori 60 giorni;

VISTA ed ESAMINATA la Perizia di Variante e Suppletiva sottoscritta dal Direttore dei Lavori, per la quale, dietro richiesta inoltrata alla Regione Marche con nota del 02.07.2013 prot. 50878 per l'utilizzo del ribasso d'asta, è stato trasmesso il relativo nulla-osta in data 16.07.2013 prot. 7553/Regione Marche/ARS/ESO/P, ns. prot. 56710 del 23.07.2013, e che si compone dei seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI:

- 1 – Relazione tecnico-illustrativa (all. n.1)
- 2 - Computo Metrico Estimativo
- 3 – Quadro comparativo
- 4 – Elenco prezzi unitari
- 5 – Analisi prezzi
- 6 – Atto di sottomissione con allegato Verbale concordamento nuovi prezzi
- 7 – Tav. A5 – Planimetria – Stato modificato
- 8 – Tav. A5.1 Planimetria (pavimento, sguscia e rivestimento in pvc)

Quadro economico di variante

A)- Lavori	Importi parziali	Importo totale
A.1)- lavori a misura	€. 377.659,26	
A.2)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 20.482,77	
TOTALE lavori di contratto		€. 398.142,03
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B.1) – Oneri amministrativi art. 92	€. 10.160,10	
B.2) – IVA sui lavori	€. 39.814,20	
B.3) - ECONOMIE D'ASTA	€. 18.230,03	
B.4) - Spese tecniche	€. 33.653,64	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 101.857,97

SOMMA TOTALE DEL PROGETTO
€. 500.000,00

CONSIDERATO che il contratto di appalto non include i prezzi relativi alle nuove categorie di lavorazioni e somministrazioni previsti dalla perizia di variante, gli stessi sono stati stabiliti ai sensi dell'art. 163 del DPR 207/2010 così come risulta dal Verbale di concordamento nuovi prezzi allegato all'Atto di sottomissione;

VISTO che l'importo relativo alle nuove opere da eseguire, pari ad euro 48.259,84, compresi oneri sicurezza oltre IVA 10%, che porta il contratto originario da euro 349.882,19 ad euro 398.142,03, non supera il quinto dell'importo contrattuale e che, pertanto, ai sensi dell'art. 161 comma 12 del Regolamento sui Contratti Pubblici, le opere stesse debbono essere eseguite dalla medesima ditta appaltatrice;

CONSIDERATA l'opportunità di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere l'atto di sottomissione (all. n.2) con allegato il verbale concordamento nuovi prezzi al fine di rendere più veloce il perfezionamento dell'atto stesso e per snellire la procedura nel suo complesso;

ATTESO che il Responsabile del Procedimento dichiara che la proposta del presente provvedimento è conforme alle normative e alle regole procedurali vigenti e che gli oneri da esso derivanti sono sostenuti, per l'intero importo di € 500.000,00 con i fondi di cui alla DGRM n. 1389/2008 ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.09.2010, per i quali l'assegnazione della restante quota è deputata alla Regione Marche Servizio Rischio Sismico, e risultanti all'Autorizzazione di spesa AV3- INVEST. n. 2/sub.9/2013 - Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2013 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

Premesso quanto sopra,

SI PROPONE

che il Direttore Generale determini:

1) **di approvare** la Perizia di Variante e Suppletiva riguardante i lavori di "Allestimento nuova sede Centro Dialisi Struttura Sanitaria di Tolentino" composto dagli elaborati di seguito elencati, tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto e conservati agli atti d'ufficio dell'Area Vasta n. 3 di Macerata ad eccezione della Relazione Tecnica Illustrativa che si allega in copia (**all. n.1**), nel rispetto del Quadro Economico riportato di seguito per un importo complessivo dell'opera pari ad euro 500.000,00;

ELENCO ELABORATI:

- 1 – Relazione tecnico-illustrativa
- 2 - Computo Metrico Estimativo
- 3 – Quadro comparativo
- 4 – Elenco prezzi unitari
- 5 – Analisi prezzi
- 6 – Atto di sottomissione con allegato Verbale concordamento nuovi prezzi
- 7 – Tav. A5 – Planimetria – Stato modificato
- 8 – Tav. A5.1 Planimetria (pavimento, guscia e rivestimento in pvc)

Quadro economico di variante

A)- Lavori	Importi parziali	Importo totale
A.1)- lavori a misura	€ 377.659,26	
A.2)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.482,77	
TOTALE lavori di contratto		€ 398.142,03

B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B.1) – Oneri amministrativi art. 92	€. 10.160,10	
B.2) – IVA sui lavori	€. 39.814,20	
B.3) - ECONOMIE D'ASTA	€. 18.230,03	
B.4) - Spese tecniche	€. 33.653,64	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€ 101.857,97

SOMMA TOTALE DEL PROGETTO
€. 500.000,00

2) **di dare atto** che si tratta di progetto di variante redatto ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., finalizzato a migliorare l'opera e la sua funzionalità senza comportare modifiche sostanziali alla stessa né modifiche al finanziamento previsto, con aumento dell'importo contrattuale dei lavori pari ad euro 48.259,84 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%;

3) **di approvare** contestualmente lo schema di Atto di sottomissione con allegato il verbale di concordamento nuovi prezzi (**all. n. 2**) relativo alle maggiori opere da effettuare e di affidare tali maggiori lavori, di importo inferiore al quinto dell'importo contrattuale, alla medesima ditta appaltatrice, Elettroidraulica Silvi Srl di Silvi (TE), la quale si fa carico sin da ora della regolarizzazione in bollo dell'atto stesso;

4) **di dare atto** che, per effetto della presente perizia di variante e suppletiva, il termine per l'ultimazione dei lavori in oggetto fissato dal CSA in giorni 240, viene prorogato di ulteriori 60 giorni;

5) **di delegare** il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere l'Atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi sopradetto;

6) **di ribadire** che la copertura finanziaria dell'opera in oggetto, non comportando tale perizia di variante e suppletiva incremento di spesa rispetto al finanziamento iniziale, viene garantita dai fondi di cui di cui alla DGRM n. 1389/2008 ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.09.2010, per i quali l'assegnazione della restante quota è deputata alla Regione Marche Servizio Rischio Sismico, e risultanti all'Autorizzazione di spesa AV3- INVEST. n. 2/sub.9/2013 Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2013 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

7) **di confermare** mandato al Servizio Bilancio-Macerata di provvedere a tutti i pagamenti conseguenti all'approvazione della perizia di variante e suppletiva sulla scorta di apposita documentazione;

8) **di dare atto** che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.;

9) **di trasmettere** copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.;
- al Servizio Tecnico-Macerata e al Servizio Bilancio-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per il seguito di propria competenza;

10) **di dare atto**, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "*altre tipologie*".

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Dr.ssa Liliana Grassetti

Si dichiara che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto trovano copertura finanziaria nei fondi di cui alla DGRM n. 1389/2008 ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.09.2010, per i quali l'assegnazione della restante quota è deputata alla Regione Marche Servizio Rischio Sismico, e risultanti all'Autorizzazione di spesa AV3- INVEST. n. 2/sub.9/2013 - Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2013 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Massimo Nerpiti

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE
ATTIVITA' TECNICHE AV3
IL DIRETTORE
Ing. Fabrizio Ciribeni

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E SERVIZIO BILANCIO-Macerata

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio con i fondi di cui alla DGRM n. 1389/2008 ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 13.09.2010, per i quali l'assegnazione della restante quota è deputata alla Regione Marche Servizio Rischio Sismico, e risultanti all'Autorizzazione di spesa AV3- INVEST. n. 2/sub.9/2013 - Conto n. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2013 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata
(Sig. Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata
(Sig. Paolo Gubbinelli)

- ALLEGATI -

Sono allegati al presente atto:

- 1) Relazione Illustrativa della Perizia;
- 2) Schema Atto di sottomissione con allegato il Verbale di concordamento nuovi prezzi.