

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: "ATTIVAZIONE NUOVO OSPEDALE A.MURRI E RISTRUTTURAZIONE VECCHIO OSPEDALE A.MURRI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1 Di prendere atto della relazione di perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori dell'intervento denominato "Attivazione nuovo Ospedale A.Murri e Ristrutturazione vecchio Ospedale A.Murri", depositata agli atti di questa Azienda, redatta dal Direttore dei lavori, Ing. Raffaele Di Gialluca, condividendone il contenuto;
- 2 Di approvare ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera a), b), c) e comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, la suddetta perizia di variante e suppletiva redatta dallo stesso Direttore dei Lavori relativa ai lavori dell'intervento denominato "Attivazione nuovo Ospedale A.Murri e Ristrutturazione vecchio Ospedale A.Murri", costituita dai relativi elaborati progettuali;
- 3 Di prendere atto che il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso d'asta ammonta ad Euro 9.654.909,26 di cui Euro 668.251,66 per l'importo relativo agli oneri della sicurezza;
- 4 Di approvare il nuovo quadro economico di spesa Tab.1, depositato agli atti di questa Azienda, conseguente all'utilizzo nell'ambito dell'intervento denominato "Attivazione nuovo ospedale A.Murri e ristrutturazione vecchio ospedale A.Murri", comprensivo delle economie risultanti dal

finanziamento ex art. 20 L.67/88 2° fase, accordo di programma 2000, il cui utilizzo è stato autorizzato dal Dirigente della P.F. "Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera" della Regione Marche con comunicazione prot. 11857/R_Marche/ARS/ARS del 02/12/2013 ;

- 5 Di prendere atto del quadro economico di raffronto Tab.2 depositato agli atti di questa Azienda;
- 6 Di far fronte al maggior onere derivante dalla suddetta perizia di variante e suppletiva, in parte con le economie derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'ATI in sede di gara e ricadenti nel finanziamento di cui alla DGRM n°1389 del 20/10/2008, in parte con le economie risultanti dal finanziamento ex art. 20 L.67/88 2° fase, accordo di programma 2000, il cui utilizzo è stato autorizzato dal Dirigente della P.F. "Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera" della regione Marche con comunicazione prot. 11857/R_Marche/ARS/ARS del 02/12/2013 ;
- 7 Di concedere all'appaltatore un tempo suppletivo di 90 gg per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente perizia di variante e suppletiva;
- 8 Di approvare lo schema di atto aggiuntivo di cui all'art. 161 c.4 ultimo periodo del D.P.R. 207/2010 depositato agli atti di questa Azienda;
- 9 Di delegare l'Ing. Claudio Tittarelli, Dirigente del Servizio Tecnico dell'ASUR Marche Area Vasta n.2 sede operativa di Jesi alla sottoscrizione dell'atto di cui al precedente punto 8);
- 10 Di trasmettere il presente atto nonché tutti gli elaborati tecnico-amministrativi del progetto di variante alla P.F. "Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera" della Regione Marche per la conseguente approvazione della perizia di variante e suppletiva;
- 11 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio Aziendale;
- 12 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 13 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dot.ssa Giulietta Capocasa




IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Alessandro Marini



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Genga



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA 2
U.O. C. Tecnico/Manutenzione sede operativa di Jesi

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 21.12.1999 n. 554 "Regolamento di attuazione della L. 11.02.1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni";
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- D.M. 19.04.2000 n. 145 "Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della L. 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni";
- D.P.R. 25/01/2000 n° 34 " regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici";
- Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 recante "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale";
- D.G.R.M. n. 1389 del 20/10/2008 recante " D.Lgs. 229/1999, art. 5/bis- Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze"
- D.G.R.M. n.1154 del 13/07/2009 recante " Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari-Programma investimenti art. 20 legge n.67/1988. Direttive per l'attuazione degli interventi"
- Decreto del Direttore dell'Ufficio VII del dipartimento della Qualità. Direzione Generale della Programmazione Sanitaria-Ministero della salute del 03/12/2010 di ammissione al finanziamento.

PREMESSO

- che con D.G.R.M. n.1389 del 20/10/2008 è stato approvato l'Accordo di programma tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze comprensivo delle schede tecniche relative agli interventi, tra le quali anche la scheda tecnica relativa all'intervento denominato " Attivazione nuovo ospedale A.Murri e ristrutturazione vecchio ospedale A.Murri"
- che con decreto del Dirigente della P.F. " Rischio Sismico ed Opere Pubbliche D'Emergenza" n. 83/RSP_DPS del 16/09/2010 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato " Attivazione nuovo ospedale A.Murri e ristrutturazione vecchio ospedale A.Murri" per un importo complessivo dell'investimento pari ad Euro 14.150.000,00;
- che l'onere economico per l'attuazione dell'intervento di " Attivazione nuovo ospedale A.Murri e ristrutturazione vecchio ospedale A.Murri" per una somma pari ad Euro 11.621.120,73 è a carico dello Stato, mentre la restante parte è a carico della Regione Marche;
- che con Decreto del Direttore dell'Ufficio VII del dipartimento della Qualità. Direzione Generale della Programmazione Sanitaria-Ministero della salute del 03/12/2010 l'intervento denominato "Attivazione nuovo ospedale A.Murri e ristrutturazione vecchio ospedale A.Murri" è stato ammesso al finanziamento;

- che con determina del Direttore Generale ASUR n° 1130/ASURDG del 17/12/2010 i Servizi di Ingegneria e Architettura attinenti all'intervento denominato "Attivazione nuovo ospedale A.Murri e ristrutturazione vecchio ospedale A.Murri" sono stati affidati al RTP Promedia s.r.l. (mandataria) – HC Hospital Consulting S.p.A. (mandante) Ing. Paolo Morosetti (mandante) – Studio Tecnico Stronati (mandate) – Studio GR&S (mandante) – Estia S.r.l. (mandante);
- che i lavori dell'intervento denominato "Attivazione nuovo ospedale A.Murri e ristrutturazione vecchio ospedale A.Murri" sono stati aggiudicati con determina del Direttore Generale n°901/ASURDG del 07/10/2011 all'ATI C.S.E.I.T. S.p.A.-Artigiana Elettrika Srl-S.I.T. Srl;
- che i lavori dell'intervento denominato "Attivazione nuovo ospedale A.Murri e ristrutturazione vecchio ospedale A.Murri" sono iniziati in data 7 Dicembre 2011;
- che con determinazione del Direttore Generale ASUR n. 575 ASURDG del 17/07/2013 per le motivazioni ivi indicate è stata approvata una prima perizia di variante e suppletiva, successivamente approvata con decreto del Dirigente della P.F. "Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera" della Regione Marche n.97/ESO del 24/07/2013, elevando il contratto di appalto ad Euro 7.844.553,72;
- che l'ospedale A.Murri, oggi ospedale Carlo Urbani, è stato finanziato nel corso della sua costruzione, oltre che con il finanziamento di cui al presente appalto, anche con i fondi di cui ai finanziamenti ex art. 20 L.67/88 1° fase e 2° fase.

ACCERTATO che dal finanziamento ex art. 20 L. 67/88 2° fase, accordo di programma 2000, risultano delle economie per un importo pari ad Euro 1.691.488,45;

PRESO ATTO delle sopraddette economie il sottoscritto Responsabile del Procedimento con nota prot. 124102/P del 30/10/2013 ha chiesto al Dirigente P.F. "Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera" della Regione Marche l'autorizzazione al loro utilizzo nell'ambito dell'intervento denominato "Attivazione nuovo ospedale A.Murri e ristrutturazione vecchio ospedale A.Murri". Il parere favorevole all'utilizzo è stato espresso dal suddetto Dirigente con comunicazione prot. 11857/R_Marche/ARS/ARS del 02/12/2013 acquisita agli atti della scrivente Unità Operativa il 18/12/2013;

PRESO ATTO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di apportare al progetto appaltato ulteriori modifiche, dettagliatamente indicate nella relazione di perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori l'Ing. Raffaele Di Gialluca, depositata agli atti dell'Azienda, dalla quale risulta che le lavorazioni da eseguire in variante rientrano nelle ipotesi disciplinate dall'art. 132 del D.lgs. 163/2006 e vanno distinte in:

- comma 1 lettera a), opere necessarie per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- comma 1 lettera b), opere necessarie per cause impreviste ed imprevedibili;
- comma 1 lettera c), opere necessarie per la presenza di eventi inerenti la specificità dell'opera verificatesi in corso d'opera;
- comma 3 secondo periodo, interventi finalizzati al miglioramento dell'opera;

CONDIVISO il contenuto della suddetta relazione di perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Raffaele Di Gialluca;

RAVVISTA la necessità di aggiornare il quadro economico di appalto dell'intervento denominato "Attivazione nuovo ospedale A.Murri e ristrutturazione vecchio ospedale A.Murri" conseguente alla redazione della prima perizia di variante e suppletiva, approvato con determina del Direttore Generale dell'ASUR n.575/ASURDG del 17/07/2013, in considerazione dell'utilizzo nell'ambito del suddetto intervento anche delle economie accertate dal finanziamento ex art. 20 L.67/88 2° fase, accordo di programma 2000, così come autorizzato dal Dirigente della P.F. "Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera" della Regione Marche con comunicazione del 02/12/2013;

PRESO ATTO che l'importo complessivo del nuovo quadro economico aggiornato dell'intervento di "Attivazione nuovo ospedale A.Murri e ristrutturazione vecchio ospedale A.Murri", incrementato delle economie pari ad euro 1.691.488,45 di cui all'ex art. 20 L. 67/88 2° fase, accordo di programma 2000, è pari ad Euro 15.841.488,45 come da Tab. 1 depositata agli atti di questa Azienda;

ACCERTATO

- che con la presente perizia di variante e suppletiva, a seguito delle ulteriori modifiche introdotte al progetto appaltato, l'importo dei lavori aumenta di Euro 1.810.355,54 al netto del ribasso d'asta elevando così l'importo contrattuale a favore della costituita ATI C.S.E.I.T. S.p.A.- Artigiana Elettrica Srl-S.I.T. Srl. ad Euro 9.654.909,26 come si rileva dal quadro economico di spesa Tab.1 depositato agli atti di questa Azienda;
- che l'incremento percentuale dell'importo dei lavori, rispetto all'importo contrattuale, in considerazione anche dei lavori previsti nella prima perizia di variante e suppletiva è superiore al quinto d'obbligo e, pertanto, il sottoscritto Responsabile del Procedimento in conformità dell'art. 161 c. 13 del D.P.R. 207/2010 ne ha dato comunicazione alle ditte C.S.E.I.T. S.p.A.- Artigiana Elettrica Srl-S.I.T. Srl. appartenenti dell'associazione temporanea di imprese esecutrice dei lavori;
- che nel termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le ditte, dando atto di aver preso visione ed accettato la perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori, hanno comunicato la disponibilità a proseguire i lavori agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto originario e dell'atto di sottomissione alla prima perizia di variante e suppletiva sottoscritto in data 22/05/2013, accettando i prezzi previsti nel contratto di appalto originario e quelli già accettati con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione alla 1^ perizia di variante e suppletiva, nonché quelli di nuova formulazione previsti dalla perizia di variante e suppletiva n. 2;
- che l'appaltatore ha sottoscritto in segno di accettazione l'atto di sottomissione alla presente perizia di variante e suppletiva;

PRECISATO che per i conseguenti adempimenti il progetto relativo alla presente perizia di variante e suppletiva verrà trasmesso alla P.F. "Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera" della Regione Marche;

Tanto premesso si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

- 1 Di prendere atto della relazione di perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori dell'intervento denominato "Attivazione nuovo Ospedale A.Murri e Ristrutturazione vecchio Ospedale A.Murri", depositata agli atti di questa Azienda, redatta dal Direttore dei lavori, Ing. Raffaele Di Gialluca, condividendone il contenuto;
- 2 Di approvare ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera a), b), c) e comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, la suddetta perizia di variante e suppletiva redatta dallo stesso Direttore dei Lavori relativa ai lavori dell'intervento denominato "Attivazione nuovo Ospedale A.Murri e Ristrutturazione vecchio Ospedale A.Murri", costituita dai relativi elaborati progettuali;
- 3 Di prendere atto che il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso d'asta ammonta ad Euro 9.654.909,26 di cui Euro 668.251,66 per l'importo relativo agli oneri della sicurezza;
- 4 Di approvare il nuovo quadro economico di spesa Tab.1, depositato agli atti di questa Azienda, conseguente all'utilizzo nell'ambito dell'intervento denominato "Attivazione nuovo ospedale A.Murri e ristrutturazione vecchio ospedale A.Murri", comprensivo delle economie risultanti dal finanziamento ex art. 20 L.67/88 2° fase, accordo di programma 2000, il cui utilizzo è stato autorizzato dal Dirigente della P.F. "Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera" della Regione Marche con comunicazione prot. 11857/R_Marche/ARS/ARS del 02/12/2013 ;
- 5 Di prendere atto del quadro economico di raffronto Tab.2 depositato agli atti di questa Azienda;
- 6 Di far fronte al maggior onere derivante dalla suddetta perizia di variante e suppletiva, in parte con le economie derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'ATI in sede di gara e ricadenti nel finanziamento di cui alla DGRM n°1389 del 20/10/2008, in parte con le economie risultanti dal finanziamento ex art. 20 L.67/88 2° fase, accordo di programma 2000, il cui utilizzo è stato autorizzato dal Dirigente della P.F. "Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera" della regione Marche con comunicazione prot. 11857/R_Marche/ARS/ARS del 02/12/2013 ;
- 7 Di concedere all'appaltatore un tempo suppletivo di 90 gg per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente perizia di variante e suppletiva;
- 8 Di approvare lo schema di atto aggiuntivo di cui all'art. 161 c.4 ultimo periodo del D.P.R. 207/2010 depositato agli atti di questa Azienda;
- 9 Di delegare l'Ing. Claudio Tittarelli, Dirigente del Servizio Tecnico dell'ASUR Marche Area Vasta n.2 sede operativa di Jesi alla sottoscrizione dell'atto di cui al precedente punto 8);
- 10 Di trasmettere il presente atto nonché tutti gli elaborati tecnico-amministrativi del progetto di variante alla P.F. "Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera" della Regione Marche per la conseguente approvazione della perizia di variante e suppletiva;


- 11 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio Aziendale;
- 12 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 13 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";



Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Claudio Pittarelli)

U.O. Bilancio dell'Area Vasta n°2- Jesi

Si attesta la copertura della spesa del presente provvedimento con il finanziamento di cui all'art. 20 L.67/88, accordo di programma di cui alla DGRM n°1389 del 20/10/2008 e con le economie di cui al finanziamento ex art. 20 L.67/88 2° fase, accordo di programma 2000;



Il Responsabile U.O. Controllo di Gestione
M. Letizia Paris



Il U.O. Gestione Economico Finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Rag. Lorian Barbetta

- ALLEGATI -

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento è conservata in atti presso questa Azienda Sanitaria Unica Regionale.