

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: "LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'OSPEDALE A.MURRI DI JESI". APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -


- 1 Di prendere atto della relazione di perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'ospedale A.Murri di Jesi, depositata agli atti di questa Azienda, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Lombardi, condividendone il contenuto;
- 2 Di approvare ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera a), b), e comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, la suddetta perizia di variante e suppletiva redatta dallo stesso Direttore dei Lavori relativa ai lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'ospedale A.Murri, costituita dai relativi elaborati progettuali;
- 3 Di prendere atto che il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso d'asta ammonta ad Euro 832.072,88 di cui Euro 19.392,76 per l'importo relativo agli oneri della sicurezza;
- 4 Di approvare il nuovo quadro economico di spesa Tab.1, depositato agli atti di questa Azienda, facendo fronte al maggior onere conseguente alla suddetta perizia di variante e suppletiva con l'economia derivante dal ribasso d'asta offerto dall'ATI Gruppo MA.PA. Cannelloni

Costruzioni S.r.l.- C.S.E.I.T. S.p.A., aggiudicataria dei lavori in oggetto, sull'importo posto a base di gara;

- 5 Di concedere un tempo suppletivo di 60 gg. per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente variante;
- 6 Di approvare lo schema di atto aggiuntivo di cui all'art. 161 c.4 ultimo periodo del D.P.R. 207/2010 depositato agli atti di questa Azienda;
- 7 Di delegare l'ing. Claudio Tittarelli, Dirigente del Servizio Tecnico dell'ASUR Marche Area Vasta n.2 sede operativa di Jesi alla sottoscrizione dell'atto di cui al precedente punto 6);
- 8 Di trasmettere il presente atto nonché tutti gli elaborati tecnico-amministrativi del progetto di variante alla P.F. Opere Pubbliche di Emergenza e Prevenzione del rischio Sismico della Regione Marche per la conseguente approvazione della perizia di variante e suppletiva;
- 9 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio Aziendale;
- 10 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 11 Di dare atto, ai fini della repertoriatura del Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Giulietta Capocasa




IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Alessandro Marini



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Gianni Genga



**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
AREA VASTA 2
U.O. C. Tecnico/Manutenzione di Jesi**

Normativa di riferimento

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D.M. 19.04.2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’Appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della L. 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni”.
- D.P.R. 25/01/2000 n° 34 “ regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”;
- Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 recante “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- D.G. R.M. n° 1401 DEL 14/11/2005;
- Decreto del Dirigente della P.F. Opere Pubbliche di Emergenza e Prevenzione del Rischio Sismico n° 254/RSP_DPS del 07/12/2011 della Regione Marche

PREMESSO

- che con determina del Direttore Generale dell’ASUR n° 981/ASURDG del 25/10/2011 per le motivazioni ivi indicate si provvedeva ad approvare il progetto esecutivo dell’intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’ospedale A.Murri di Jesi redatto dallo Studio Lombardi Ingegneri Associati.
- che con Decreto del Dirigente della P.F. Opere Pubbliche di Emergenza e Prevenzione del Rischio Sismico n° 254/RPS_DPS del 7/12/2011 della Regione Marche, pervenuto a questa U.O.C. Tecnico/Manutenzione in data 27/12/2011, è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’ospedale A.Murri di Jesi redatto dallo Studio Lombardi Ingegneri Associati.
- che i lavori dell’intervento denominato “ Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell’Ospedale A.Murri di Jesi” sono stati aggiudicati con determina del Direttore Generale n°626/ ASURDG del 31/07/2012 all’ ATI Gruppo MA.PA. Cannelloni Costruzioni S.r.l.- C.S.E.I.T. S.p.A.;
- che i lavori dell’intervento denominato “Adeguamento Alle norme di prevenzione incendi dell’Ospedale A.Murri di Jesi” sono iniziati in data 12 Settembre 2012;

PRESO ATTO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di apportare ulteriori modifiche al progetto appaltato , dettagliatamente indicate nella relazione di perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori l’Ing. Andrea Lombardi, depositata agli atti dell’Azienda, dalla quale risulta che le lavorazioni da eseguire in variante rientrano nelle ipotesi disciplinate dall’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e vanno distinte in:

- comma 1 lettera a), opere necessarie per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- comma 1 lettera b), opere necessarie per cause impreviste ed imprevedibili;
- comma 3 secondo periodo gli interventi finalizzati al miglioramento dell’opera;

CONDIVISO il contenuto della suddetta relazione di perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori Ing. Andrea Lombardi;

ACCERTATO

- che con la presente perizia di variante e suppletiva, a seguito delle modifiche introdotte al progetto appaltato, l'importo dei lavori aumenta di Euro 39.222,17 al netto del ribasso d'asta elevando così l'importo contrattuale a favore della costituita ATI Gruppo MA.PA. Cannelloni Costruzioni s.r.l.-C.S.E.I.T. S.p.A. ad Euro 832.072,88 così come si rileva dalla Tab.1 depositata agli atti di questa Azienda;
- che l'incremento percentuale dell'importo dei lavori, rispetto all'importo contrattuale, in considerazione anche dei lavori previsti nella prima perizia di variante e suppletiva è superiore al quinto d'obbligo e, pertanto, il sottoscritto Responsabile del Procedimento in conformità dell'art. 161 c. 13 del D.P.R. 207/2010 ne ha dato comunicazione alle ditte Gruppo MA.PA. Cannelloni Costruzioni s.r.l.-C.S.E.I.T. S.p.A. appartenenti dell'associazione temporanea di imprese esecutrice dei lavori;
- che nel termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, le ditte, dando atto di aver preso visione ed accettato la perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori, hanno comunicato la disponibilità a proseguire i lavori agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto originario e dell'atto di sottomissione alla prima perizia di variante e suppletiva sottoscritto in data 02/07/2013, accettando i prezzi previsti nel contratto di appalto originario e quelli già accettati con la sottoscrizione dell'atto di sottomissione alla 1^ perizia di variante e suppletiva, nonché quelli di nuova formulazione previsti dalla perizia di variante e suppletiva n. 2;
- che a seguito dei lavori previsti nella perizia di variante i termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori vengono prorogati di 60 gg.;
- che l'appaltatore ha sottoscritto in segno di accettazione l'atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva;

PRECISATO che per i conseguenti adempimenti il progetto relativo alla presente perizia di variante e suppletiva verrà trasmesso alla P.F. Opere Pubbliche di Emergenza e Prevenzione del rischio Sismico della Regione Marche;

Tanto Premesso si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

PROPONE


- 1 Di prendere atto della relazione di perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'ospedale A.Murri di Jesi, depositata agli atti di questa Azienda, redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Andrea Lombardi, condividendone il contenuto;
- 2 Di approvare ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera a), b), e comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che qui si

- intende integralmente richiamato e trascritto, la suddetta perizia di variante e suppletiva redatta dallo stesso Direttore dei Lavori relativa ai lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi dell'ospedale A.Murri, costituita dai relativi elaborati progettuali;
- 3 Di prendere atto che il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso d'asta ammonta ad Euro 832.072,88 di cui Euro 19.392,76 per l'importo relativo agli oneri della sicurezza;
 - 4 Di approvare il nuovo quadro economico di spesa Tab.1, depositato agli atti di questa Azienda, facendo fronte al maggior onere conseguente alla suddetta perizia di variante e suppletiva con l'economia derivante dal ribasso d'asta offerto dall'ATI Gruppo MA.PA. Cannelloni Costruzioni S.r.l.- C.S.E.I.T. S.p.A., aggiudicataria dei lavori in oggetto, sull'importo posto a base di gara;
 - 5 Di concedere un tempo suppletivo di 60 gg. per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente variante;
 - 6 Di approvare lo schema di atto aggiuntivo di cui all'art. 161 c.4 ultimo periodo del D.P.R. 207/2010 depositato agli atti di questa Azienda;
 - 7 Di delegare l'ing. Claudio Tittarelli, Dirigente del Servizio Tecnico dell'ASUR Marche Area Vasta n.2 sede operativa di Jesi alla sottoscrizione dell'atto di cui al precedente punto 6);
 - 8 Di trasmettere il presente atto nonché tutti gli elaborati tecnico-amministrativi del progetto di variante alla P.F. Opere Pubbliche di Emergenza e Prevenzione del rischio Sismico della Regione Marche per la conseguente approvazione della perizia di variante e suppletiva;
 - 9 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio Aziendale;
 - 10 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
 - 11 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";


Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Claudio Tittarelli)

U.O. Bilancio dell'Area Vasta n°2- Jesi

Si attesta la copertura della spesa del presente provvedimento con il finanziamento ex L.61/98 di cui alla DGRM n° 1401 del 14/11/2005.



Il Responsabile U.O. Controllo di Gestione
M. Letizia Paris



Il U.O. Gestione Economico Finanziaria
Il Responsabile del Procedimento
Rag. Lorian Baybetta

- ALLEGATI -

Nessun allegato. La documentazione menzionata nel presente documento è conservata in atti presso questa Azienda Sanitaria Unica Regionale.