

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: L. n. 37/88 – Art. 20 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FINI SICUREZZA E AUTORIZZAZIONE FUNZIONI SANITARIE OSPEDALE CIVITANOVA M. 1° STRALCIO, RIORGANIZZAZIONE DEA – APPROV.NE PERIZIA DI VARIANTE N .2.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Di approvare la perizia di variante e suppletiva n. 2 redatta dal RTP Promedia srl di Teramo, ai sensi dell'art. 132, commi 1, lett. a) e b), e 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., relativa ai "Lavori per la riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche – 1° Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A. - C.I.G.: 078118918E - C.U.P.: G73B09000020003"che, allegata al presente atto quale parte integrante (all. n.1) per la mole cartacea, è conservata agli atti dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche dell'A. V. n. 3 – di Macerata, ed è composta dagli elaborati tecnici riportati nell'"Elenco Elaborati" allegato su supporto cartaceo al presente atto di cui è parte integrante (all. n. 2).
2. Di approvare, specificatamente, il nuovo quadro tecnico-economico di spesa, allegato al presente atto di cui è parte integrante (all. n. 3) che per l'intervento prevede un importo complessivo di € 5.864.781,42 oltre IVA di cui € 501.853,81 di oneri per la sicurezza.
3. Di dare atto che:
 - a) l'importo complessivo dell'intervento pari ad € 8.200.000,00 rimane invariato;
 - b) l'intervento è finanziato con i fondi di cui al Programma straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 - Determinazione del CIPE n. 53 del 06.05.1998 – Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza - DGRM n. 1389 del 20.10.2008 tenuto conto che l'intervento è stato finanziato per complessivi € 8.200.000,00 come segue:
 - per € 6.734.501,07 con i fondi di cui alla Legge 67/88 art. 20, giusta Decreto del Ministero della Salute del 3 Dicembre 2010;
 - per € 1.465.498,93 con fondi della Regione Marche, giusta Decreto n. 63RSP-DPS del 10/09/2010.

- c) la Perizia di Variante e Suppletiva n.2 comporta un aumento dei lavori al netto del ribasso d'asta pari ad € 229.264,01 oltre IVA ed oneri per la sicurezza compresi e quindi un incremento dell'importo contrattuale a favore del R.T.I. RIALTO Costruzioni di San Tammamo (CE) pari a complessivi € 5.864.781,42 oltre IVA di cui € 501.853.81 di oneri per la sicurezza.
 - d) alla maggiore spesa contrattuale di € 229.264,01 oltre IVA ed oneri per la sicurezza compresi conseguente alla suddetta perizia di variante e suppletiva si farà fronte con l'economia derivante dal ribasso d'asta offerto dall'A.T.I. aggiudicataria dei lavori sull'importo posta a base di gara;
 - e) come previsto nella "Relazione Generale di Perizia" che si allega al presente atto quale parte integrante (all. n. 4) per l'esecuzione dei lavori ulteriori progettati con la presente perizia di variante per l'ultimazione dei lavori si rende necessario concedere ulteriori gg. 60 alla ditta appaltatrice;
 - f) il R.T.I. RIALTO Costruzioni di San Tammamo (CE) ha sottoscritto per accettazione lo "Schema dell'Atto di sottomissione - Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi" relativo alla perizia di variante che si allega al presente atto quale parte integrante (all. n. 5).
4. Di trasmettere copia del presente atto, copia della Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 relativa ai "Lavori per la riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche – 1° Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A. - C.I.G.: 078118918E - C.U.P.: G73B09000020003" al P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera – Ancona – per i provvedimenti di competenza.
 5. Di dichiarare che l'atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 ed è efficace dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio informatico dell'A.V.3, a norma dell'art. 28 della L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 36/2013.
 6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
 7. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Ancona, sede legale ASUR


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Giulietta Capocasa)




IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Gianni Genga)



La presente determina consta di n. 55 pagine, di cui n. 46 pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE, ATTIVITA' TECNICHE A. V. N. 3

Si richiama la seguente normativa:

- Legge Regionale n. 13/2003
- Legge Regionale n. 49/92.
- Legge Regionale n. 25/95.
- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e ss. mm. ii.
- D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
- D.P.R. N. 207/2010.

MOTIVAZIONE

PREMESSO che:

- la Regione Marche con determina di Giunta n. 1389 del 20.10.2008 avente ad oggetto "Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico fra la Regione Marche, il Ministero del lavoro, il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia e Finanze" ha approvato le schede tecniche degli interventi da finanziare con l'Accordo di programma integrativo di quello del 19.12.2002;
- fra le schede approvate vi è ricompresa anche quella relativa all'intervento denominato "Riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche - 1^ stralcio - Riorganizzazione del D.E.A." per un importo omnicomprensivo pari ad €. 8.200.000,00;
- con determina n. 484/ASURDG in data 27/05/2009, è stata indetta una procedura aperta, per la scelta del professionista incaricato dello svolgimento della progettazione dell'opera di cui all'oggetto;
- con determina n. 1068/ASURDG del 10/11/2009, l'incarico professionale succitato è stato definitivamente affidato all'ATP composta da Promedia S.r.l. (capogruppo mandataria), HC Hospital Consulting S.p.A. (mandante), S.T.E. s.r.l. (mandante), Studio Tecnico Associato AB Computer Ingegneria e Architettura di Ing. M. Montecchiari e Arch. E. Mazzuferi (mandante), Dott. Carlo Tersigli (mandante);
- le varie fasi della progettazione sono state regolarmente validate ed il progetto esecutivo è stato approvato con determina del Direttore Generale ASUR n. 732/SURDG dell'11/08/2010;
- con Decreto n. 63RSP-DPS del 10/09/2010 la Regione Marche ha approvato la progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto per complessivi € 8.200.000,00;
- con Decreto del Ministero della Salute del 3 Dicembre 2010 l'intervento è stato finanziato per € 6.734.501,07 con i fondi di cui alla Legge 67/88 art. 20;
- con determina n. 83/ASURDG del 02/02/2011 per l'affidamento dei lavori è stata indetta gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta, da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006;
- con determina n. 355/ASURDG del 26/04/2011 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- con determina n. 458/ASURDG del 24/05/2011 i lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I. Rialto Costruzioni con sede in S.S. Appia n. 7bis Località Ponticello - 81050 San Tammaro (CE) per un importo contrattuale di € 4.699.640,64 oltre IVA ed inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 386.674,30;

- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 29/07/2011 rep. n. 94 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta, Ufficio Territoriale di Santa Maria Capua Vetere al n. 3377 in data 03/08/2011;
- con determina n. 77/ASURDG del 02/02/2012 è stato approvato il quadro economico modificato a seguito dell'aggiudicazione definitiva e della nuova normativa sull'aliquota dell'imposta stabilita nella misura del 21% della base imponibile e sull'aliquota per la determinazione del contributo integrativo elevata dal 2% al 4% ed è stata, altresì, disposta la liquidazione delle competenze dovute a tutto il 1° S.A.L. al R.T.I. Rialto Costruzioni di San Tammamo (CE) ed al R.T.P. PROMEDIA srl di Teramo.
- con determina n. 240/ASURDG del 23/03/2012 è stato approvato e liquidato il 2° S.A.L. dei lavori e ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori.
- con determina n. 355/ASURDG del 30/04/2012 è stato approvato e liquidato il 3° S.A.L. ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori.
- con determina n. 517/ASURDG del 25/06/2012 è stato approvato e liquidato il 4° S.A.L. dei lavori.
- con determina n. 657/ASURDG del 14/08/2012 è stato approvato e liquidato il 5° S.A.L. dei lavori.
- con determina n. 837/ASURDG del 06/11/2012 è stato approvato e liquidato il 6° S.A.L. dei lavori ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze per la Direzione Lavori;
- con determina n. 144/ASURDG del 12/02/2013 è stato approvato e liquidato il 7° S.A.L. dei lavori ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori;
- con determina n. 40/ASURDG del 16/01/2013 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa ai "Lavori per la riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche – 1° Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A. - C.I.G.: 078118918E - C.U.P.: G73B09000020003 e Lavori somma urgenza scala in C.A..
- con determina n. 578/ASURDG del 18/07/2013:
 - a) è stato approvato e liquidato il S.A.L. n. 8;
 - b) è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori relativo alla "Regolarizzazione del verbale di somma urgenza per il consolidamento e la riparazione della scala in C.A. nel lato ovest del presidio ospedaliero di Civitanova Marche" e liquidato all'impresa Rialto Costruzioni di San Tammamo (CE), la relativa somma corrispondente all'importo del Certificato di Regolare Esecuzione;
 - c) è stato disposto di liquidare al R.T.P. PROMEDIA srl di Teramo le competenze relative all'onorario :
 - per la Direzione Lavori al S.A.L. n. 8;
 - per la redazione della Perizia di Variante n. 1 relativa ai "Lavori per la riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche – 1° Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A. - C.I.G.: 078118918E - C.U.P.: G73B09000020003" approvata con determina n. 40/ASURDG del 16/01/2013;
 - per la Direzione Lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la "Regolarizzazione del verbale di somma urgenza per il consolidamento e la riparazione della scala in C.A. nel lato ovest del presidio ospedaliero di Civitanova Marche".
- con determina n. 677/ASURDG del 10/09/2013 è stato approvato e liquidato il 9° S.A.L. dei lavori ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori;
- con determina n. 838/ASURDG del 14/11/2013 è stato approvato e liquidato il 10° S.A.L. dei lavori ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori;
- con determina n. 91/ASURDG del 25/02/2014 è stato approvato e liquidato il S.A.L. n. 11 ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori;
- con determina n. 271 del 29/04/2014 è stato approvato e liquidato il 12° S.A.L. ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori;
- i lavori a tutt'oggi sono in corso di esecuzione.

PREMESSO, altresì, che nel corso dei “Lavori per la riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell’autorizzazione delle funzioni sanitarie dell’Ospedale di Civitanova Marche – 1° Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A. - C.I.G.: 078118918E - C.U.P.: G73B09000020003” è emersa la necessità di apportare al progetto appaltato alcune modifiche, ed a tal fine il R.T.P. Promedia srl di Teramo (capogruppo), incaricato con atto n. 1068/ASURDG del 10/11/2009 dei servizi di ingegneria, compresa la Direzione Lavori, in data 11/04/2014 ha depositato la perizia di variante e suppletiva n. 2 (all. n. 1) che, per la mole cartacea, è conservata agli atti dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche dell’Area Vasta n. 3 – Sede di Macerata, ed è composta dagli elaborati tecnici riportati nell’”Elenco Elaborati” allegato su supporto cartaceo al presente atto di cui è parte integrante (all. n. 2).

RILEVATO che nella “Relazione Generale di Perizia” che si allega su supporto cartaceo al presente atto quale parte integrante (all. n. 4), risulta:

- che la perizia di variante è stata redatta a seguito di una rivalutazione del progetto effettuata e concordata con la Direzione Lavori, la Direzione Medica e Ospedaliera e l’Ufficio Tecnico, durante le riunioni comprovate dai relativi verbali redatti rispettivamente in data 11/12/2012, 18/04/2013, 18/04/2013, 30/10/2013 per le seguenti motivazioni:
 - a) ampliamento modifica di destinazione d’uso di alcune aree dell’erigendo DEA per motivi legati alla riorganizzazione aziendale dell’attività sanitaria;
 - b) variazioni per nuove esigenze e nuovo cronoprogramma di intervento per i lavori di adeguamento del gruppo operatorio;
 - c) coerenza delle opere impiantistiche idrauliche e termo meccaniche previste nel progetto DEA con il progetto generale di ottimizzazione energetica e funzionale del P.O. predisposto successivamente all’appalto dell’A.T.T. Cofely, Manutencoop e C.P.M. aggiudicataria dell’appalto per la gestione degli impianti idro-termici dell’Area Vasta n.3;
 - d) nell’ambito delle ottimizzazioni di alcune lavorazioni con il R.U.P. sono state concordate alcune variazioni da apportare nell’ambito del 5% del contratto d’appalto;
 - e) si è reso necessario eliminare dalle previsioni progettuali delle sistemazioni esterne del DEA la nuova viabilità di collegamento tra l’elisuperficie ed il P.O. al momento non realizzabile per motivi burocratici;
 - f) nel corso di realizzazione delle fondazioni della dialisi sono emersi alcuni sottoservizi non censiti che hanno richiesto lavorazioni non previste;
- che le lavorazioni interessate dalla variante, come specificatamente indicate nella Relazione Generale di perizia allegata al presente atto quale parte integrante (all. n. 4), possono essere così sintetizzate:
 1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari ai sensi di quanto disposto dall’art. 132, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
 2. per cause impreviste ed imprevedibili ai sensi di quanto disposto dall’art. 132, comma 1, lett. b), del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
 3. per miglioramento dell’opera e della sua funzionalità ai sensi di quanto disposto dall’art. 132, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii;
- un aumento dell’importo contrattuale complessivo delle lavorazioni al netto del ribasso d’asta del 27,37% , offerto in sede di gara pari ad € € 229.264,01 oltre IVA ed oneri per la sicurezza compresi e quindi un incremento dell’importo contrattuale a favore del R.T.I. RIALTO Costruzioni di San Tammaro (CE) ad € 5.864.781,42 oltre IVA di cui € 501.853.81 di oneri per la sicurezza.
- un aumento del tempo contrattuale per l’esecuzione dei maggiori lavori di 60 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione della perizia di variante;
- che l’importo totale della perizia di variante n. 2 di € 229.264,01 al netto del ribasso d’asta è pari al 3,844% dell’importo di contratto;
- il richiamo alla vigente normativa D. Lgs. n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/2012) che impone di sottoporre all’impresa appaltatrice la perizia di variante al fine della sottoscrizione della stessa per la conseguente

esecuzione e per l'individuazione delle condizioni contrattuali da definire in ordine al maggiore importo dei lavori con superamento del quinto d'obbligo.

PRESO ATTO che la Perizia di Variante e Suppletiva n.2:

- comporta un aumento dei lavori al netto del ribasso d'asta pari ad € 229.264,01 oltre IVA ed oneri per la sicurezza compresi e che quindi l'importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta ammonta ad € 5.864.781,42 oltre IVA di cui € 501.853.81 di oneri per la sicurezza;
- non varia l'importo complessivo dell'investimento di Euro 8.200.000,00 come risulta dal quadro economico, allegato al presente atto quale parte integrante (all. n. 3) e di seguito riportato in sintesi:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE n. 2					
A) LAVORI					
	Aggiudicazione	P.V. n. 1	P.V. N. n. 2	Differenze	%
SUBTOTALE LAVORI COMPRESO ONERI DI SICUREZZA	€ 6.324.945,46	€ 7.593.835,01	€ 7.885.755,25	€ 291.920,24	
Oneri della Sicurezza ricompresa nei prezzi	€ 139.694,42	€ 151.876,70	€ 157.715,11	€ 5.838,41	
Oneri della Sicurezza aggiuntiva	€ 246.979,88	€ 286.979,88	€ 344.138,70	€ 57.158,82	
SUBTOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 5.938.271,16	€ 7.154.978,43	€ 7.383.901,45	€ 228.923,02	
Ribasso d'asta del 27,37%	- € 1.625.304,82	- € 1.958.317,60	- € 2.020.973,83	- € 62.656,23	
TOTALE NETTO CONTRATTO/PERIZIA	€ 4.699.640,64	€ 5.635.517,41	€ 5.864.781,42	€ 229.264,01	3,844%
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE					
B) TOTALE SOMME IN AMM. NE	€ 3.500.359,36	€ 2.564.482,60	€ 2.335.218,58		
TOTALE GENERALE	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	-----	

ACCERTATO che:

- l'importo contrattuale di € 5.635.517,41 oltre IVA ed oneri per la sicurezza compresi pari ad Euro 438.856,58 incrementato di € 229.264,01 oltre IVA comporta un aumento dell'importo contrattuale a favore del R.T.I. RIALTO Costruzioni di San Tammamo (CE) ad € 5.864.781,42 oltre IVA di cui € 501.853.81 di oneri per la sicurezza.
- alla maggiore spesa contrattuale di € 229.264,01 oltre IVA ed oneri per la sicurezza compresi conseguente alla suddetta perizia di variante e suppletiva si farà fronte con l'economia derivante dal ribasso d'asta offerto dall'A.T.I. aggiudicataria dei lavori sull'importo posta a base di gara;
- i dettagli delle nuove qualificazioni di spesa sono rilevabili dal computo metrico di variante;
- i nuovi prezzi derivanti dalle voci introdotte nella perizia di variante sono stati concordati con l'A.T.I. appaltatrice dei lavori;
- come previsto nella "Relazione Generale di Perizia" che si allega al presente atto quale parte integrante (all. n. 4) per l'esecuzione dei lavori progettati con la presente perizia di variante per l'ultimazione dei lavori si rende necessario concedere ulteriori gg. 60 alla ditta appaltatrice;
- in esecuzione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010 la presente Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 è stata sottoposta all'A.T.I. RIALTO Costruzioni di San Tammamo (CE) per relativa sottoscrizione, per la conseguente esecuzione dei lavori nonché per l'individuazione delle condizioni contrattuali ed a tal fine ha, altresì, sottoscritto per accettazione lo "Schema dell'Atto di sottomissione - Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi" che si allega al presente atto quale parte integrante (all. n. 5).

RILEVATO che le lavorazioni previste dalla perizia di variante e suppletiva n. 2 relativa ai lavori di che trattasi sono state concordate durante la redazione della stessa con la Direzione Sanitaria ed i Dirigenti Sanitari interessati del P.O. di Civitanova Marche.

RITENUTO, quindi, opportuno e necessario:

- trasmettere copia del presente atto, del progetto relativo alla Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 relativa ai “Lavori per la riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell’autorizzazione delle funzioni sanitarie dell’Ospedale di Civitanova Marche – 1° Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A. - C.I.G.: 078118918E - C.U.P.: G73B09000020003” al P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera –Ancona – per i provvedimenti di competenza;
- dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell’art.4 della Legge 412/91 ed è efficace dal giorno di pubblicazione all’albo pretorio informatico dell’A.V.3, a norma dell’art. 28 della L.R. 26/96, come sostituito dall’art. 1 della L.R. n. 36/2013.

ATTESO che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, nella veste di dirigente responsabile dell’unità proponente dichiara la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento ed attesta che agli oneri di spesa si farà fronte con i fondi di cui di cui al Programma straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 di cui alla Determinazione del CIPE n. 53 del 06.05.1998 – Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza - DGRM n. 1389 del 20.10.2008 e che l’intervento è stato finanziato per complessivi € 8.200.000,00 come meglio specificato nel documento istruttorio del presente atto.

Tanto premesso, il sottoscritto

PROPONE


l’adozione di una determina per disporre :

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva n. 2 redatta dal RTP Promedia srl di Teramo, ai sensi dell’art. 132, comm1 1, lett. a) e b), e 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., relativa ai “Lavori per la riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell’autorizzazione delle funzioni sanitarie dell’Ospedale di Civitanova Marche – 1° Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A. - C.I.G.: 078118918E - C.U.P.: G73B09000020003”che, allegata al presente atto quale parte integrante (all. n.1) per la mole cartacea, è conservata agli atti dell’U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche dell’A. V. n. 3 – di Macerata, ed è composta dagli elaborati tecnici riportati nell’”Elenco Elaborati” allegato su supporto cartaceo al presente atto di cui è parte integrante (all. n. 2).
2. Di approvare, specificatamente, il nuovo quadro tecnico-economico di spesa, allegato al presente atto di cui è parte integrante (all. n. 3) che per l’intervento prevede un importo complessivo di € 5.864.781,42 oltre IVA di cui € 501.853.81 di oneri per la sicurezza.
3. Di dare atto che:
 - a) l’importo complessivo dell’intervento pari ad € 8.200.000,00 rimane invariato;
 - b) l’intervento è finanziato con i fondi di cui al Programma straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 - Determinazione del CIPE n. 53 del 06.05.1998 – Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza - DGRM n. 1389 del 20.10.2008 tenuto conto che l’intervento è stato finanziato per complessivi € 8.200.000,00 come segue:
 - per € 6.734.501,07 con i fondi di cui alla Legge 67/88 art. 20, giusta Decreto del Ministero della Salute del 3 Dicembre 2010;
 - per € 1.465.498,93 con fondi della Regione Marche, giusta Decreto n. 63RSP-DPS del 10/09/2010.
 - c) la Perizia di Variante e Suppletiva n.2 comporta un aumento dei lavori al netto del ribasso d’asta pari ad € 229.264,01 oltre IVA ed oneri per la sicurezza compresi e quindi un incremento dell’importo

- contrattuale a favore del R.T.I. RIALTO Costruzioni di San Tammamo (CE) pari a complessivi € 5.864.781,42 oltre IVA di cui € 501.853.81 di oneri per la sicurezza.
- d) alla maggiore spesa contrattuale di € 229.264,01 oltre IVA ed oneri per la sicurezza compresi conseguente alla suddetta perizia di variante e suppletiva si farà fronte con l'economia derivante dal ribasso d'asta offerto dall'A.T.I. aggiudicataria dei lavori sull'importo posta a base di gara;
 - e) come previsto nella "Relazione Generale di Perizia" che si allega al presente atto quale parte integrante (all. n. 4) per l'esecuzione dei lavori ulteriori progettati con la presente perizia di variante per l'ultimazione dei lavori si rende necessario concedere ulteriori gg. 60 alla ditta appaltatrice;
 - f) il R.T.I. RIALTO Costruzioni di San Tammamo (CE) ha sottoscritto per accettazione lo "Schema dell'Atto di sottomissione - Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi" relativo alla perizia di variante che si allega al presente atto quale parte integrante (all. n.5).
4. Di trasmettere copia del presente atto, copia della Perizia di Variante e Suppletiva n. 2 relativa ai "Lavori per la riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche – 1° Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A. - C.I.G.: 078118918E - C.U.P.: G73B09000020003" al P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera –Ancona – per i provvedimenti di competenza.
 5. Di dichiarare che l'atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 ed è efficace dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio informatico dell'A.V.3, a norma dell'art. 28 della L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 36/2013.
 6. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
 7. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".


IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Dott. Patrizia Borrelli



**IL DIRETTORE RESPONSABILE U.O.C. PATRIMONIO,
NUOVE OPERE, ATTIVITA' TECNICHE A. V. n. 3
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Ing. Fabrizio Ciribeni



Per il parere infrascritto:


SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che l'importo previsto in determina, come dichiarato dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. A.T.T.P. nel documento istruttorio, trova copertura nei fondi di cui alla Legge 67/88 art. 20, Decreto del Ministero della Salute del 3 Dicembre 2010, e nei fondi della Regione Marche, Decreto n. 63RSP-DPS del 10/09/2010.

Il Dirigente del Controllo di Gestione

A. V. n. 3 - Macerata.


Paolo Gubbini



Il Dirigente del Servizio Bilancio

A. V. n. 3 – Sede di Civitanova Marche

Dott.ssa Lucia Eusebi



- ALLEGATI -

Allegati:

- all. n. 1 : elaborati della perizia di variante e suppletiva n. 2 che, per la gran mole cartacea, sono depositati agli atti dell'U.O.C. Attività Tecniche, Tecnologie e Patrimonio dell'A.V. n.3 – Sede di Macerata;
- all. n. 2 : Elenco Elaborati (si compone di n. 5 pagg.);
- all. n. 3 : Quadro Tecnico Economico (si compone di n. 2 pagg.)
- all. n. 4 : Relazione Generale di Perizia (si compone di n. 14 pagg.);
- all. n. 5 : Schema Atto di sottomissione - Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi (si compone di n. 25 pagg.).