

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: L. n. 37/88 – Art. 20 - LAVORI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO FINI SICUREZZA E AUTORIZZAZIONE FUNZIONI SANITARIE OSPEDALE CIVITANOVA M. 1° STRALCIO, RIORGANIZZAZIONE DEA – APPROV.NE PERIZIA DI VARIANTE N. 3.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Di approvare la perizia di variante e suppletiva n. 3 redatta dal RTP Promedia srl di Teramo, ai sensi dell'art. 132, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., relativa ai "Lavori per la riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche – 1° Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A. - C.I.G.: 078118918E - C.U.P.: G73B09000020003" che, allegata al presente atto quale parte integrante (all. n.1) per la mole cartacea, è conservata agli atti dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche dell'A. V. n. 3 – di Macerata, ed è composta dagli elaborati tecnici riportati nell'"Elenco Elaborati" allegato su supporto cartaceo al presente atto di cui è parte integrante (all. n. 2).
2. Di approvare, specificatamente, il nuovo quadro tecnico-economico di spesa, allegato al presente atto di cui è parte integrante (all. n. 3) che per l'intervento prevede un importo complessivo di € 5.996.392,62 oltre IVA di cui € 506.939,63 di oneri per la sicurezza.
3. Di dare atto che:
 - a) l'importo complessivo dell'intervento pari ad € 8.200.000,00 rimane invariato;
 - b) l'intervento è finanziato con i fondi di cui al Programma straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 - Determinazione del CIPE n. 53 del 06.05.1998 – Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza - DGRM n. 1389 del 20.10.2008 tenuto conto che l'intervento è stato finanziato per complessivi € 8.200.000,00 come segue:
 - per € 6.734.501,07 con i fondi di cui alla Legge 67/88 art. 20, giusta Decreto del Ministero della Salute del 3 Dicembre 2010;
 - per € 1.465.498,93 con fondi della Regione Marche, giusta Decreto n. 63RSP-DPS del 10/09/2010.

- c) la Perizia di Variante e Suppletiva n. 3 comporta un aumento dei lavori al netto del ribasso d'asta pari ad € 131.611,20 oltre IVA ed oneri per la sicurezza compresi e quindi un incremento dell'importo contrattuale a favore del R.T.I. RIALTO Costruzioni di San Tammaro (CE) pari a complessivi € 5.996.392,62 oltre IVA di cui € 506.938,700 di oneri per la sicurezza.
- d) alla maggiore spesa contrattuale di € 131.611,20 oltre IVA ed oneri per la sicurezza compresi conseguente alla suddetta perizia di variante e suppletiva si farà fronte con l'economia derivante dal ribasso d'asta offerto dall'A.T.I. aggiudicataria dei lavori sull'importo posta a base di gara;
- e) come previsto nella "Relazione Generale di Perizia", allegata al presente atto quale parte integrante (all. n. 4), per l'esecuzione dei lavori progettati con la presente perizia di variante si rende necessario concedere alla ditta appaltatrice ulteriori gg. 30 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione della stessa.
- f) il R.T.I. RIALTO Costruzioni di San Tammaro (CE) ha sottoscritto per accettazione lo "Schema dell'Atto di sottomissione - Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi" relativo alla perizia di variante che si allega al presente atto quale parte integrante (all. n. 5).
4. Di affidare l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 57, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, al R.T.I. RIALTO Costruzioni di San Tammaro (CE).
5. Di approvare lo schema di contratto aggiuntivo allegato al presente atto quale parte integrante (all. n.6).
6. Di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, dott. Alessandro Maccioni alla firma del contratto.
7. Di trasmettere copia del presente atto e copia della Perizia di Variante e Suppletiva n. 3 relativa ai "Lavori per la riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche – 1° Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A. - C.I.G.: 078118918E - C.U.P.: G73B09000020003" al P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera – Ancona – per i provvedimenti di competenza.
8. Di dichiarare che l'atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 ed è efficace dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio informatico dell'A.V.3, a norma dell'art. 28 della L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 36/2013.
9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..
10. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Pierluigi Gigliucci)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Nadia Storti)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Alessandro Marini)



La presente determina consta di n. 43 pagine, di cui n. 34 pagine di allegati che formano parte integrante e sostanziale.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE, ATTIVITA' TECNICHE A. V. N. 3

Si richiama la seguente normativa:

- Legge Regionale n. 13/2003
- Legge Regionale n. 49/92.
- Legge Regionale n. 25/95.
- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 e ss. mm. ii.
- D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
- D.P.R. N. 207/2010.

MOTIVAZIONE

PREMESSO che:

- la Regione Marche con determina di Giunta n. 1389 del 20.10.2008 avente ad oggetto "Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico fra la Regione Marche, il Ministero del lavoro, il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia e Finanze" ha approvato le schede tecniche degli interventi da finanziare con l'Accordo di programma integrativo di quello del 19.12.2002;
- fra le schede approvate vi è ricompresa anche quella relativa all'intervento denominato "Riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche - 1^ stralcio - Riorganizzazione del D.E.A." per un importo omnicomprensivo pari ad € 8.200.000,00;
- con determina n. 484/ASURDG in data 27/05/2009, è stata indetta una procedura aperta, per la scelta del professionista incaricato dello svolgimento della progettazione dell'opera di cui all'oggetto;
- con determina n. 1068/ASURDG del 10/11/2009, l'incarico professionale succitato è stato definitivamente affidato all'ATP composta da Promedia S.r.l. (capogruppo mandataria), HC Hospital Consulting S.p.A. (mandante), S.T.E. s.r.l. (mandante), Studio Tecnico Associato AB Computer Ingegneria e Architettura di Ing. M. Montecchiari e Arch. E. Mazzuferi (mandante), Dott. Carlo Tersigni (mandante);
- le varie fasi della progettazione sono state regolarmente validate ed il progetto esecutivo è stato approvato con determina del Direttore Generale ASUR n. 732/SURDG dell'11/08/2010;
- con Decreto n. 63RSP-DPS del 10/09/2010 la Regione Marche ha approvato la progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto per complessivi € 8.200.000,00;
- con Decreto del Ministero della Salute del 3 Dicembre 2010 l'intervento è stato finanziato per € 6.734.501,07 con i fondi di cui alla Legge 67/88 art. 20;
- con determina n. 83/ASURDG del 02/02/2011 per l'affidamento dei lavori è stata indetta gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta, da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006;
- con determina n. 355/ASURDG del 26/04/2011 è stata nominata la Commissione giudicatrice;

- con determina n. 458/ASURDG del 24/05/2011 i lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I. Rialto Costruzioni con sede in S.S. Appia n. 7bis Località Ponticello - 81050 San Tammaro (CE) per un importo contrattuale di € 4.699.640,64 oltre IVA ed inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 386.674,30;
- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 29/07/2011 rep. n. 94 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta, Ufficio Territoriale di Santa Maria Capua Vetere al n. 3377 in data 03/08/2011;
- con determina n. 77/ASURDG del 02/02/2012 è stato approvato il quadro economico modificato a seguito dell'aggiudicazione definitiva e della nuova normativa sull'aliquota dell'imposta stabilita nella misura del 21% della base imponibile e sull'aliquota per la determinazione del contributo integrativo elevata dal 2% al 4% ed è stata, altresì, disposta la liquidazione delle competenze dovute a tutto il 1° S.A.L. al R.T.I. Rialto Costruzioni di San Tammaro (CE) ed al R.T.P. PROMEDIA srl di Teramo.
- con determina n. 240/ASURDG del 23/03/2012 è stato approvato e liquidato il 2° S.A.L. dei lavori e ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori.
- con determina n. 355/ASURDG del 30/04/2012 è stato approvato e liquidato il 3° S.A.L. ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori.
- con determina n. 517/ASURDG del 25/06/2012 è stato approvato e liquidato il 4° S.A.L. dei lavori.
- con determina n. 657/ASURDG del 14/08/2012 è stato approvato e liquidato il 5° S.A.L. dei lavori.
- con determina n. 837/ASURDG del 06/11/2012 è stato approvato e liquidato il 6° S.A.L. dei lavori ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze per la Direzione Lavori;
- con determina n. 144/ASURDG del 12/02/2013 è stato approvato e liquidato il 7° S.A.L. dei lavori ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori;
- con determina n. 40/ASURDG del 16/01/2013 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa ai "Lavori per la riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche – 1° Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A. - C.I.G.: 078118918E - C.U.P.: G73B09000020003 e Lavori somma urgenza scala in C.A..
- con determina n. 578/ASURDG del 18/07/2013:
 - a) è stato approvato e liquidato il S.A.L. n. 8;
 - b) è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori relativo alla "Regolarizzazione del verbale di somma urgenza per il consolidamento e la riparazione della scala in C.A. nel lato ovest del presidio ospedaliero di Civitanova Marche" e liquidato all'impresa Rialto Costruzioni di San Tammaro (CE), la relativa somma corrispondente all'importo del Certificato di Regolare Esecuzione;
 - c) è stato disposto di liquidare al R.T.P. PROMEDIA srl di Teramo le competenze relative all'onorario :
 - per la Direzione Lavori al S.A.L. n. 8;
 - per la redazione della Perizia di Variante n. 1 relativa ai "Lavori per la riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche – 1° Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A. - C.I.G.: 078118918E - C.U.P.: G73B09000020003" approvata con determina n. 40/ASURDG del 16/01/2013;
 - per la Direzione Lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la "Regolarizzazione del verbale di somma urgenza per il consolidamento e la riparazione della scala in C.A. nel lato ovest del presidio ospedaliero di Civitanova Marche".
- con determina n. 677/ASURDG del 10/09/2013 è stato approvato e liquidato il 9° S.A.L. dei lavori ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori;
- con determina n. 838/ASURDG del 14/11/2013 è stato approvato e liquidato il 10° S.A.L. dei lavori ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori;
- con determina n. 91/ASURDG del 25/02/2014 è stato approvato e liquidato il S.A.L. n. 11 ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori;

- con determina n. 271 del 29/04/2014 è stato approvato e liquidato il 12° S.A.L. ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori;
- con determina n. 470/ASURDG del 21/07/2014 è stata approvata la Perizia di Variante n. 2;
- con determina n. 666/ASURDG del 09/10/2014 è stato approvato e liquidato il 13° S.A.L. dei lavori ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori e per la redazione della Perizia di Variante n. 2;
- con determina n. 173/ASURDG dell'11/03/2015 è stato approvato e liquidato il 14° S.A.L. dei lavori ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori;
- con determina n. 428/ASURDG del 16/06/2015 è stato approvato e liquidato il 15° S.A.L. dei lavori ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori;
- i lavori a tutt'oggi sono in corso di esecuzione.

PREMESSO, altresì, che nel corso dei "Lavori per la riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche – 1° Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A. - C.I.G.: 078118918E - C.U.P.: G73B09000020003" è emersa la necessità di apportare al progetto appaltato alcune modifiche, ed a tal fine il R.T.P. Promedia srl di Teramo (capogruppo), incaricato con atto n. 1068/ASURDG del 10/11/2009 dei servizi di ingegneria, compresa la Direzione Lavori, in data 05/05/2015 ha depositato la perizia di variante e suppletiva n. 3 (all. n. 1) che, per la mole cartacea, è conservata agli atti dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 3 – Sede di Macerata, ed è composta dagli elaborati tecnici riportati nell'"Elenco Elaborati" allegato su supporto cartaceo al presente atto di cui è parte integrante (all. n. 2).

RILEVATO che nella "Relazione Generale di Perizia" che si allega su supporto cartaceo al presente atto quale parte integrante (all. n. 4), risulta che:

- poiché la perizia di Variante n. 2 conteneva modifiche funzionali architettoniche del DEA, si è reso necessario un nuovo parere antincendio da parte del Comando Provinciale dei VV.F. di Macerata;
- con il parere antincendio pratica n. 7196 del 25/09/2014, il Comando Prov., le VV.F. di Macerata ha impartito alcune prescrizioni sul sistema di compartimentazione del DEA e del vecchio fabbricato adiacente al nuovo ampliamento;
- per ottemperare alle prescrizioni dei VV.F. è stata redatta la Perizia di Variante n. 3 che riguarda le seguenti opere:
 1. compartimento trasversale dell'ampliamento DEA con la creazione di n. 2 comparti antincendio al piano terra;
 2. creazione di una ulteriore uscita al piano terra nella zona ambulatori;
 3. opere di compartimentazione antincendio nel fabbricato esistente per tutti i piani, in corrispondenza della scala esterna di sicurezza esistente;
 4. opere di compartimentazione antincendio per tutti i piani nel fabbricato esistente in corrispondenza della scala centrale per la creazione dei filtri antincendio;
 5. compartimentazione della nuova camera calda rispetto al pronto soccorso;
- per ulteriori esigenze della committenza si prevede l'esecuzione di alcune opere che possono essere così sintetizzate:
 1. ampliamento, mediante annessione di un locale adibito a deposito, della stanza con due posti letto monitorati dell'U.T.I.C. in modo da potere accogliere n. 3 posti letto;
 2. nella Sale Operatorie "C" e "D" le porte a battente e le visive sono state sostituite con porte scorrevoli. Nella sala "D" per inserire la porta scorrevole nell'ingresso della sala si è reso necessario spostare il quadro elettrico. Sono stati, inoltre, previsti lavori di impiantistica per lo spostamento di prese dei gas medicinali e di prese elettriche, l'installazione di porte nuove scorrevoli di comunicazione del corridoio con le sale

- operatorie nonché ulteriori lavori di pavimentazione, controsoffitto, impianti elettrici e lo spostamento di una presa per aria compressa;
- nel pronto soccorso è stata ampliata l'area triage/accettazione con inserimento dei gas medicinali e spostamento porte;
 - presso l'U.O. radiologia di emergenza si prevede la realizzazione al rustico dei locali; le opere di finiture e gli impianti, previsti nel progetto esecutivo, sono state stralciate in quanto si ritiene più funzionale inserire tali lavori nelle gare di acquisto delle attrezzature da installare nel predetto Servizio.

PRECISATO che le lavorazioni oggetto della Perizia di Variante n. 3 sopra elencate e più analiticamente descritte nella Relazione Generale di Perizia, allegata su supporto cartaceo al presente atto quale parte integrante (all. n. 4), sono motivate da quanto previsto dall'art. 132, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per "miglioramento dell'opera e della sua funzionalità".

DATO ATTO che la Perizia di Variante e Suppletiva n. 3:

- comporta un aumento dei lavori al netto del ribasso d'asta pari ad € 131.611,20 oltre IVA ed oneri per la sicurezza compresi e che quindi l'importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta ammonta ad € 5.996.392,62 oltre IVA di cui € 506.938,700 di oneri per la sicurezza;
- non varia l'importo complessivo dell'investimento di Euro 8.200.000,00 come risulta dal quadro economico, allegato al presente atto quale parte integrante (all. n. 3) e di seguito riportato in sintesi:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE n. 3						
A) LAVORI	Aggiudicazione	P.V. n. 1	P.V. N. n. 2	P.V. N. n. 3	Differenze	%
SUBTOTALE LAVORI COMPRESO ONERI DI SICUREZZA	€ 6.324.945,46	€ 7.593.835,01	€ 7.885.755,25	€ 8.065.046,46	€ 179.291,21	
Oneri della Sicurezza ricompresa nei prezzi	€ 139.694,42	€ 151.876,70	€ 157.715,11	€ 161.300,93	€ 3.585,82	
Oneri della Sicurezza aggiuntiva	€ 246.979,88	€ 286.979,88	€ 344.138,70	€ 345.638,70	€ 1.500,00	
SUBTOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 5.938.271,16	€ 7.154.978,43	€ 7.383.901,45	€ 7.558.106,83	€ 174.205,38	
Ribasso d'asta del 27,37%	-€ 1.625.304,82	-€ 1.958.317,60	-€ 2.020.973,83	-€ 2.068.653,84	-€ 47.680,01	
TOTALE NETTO CONTRATTO/PERIZIA	€ 4.699.640,64	€ 5.635.517,41	€ 5.864.781,42	€ 5.996.392,62	€ 131.151,20	2,77%
B) SOMME IN AMMINISTRAZIONE						
B) TOTALE SOMME IN AMM. NE	€ 3.500.359,36	€ 2.564.482,60	€ 2.335.218,58	€ 2.203.607,38		
TOTALE GENERALE	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	€ 8.200.000,00	-----	

ACCERTATO che:

- l'importo contrattuale di € 5.864.781,42 oltre IVA di cui € 501.853,81 di oneri per la sicurezza, incrementato di € 131.611,20 oltre IVA ed oneri per la sicurezza compresi, comporta un aumento dell'importo contrattuale a favore del R.T.I. RIALTO Costruzioni di San Tammaro (CE) ad € 5.996.392,62 oltre IVA di cui € 506.938,700 di oneri per la sicurezza pari ad un aumento percentuale del 21,63%, superiore al quinto

- d'obbligo che l'appaltatore è tenuto ad eseguire in aumento o diminuzione rispetto al contratto ai sensi della normativa vigente.
2. alla maggiore spesa contrattuale di € 131.611,20, oltre IVA ed oneri per la sicurezza compresi, conseguente alla suddetta perizia di variante e suppletiva n. 3 si farà fronte con l'economia derivante dal ribasso d'asta offerto dall'A.T.I. aggiudicataria dei lavori sull'importo posta a base di gara;
 3. i dettagli delle nuove qualificazioni di spesa sono rilevabili dal computo metrico di variante;
 4. i nuovi prezzi derivanti dalle voci introdotte nella perizia di variante sono stati concordati con l'A.T.I. appaltatrice dei lavori;
 5. per l'esecuzione dei lavori ulteriori progettati con la presente perizia di variante si rende necessario concedere alla ditta appaltatrice un aumento del tempo contrattuale di 30 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione della perizia di variante.
 6. in esecuzione di quanto disposto dal D. Lgs. n. 163/2006 e dal D.P.R. n. 207/2010 la presente Perizia di Variante e Suppletiva n. 3 è stata sottoposta all'A.T.I. RIALTO Costruzioni di San Tammaro (CE) per relativa sottoscrizione, per la conseguente esecuzione dei lavori nonché per l'individuazione delle condizioni contrattuali ed a tal fine ha, altresì, sottoscritto per accettazione lo "Schema dell'Atto di sottomissione - Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi" che si allega al presente atto quale parte integrante (all. n. 5).

RITENUTO di dovere affidare l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 57, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, al R.T.I. RIALTO Costruzioni di San Tammaro (CE), aggiudicatario del contratto principale, e quindi approvare lo schema di contratto aggiuntivo allegato al presente atto quale parte integrante (all. n.6).

RILEVATO che le lavorazioni previste dalla perizia di variante e suppletiva n. 3 relativa ai lavori di che trattasi sono state concordate durante la redazione della stessa con la Direzione Sanitaria ed i Dirigenti Sanitari interessati del P.O. di Civitanova Marche.

RITENUTO, quindi, opportuno e necessario:

- trasmettere copia del presente atto, del progetto relativo alla Perizia di Variante e Suppletiva n. 3 relativa ai "Lavori per la riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche – 1° Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A. - C.I.G.: 078118918E - C.U.P.: G73B09000020003" al P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera –Ancona – per i provvedimenti di competenza;
- dichiarare che il presente atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 ed è efficace dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio informatico dell'A.V.3, a norma dell'art. 28 della L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 36/2013;
- delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, dott. Alessandro Maccioni alla firma del contratto aggiuntivo che sarà stipulato nella forma di scrittura privata e con modalità telematica.

ATTESO che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, nella veste di dirigente responsabile dell'unità proponente dichiara la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento ed attesta che agli oneri di spesa si farà fronte con i fondi di cui di cui al Programma straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 di cui alla Determinazione del CIPE n. 53 del 06.05.1998 – Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza - DGRM n. 1389 del 20.10.2008 e che l'intervento è stato finanziato per complessivi € 8.200.000,00 come meglio specificato nel documento istruttorio del presente atto.

Tanto premesso, il sottoscritto

PROPONE


l'adozione di una determina per disporre :

1. Di approvare la perizia di variante e suppletiva n. 3 redatta dal RTP Promedia srl di Teramo, ai sensi dell'art. 132, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., relativa ai "Lavori per la riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche – 1° Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A. - C.I.G.: 078118918E - C.U.P.: G73B09000020003" che, allegata al presente atto quale parte integrante (all. n.1) per la mole cartacea, è conservata agli atti dell'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche dell'A. V. n. 3 – di Macerata, ed è composta dagli elaborati tecnici riportati nell'"Elenco Elaborati" allegato su supporto cartaceo al presente atto di cui è parte integrante (all. n. 2).
2. Di approvare, specificatamente, il nuovo quadro tecnico-economico di spesa, allegato al presente atto di cui è parte integrante (all. n. 3) che per l'intervento prevede un importo complessivo di € 5.996.392,62 oltre IVA di cui € 506.939,63 di oneri per la sicurezza.
3. Di dare atto che:
 - a) l'importo complessivo dell'intervento pari ad € 8.200.000,00 rimane invariato;
 - b) l'intervento è finanziato con i fondi di cui al Programma straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 - Determinazione del CIPE n. 53 del 06.05.1998 – Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza - DGRM n. 1389 del 20.10.2008 tenuto conto che l'intervento è stato finanziato per complessivi € 8.200.000,00 come segue:
 - per € 6.734.501,07 con i fondi di cui alla Legge 67/88 art. 20, giusta Decreto del Ministero della Salute del 3 Dicembre 2010;
 - per € 1.465.498,93 con fondi della Regione Marche, giusta Decreto n. 63RSP-DPS del 10/09/2010.
 - c) la Perizia di Variante e Suppletiva n. 3 comporta un aumento dei lavori al netto del ribasso d'asta pari ad € 131.611,20 oltre IVA ed oneri per la sicurezza compresi e quindi un incremento dell'importo contrattuale a favore del R.T.I. RIALTO Costruzioni di San Tammaro (CE) pari a complessivi € 5.996.392,62 oltre IVA di cui € 506.938,700 di oneri per la sicurezza.
 - d) alla maggiore spesa contrattuale di € 131.611,20 oltre IVA ed oneri per la sicurezza compresi conseguente alla suddetta perizia di variante e suppletiva si farà fronte con l'economia derivante dal ribasso d'asta offerto dall'A.T.I. aggiudicataria dei lavori sull'importo posta a base di gara;
 - e) come previsto nella "Relazione Generale di Perizia", allegata al presente atto quale parte integrante (all. n. 4), per l'esecuzione dei lavori progettati con la presente perizia di variante si rende necessario concedere alla ditta appaltatrice ulteriori gg. 30 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione della stessa.
 - f) il R.T.I. RIALTO Costruzioni di San Tammaro (CE) ha sottoscritto per accettazione lo "Schema dell'Atto di sottomissione - Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi" relativo alla perizia di variante che si allega al presente atto quale parte integrante (all. n. 5).
4. Di affidare l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 57, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, al R.T.I. RIALTO Costruzioni di San Tammaro (CE).
5. Di approvare le schema di contratto aggiuntivo allegato al presente atto quale parte integrante (all. n.6).
6. Di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, dott. Alessandro Maccioni alla firma del contratto.
7. Di trasmettere copia del presente atto e copia della Perizia di Variante e Suppletiva n. 3 relativa ai "Lavori per la riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche – 1° Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A. - C.I.G.: 078118918E - C.U.P.: G73B09000020003" al P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera – Ancona – per i provvedimenti di competenza.
8. Di dichiarare che l'atto non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge 412/91 ed è efficace dal giorno di pubblicazione all'albo pretorio informatico dell'A.V.3, a norma dell'art. 28 della L.R. 26/96, come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 36/2013.
9. Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i..


10. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Dott. Patrizia Bordoli



IL DIRETTORE U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE,
ATTIVITA' TECNICHE A. V. n. 3
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Ing. Fabrizio Ciribeni



Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta che l'importo previsto in determina, come dichiarato dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. A.T.T.P. nel documento istruttorio, trova copertura nei fondi di cui alla Legge 67/88 art. 20, Decreto del Ministero della Salute del 3 Dicembre 2010, e nei fondi della Regione Marche, Decreto n. 63RSP-DPS del 10/09/2010.

Il Dirigente del Servizio di Gestione

A. V. n. 3 - Macerata.

Dott. Paolo Gubbinielli

Il Dirigente del Servizio Bilancio

A. V. n. 3 - Sede di Civitanova Marche

Dott.ssa Lucia Fusebi

- ALLEGATI -

Allegati:

- all. n. 1 : elaborati della perizia di variante e suppletiva n. 3 che, per la gran mole cartacea, sono depositati agli atti dell'U.O.C. Attività Tecniche, Tecnologie e Patrimonio dell'A.V. n.3 - Sede di Macerata;
- all. n. 2 : Elenco Elaborati (si compone di n. 3 pagg.);
- all. n. 3 : Quadro Tecnico Economico (si compone di n. 2 pagg.);
- all. n. 4 : Relazione Generale di Perizia (si compone di n. 6 pagg.);
- all. n. 5 : Schema Atto di sottomissione - Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi (si compone di n. 14 pagg.);
- all. n. 6: . Schema di contratto (si compone di n. 9 pagg.).