

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: AdP 2010 – Interventi strutture sanitarie Fabriano – lotto A - Determinazioni

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;


- D E T E R M I N A -

- 1 Di prendere atto della relazione di perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento a norma ospedale E. Profili di Fabriano – lotto A", depositata agli atti di questa Azienda, redatta dal Direttore dei lavori, Ing. Fabrizio Cioppettini, condividendone il contenuto;
- 2 Di approvare, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera a), b) e comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, la suddetta perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori relativa ai lavori dell'intervento denominato "Lavori di adeguamento a norma ospedale E. Profili di Fabriano- lotto A" costituita dagli elaborati progettuali di cui all'elenco allegato (All.1);
- 3 Di dare atto che il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso d'asta ammonta ad Euro 1.047.499,16, di cui euro 115.704,79 per l'importo relativo agli oneri della sicurezza;
- 4 Di approvare il nuovo quadro economico di spesa Tab.1 (All.2) da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, facendo fronte al maggior onere conseguente alla suddetta perizia di variante e suppletiva con l'economia derivante dal ribasso d'asta offerto dalla ditta GPL Costruzioni Generali srl, aggiudicataria dei lavori in oggetto, sull'importo posto a base di gara;

- 5 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda;
- 6 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 7 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Pierluigi Ciaglia




IL DIRETTORE SANITARIO

Dr.ssa Nadia Storti



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alessandro Marini



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA 2

U.O. C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche – Sede Operativa di Jesi

Normativa di riferimento:

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 recante “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”;
- D.G.R.M. n. 17 del 11/01/2010 recante “ D.Lgs. 229/1999, art. 5/bis- Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Economia e Finanze”: implementazione e definizione II^ stralcio

PREMESSE

Il presente atto viene redatto dal sottoscritto nominato RUP dell’intervento denominato “Intervento strutture sanitarie Fabriano - lotto A” con determina del Direttore Generale ASUR n.671/ASURDG del 29 Settembre 2015 - stante il fatto che l’Ing. Gianluca Pellegrini, Dirigente Ingegnere, titolare dell’incarico di responsabile Area Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche dell’ASUR Marche, nonché RUP del suddetto intervento è stato collocato in aspettativa ex art. 10, comma 8, lett. b) CCNL Area Dirigenza SPTA 10.02.2004, integrativo del CCNL 08.06.2000 Area Dirigenza SPTA, così come sostituito dall’art. 24, comma 15 del CCNL 03.11.2005 Area Dirigenza SPTA, a decorrere dal 28.09.2015, con determina n. 649/ASURDG del 25/9/2015 - al fine di completare l’iter dell’intervento stesso.

Ciò premesso, si da atto delle seguenti circostanze di fatto:

- con Determina N°379/ASURDG del 22/04/2009 è stato approvato il progetto generale per lavori di ristrutturazione ed ampliamento Pronto Soccorso e nuovo atrio dell’Ospedale di Fabriano;
- con Determina N°221/ASURDG del 26/02/2010 sono stati approvati gli atti di gara ed affidati i lavori all’impresa “GPL Costruzioni Generali” di Ancona;
- in data 22/04/2010 è stato firmato il Contratto di Appalto per l’affidamento dei suddetti lavori tra l’Asur Marche e l’Impresa “GPL Costruzioni Generali” di Ancona;

- con determina n. 1003/DG del 07/11/11 è stato approvato il progetto che è stato ammesso a finanziamento dal Ministero con Decreto Dirigenziale del 09/12/2011 (“AdP 2010 – Interventi strutture sanitarie Fabriano” – Cod. 110.110201.U.057)
- il progetto dei lavori “AdP 2010 – Interventi strutture sanitarie Fabriano (lavori di adeguamento a norma)” è stato aggiornato nel Maggio 2012 dallo Studio tecnico Gruppo Marche di Macerata dell’importo complessivo di Euro 3.000.000,00 suddividendolo in tre lotti come di seguito indicato:

Lotto A

- Intervento n.1 - Completamento primo piano padiglione nuovo atrio
- Intervento n.2 - Ampliamento e ristrutturazione centrale di sterilizzazione

Lotto B Intervento n.3 - Ristrutturazione ambulatori

Lotto C Intervento n.4 - Adeguamento impianti gruppo operatorio e rianimazione

- con Determina del D.G.n.620/ASURDG del 31/07/2012 l’ASUR approvava il quadro economico del lotto A e contestualmente affidava i relativi lavori– ex art.57 comma 5 lettera a) Cod. Appalti – all’Impresa GPL Costruzioni Generali srl di Ancona che offriva un ribasso del 23,35% sull’importo dei lavori;
- in data 22/10/2012 è stato firmato il Contratto di Appalto per l’affidamento dei suddetti lavori tra l’Asur Marche e l’impresa GPL Costruzioni Generali di Ancona;
- in data 19/07/2013 con determina 579/ASURDG è stato approvato il SAL n.1 dei lavori eseguiti dall’impresa GPL Costruzioni Generali di Ancona;
- in data 10/01/2013 emergeva da parte della Direzione Sanitaria di Presidio la proposta di modificare la destinazione dei locali al 1° piano (intervento 1) da uffici amministrativi a day surgery, a seguito di una riorganizzazione sanitaria ed amministrativa. La richiesta è stata motivata da sopravvenute esigenze organizzative non prevedibili al momento della progettazione;
- nel mese di luglio 2013 è stata completata la redazione della 1^ perizia di variante e suppletiva dei lavori del “AdP 2010 – Interventi strutture sanitarie Fabriano (lavori di adeguamento a norma) – lotto A”, denominata “Aprile 2013 – revisione 1 Luglio 2013” approvata dall’ASUR con determinazione nr. 893/ASURDG in data 13/12/2013 a seguito della quale i lavori ripartivano, prima limitatamente al day surgery e in seguito – dopo l’allestimento di una sede provvisoria all’interno del vecchio ospedale – anche estesi alla sterilizzazione centrale.
- Nel corso dei lavori pervenuti ad una fase molto avanzata, si manifestava la necessità di introdurre alcune migliorie, ovvero di far fronte ad alcune situazione inizialmente non prevedibili, per cui diveniva necessaria la redazione di una 2^ perizia di variante.

- nel mese di luglio 2015 è stata completata la redazione della 2° perizia di variante e suppletiva dei lavori del “AdP 2010 – Interventi strutture sanitarie Fabriano (lavori di adeguamento a norma) – lotto A”, denominata “Luglio 2015”. Il Direttore dei Lavori, l’ing. Fabrizio Cioppettini, ha redatto la relazione di perizia di variante e suppletiva, depositata agli atti dell’Azienda, dalla quale risulta che le lavorazioni da eseguire in variante rientrano nelle ipotesi disciplinate dall’art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e vanno distinte in :

- comma 1 lettera a), opere necessarie per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
 - comma 1) lettera b), opere necessarie per cause impreviste e imprevedibili;
 - comma 3 secondo periodo, interventi finalizzati al miglioramento dell’opera;
- che con la suddetta perizia di variante e suppletiva, a seguito delle ulteriori modifiche introdotte al progetto appaltato, l’importo dei lavori aumenta di Euro 80.166,45 al netto del ribasso d’asta elevando così l’importo contrattuale a favore della ditta GPL Costruzioni Generali srl ad Euro 1.047.499,16 come si rileva dal quadro economico di spesa Tab.1 (All.2) allegato alla presente determina;
- che l’incremento percentuale dell’importo dei lavori, rispetto all’importo contrattuale, in considerazione anche dei lavori previsti nella 1^ perizia di variante e suppletiva è pari al 15,65 %, pertanto inferiore al quinto d’obbligo;
- che l’appaltatore ha sottoscritto in data 31/07/2015 l’atto aggiuntivo al contratto principale con riserva eccedendo il maggior tempo concesso per il completamento dei lavori;

TUTTO CIO’ PREMESSO

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto;

TRASMESSA la suddetta relazione di perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei lavori, ing. Fabrizio Cioppettini, alla Direzione Aziendale per la sua condivisione;

PRECISATO che per i conseguenti adempimenti il progetto relativo alla presente perizia di variante e suppletiva verrà trasmesso alla P.F. “edilizi sanitaria ed ospedaliera” della Regione Marche;


Tanto premesso si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

- 1 Di prendere atto della relazione di perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori dell’intervento denominato “Lavori di adeguamento a norma ospedale E. Profili di Fabriano-lotto A”, depositata agli atti di questa Azienda, redatta dal Direttore dei lavori, Ing. Fabrizio Cioppettini, per la condivisione del contenuto;
- 2 Di approvare, ai sensi dell’art. 132 comma 1 lettera a), b) e comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per le motivazioni indicate nel documento istruttorio che qui si intende integralmente richiamato e trascritto, la suddetta perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori relativa ai lavori dell’intervento denominato” Lavori di adeguamento a

norma ospedale E. Profili di Fabriano-lotto A” costituita dagli elaborati progettuali di cui all’elenco allegato (All.1);

- 3 Di dare atto che il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso d’asta ammonta ad Euro 1.047.499,16, di cui euro 115.704,79 per l’importo relativo agli oneri della sicurezza;
- 4 Di approvare il nuovo quadro economico di spesa Tab.1 (All.2) da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, facendo fronte al maggior onere conseguente alla suddetta perizia di variante e suppletiva con l’economia derivante dal ribasso d’asta offerto dalla ditta GPL Costruzioni Generali srl, aggiudicataria dei lavori in oggetto, sull’importo posto a base di gara;
- 5 Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace all’atto della pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Azienda;
- 6 Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 7 Di dare atto, ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb Salute, la presente determina rientra nei casi “altre tipologie”;


Il Responsabile del Procedimento
Ing. Claudio Vittarelli



U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione:

Si attesta la copertura di spesa del presente provvedimento con il finanziamento di cui all’art. 20 L.67/88, accordo di programma di cui alla DGRM n. 17 del 11/01/2010.

U.O. Controllo di Gestione
Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Maria Letizia PARIS



U.O. Bilancio
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Grazia MARACCHINI



- ALLEGATI -

All.1 elenco elaborati
All.2 (Tab.1) – quadro economico di spesa