

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: ACCORDO DI PROGRAMMA 2000. ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DI PREVENZIONE INCENDI DELL'OSPEDALE DI CHIARAVALLE- 1^ STRALCIO FUNZIONALE. DETERMINAZINI.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio in riferimento alla compatibilità con le risorse di budget definite ed assegnate;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;


- D E T E R M I N A -

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori, l'ing. Bruno Stronati, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) e comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 relativa ai lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell'ospedale di Chiaravalle 1^ stralcio costituita dagli elaborati progettuali come dettagliatamente elencati nella relazione di perizia trasmessa in copia dal Responsabile del Procedimento alla Direzione Generale dell'ASUR Marche;
3. Di prendere atto che il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso d'asta ammonta ad euro 102.951,34 di cui euro 2.507,85 per l'importo relativo agli oneri della sicurezza e trova copertura con i fondi di cui al finanziamento ex art. 20 L.67/88 pari ad euro 187.995,45- accordo di programma


del 28/06/2000 - così come indicato nel decreto del Dirigente della P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche n.154/ESO del 10/10/2013;

4. Di approvare il nuovo quadro economico di spesa riportato nel documento istruttorio facendo fronte al maggior onere conseguente alla suddetta perizia di variante e suppletiva con l'economia derivante dal ribasso d'asta offerto dalla ditta Crian S.r.l. sull'importo posto a base di gara;
5. Di concedere alla ditta Crian s.r.l. un tempo suppletivo di 30 gg. per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente variante;
6. Di trasmettere il presente atto nonché tutti i gli elaborati tecnico-amministrativi del progetto di variante alla P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche per la conseguente approvazione della perizia di variante e suppletiva;
7. Di dare atto ai fini della repertoriazione del Sistema Attiweb salute la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";
8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda;
9. Di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Pierluigi BIGLIUCCI



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Nadia STORTI



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessandro MARINI



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE-SEDE OPERATIVA DI JESI

Normativa e regolamentazione di riferimento:

- D.Lgs. 12 aprile 2006 n°163 e ss.mm.ii.;
- D.P.R. 05.10.2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- Legge Regionale n. 13 del 20.06.2003 “Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale” e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE:

- Il progetto dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell'ospedale di Chiaravalle approvato con determina del Direttore Generale dell'ASUR n.755/ASURDG del 13/08/2010 e successivamente con decreto del Dirigente della P.F. “Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera n.154/ESO del 10/10/2013 della Regione Marche;
- Con determina del Direttore Generale ASUR n.266/ASURDG del 29/04/2014 e successivamente con decreto del dirigente della P.F. “Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera n.58/ESO del 03/06/2014 della Regione Marche, per le motivazioni ivi indicate, sono stati approvati i nuovi elaborati progettuali, e il nuovo quadro economico, conseguente all'aggiornamento dei prezzi di appalto;
- L'ing. Maurizio Bevilacqua, quale Responsabile del Procedimento dell'intervento in questione, ha provveduto a pubblicare un avviso esplorativo di manifestazione di interessi al fine di individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l'affidamento dei lavori;
- Entro il termine stabilito dall'avviso sono pervenute n.35 istanze di partecipazione alla gara. Dall'esame della documentazione soltanto n.31 ditte sono state ammesse alla prosecuzione della procedura di gara;
- Con nota prot. 106846 del 16/09/2014 il Responsabile del Procedimento invitava le ditte ammesse alla prosecuzione della gara a presentare l'offerta entro le ore 13,00 del 01/10/2014.
- Con nota prot. 116042 del 02/10/2014 il Responsabile del Procedimento provvedeva a comunicare a tutte le ditte che avevano presentata l'offerta che la data di apertura dei plichi sarebbe stata procrastinata a data da destinare;
- Con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 38/ASURDG del 26/01/2015 e n.257/ASURDG del 07/04/2015 per le motivazioni ivi indicate venivano approvati dei nuovi elaborati progettuali e il relativo nuovo quadro economico, documentazione successivamente approvata con decreto n.22/ESO del 05/05/2015 del Dirigente della P.F. Edilizia sanitaria ed ospedaliera della Regione Marche;
- Tutte le ditte precedentemente ammesse alla procedura negoziata sono state nuovamente invitate a presentare l'offerta in conformità alla lettera di invito prot. 105387 del 08/06/2015 conseguentemente all'aggiornamento progettuale;

- Con nota prot. 123784 del 26/06/2015 per le motivazioni ivi indicate il Responsabile del Procedimento provvedeva a trasmettere a tutte le ditte, che erano state invitate con lettera prot. 105387 del 08/06/2015 a presentare l'offerta, i nuovi modelli A e B per formulare l'offerta economica. Con la stessa nota prot. 123784 il Responsabile del Procedimento provvedeva tra l'altro a comunicare sia il nuovo termine per la presentazione dell'offerta sia la nuova data di apertura delle offerte;
- L'ing. Maurizio Bevilacqua è stato nominato Direttore dell'Area Vasta n.2 con DGRM n.621 del 27/07/2015 e si è insediato nella carica e nelle funzioni a decorrere dal 01/08/2015 come rilevabile dalla determina n. 1038/AV2 del 03/08/2015;
- Che con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 605/ASURDG del 11/09/2015 per le motivazioni ivi indicate l'appalto dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell'ospedale di Chiaravalle 1^ stralcio sono stati aggiudicati alla ditta CRIAN S.r.l. che ha offerto un ribasso percentuale pari al 29,666 sull'importo a base di gara al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza;
- Che con determina del Direttore Generale dell'ASUR n. 605/ASURDG del 11/09/2015 è stato nominato l'ing. Claudio Tittarelli Responsabile del procedimento dell'intervento in oggetto in sostituzione dell'Ing. Maurizio Bevilacqua;
- Che con determina del Direttore Generale dell'ASUR n.752/ASURDG del 30/10/2015 per le motivazioni ivi indicate è stato nominato Direttore dei lavori l'Ing. Bruno Stronati e direttore operativo delle opere edili e degli impianti idrici antincendio l'Ing. Clito Bartolini;
- Che in data 13/01/2016 è stato sottoscritto tra le parti il contratto di appalto e la consegna dei lavori è avvenuta in data 18/01/2016;

PRESO ATTO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di apportare al progetto appaltato alcune modifiche, come meglio indicato nella relazione di perizia conservata agli atti redatta dal Direttore dei Lavori dalla quale risulta che le lavorazioni da eseguire in variante possono essere ammesse in quanto rientrano specificatamente nelle ipotesi disciplinate dall'art. 132 del D.lgs. 163/2006 e vanno distinte in:

- comma 1 lettera b), opere necessarie per cause impreviste ed imprevedibili;
- comma 3 secondo periodo gli interventi finalizzati al miglioramento dell'opera;

ACCERTATO

- che con la presente perizia di variante e suppletiva, a seguito delle modifiche introdotte al progetto appaltato, l'importo dei lavori aumenta di Euro 22.393,18 al netto del ribasso d'asta elevando così l'importo contrattuale a favore della ditta Crian S.r.l. ad Euro 102.951,34 come si rileva dalla tabella di seguito riportata;
- che a seguito dei lavori previsti nella perizia di variante i termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori vengono prorogati di 30 gg;
- che l'appaltatore ha sottoscritto in segno di accettazione l'atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva;

VISTO il quadro economico di raffronto di seguito indicato:

	Importo di contratto	Importo di perizia di variante e suppletiva	Differenza
Importo lavori	80.558,16	102.951,34	22.393,18
IVA su lavori al 22%	17.722,80	22.649,29	4.926,49
Spese tecniche	38.300,00	42.500,00	4.200,00
IVA ed Inarcassa su spese tecniche	10.295,04	11.424,00	1.128,96
Incentivi (ex art. 18 L. 109/94, art. 92 c.5 D. Lgs 163/06) 2%	1.611,16	1.611,16	0
Spese pubblicità	2.000,00	2.000,00	0
Allacciamenti pubblici servizi	1.500,00	1.500,00	0
Accantonamento di cui all'art. 133 D.lgs.163/2006	1.000,00	1.000,00	0
Imprevisti ed arrotondamenti	7.448,47	2.359,66	- 5.088,81
Ulteriori somme a disposizione nell'ambito dell'appalto	27.559,82	0	- 27.559,82
Importo totale somme a disposizione	107.437,29	85.044,04	- 22.393,18
Importo totale appalto	187.995,45	187.995,45	0

ATTESO che il sottoscritto Responsabile del Procedimento proponente dichiara oltre la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento nonché la sua regolarità tecnica;

Per quanto sopra esposto si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

PROPONE

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori, l'ing. Bruno Stronati, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) e comma 3 secondo periodo del D.Lgs. 163/2006 relativa ai lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell'ospedale di Chiaravalle 1^ stralcio costituita dagli elaborati progettuali come dettagliatamente elencati nella relazione di perizia trasmessa in copia dal Responsabile del Procedimento alla Direzione Generale dell'ASUR Marche;

3. Di prendere atto che il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso d'asta ammonta ad euro 102.951,34 di cui euro 2.507,85 per l'importo relativo agli oneri della sicurezza e trova copertura con i fondi di cui al finanziamento ex art. 20 L.67/88 pari ad euro 187.995,45- accordo di programma del 28/06/2000 - così come indicato nel decreto del Dirigente della P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche n.154/ESO del 10/10/2013;
4. Di approvare il nuovo quadro economico di spesa riportato nel documento istruttorio facendo fronte al maggior onere conseguente alla suddetta perizia di variante e suppletiva con l'economia derivante dal ribasso d'asta offerto dalla ditta Crian S.r.l. sull'importo posto a base di gara;
5. Di concedere alla ditta Crian s.r.l. un tempo suppletivo di 30 gg. per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente variante;
6. Di trasmettere il presente atto nonché tutti i gli elaborati tecnico-amministrativi del progetto di variante alla P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera della Regione Marche per la conseguente approvazione della perizia di variante e suppletiva;
7. Di dare atto ai fini della repertoriatura del Sistema Attiweb salute la presente determina rientra nei casi "altre tipologie";
8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Azienda;
9. Di trasmettere il presente atto al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Claudia Tittarelli)

U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell' Area Vasta n.2


Il sottoscritto Dirigente Responsabile attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne dispone l'adozione al Direttore Generale;

Il Dirigente Responsabile
(Ing. Claudia Tittarelli)


U.O. GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA E U.O. CONTROLLO DI GESTIONE

Si attesta la copertura di spesa del presente provvedimento con il finanziamento di cui all'art. 20 della L. 67/88, accordo di programma siglato in data 28/06/2000;

Il Dirigente
Controllo di Gestione AV2
(Dott. Paolo Galassi)



Il Dirigente
U.O. Bilancio
(Dott.ssa Antonella Casaccia)



- ALLEGATI -

Nessun allegato