

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento a norma antincendio nuova sede Direzione Generale ASUR – Determinazione

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la perizia di variante e assestamento contabile relativa ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento a norma antincendio della nuova sede della Direzione Generale ASUR, redatta dal D. L. Ing. Luca Gusella ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, dell'importo di € 4'897,44 , risorsa economica già prevista all'interno del quadro economico redatto per l'esecuzione dell'opera (parte di somme imprevisti);
2. di approvare il quadro di assestamento finale dettagliato nel documento istruttorio;
3. di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione del 11/07/2016 quale parte integrante del presente atto;
4. di liquidare e pagare alla Ditta SIEM S.R.L. di Ancona la somma complessiva di € 414'149,74 IVA compresa, per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento a norma antincendio della nuova sede della Direzione Generale ASUR (Appalto principale + perizia variante e assestamento finale)

5. di liquidare altresì alla Ditta SIEM S.R.L. di Ancona la complessiva somma di € 35'693,37 IVA compresa relativa alle opere in affidamento diretto art. 125 D. Lgs. 163/2006;
6. di liquidare il saldo del “Fondo per la progettazione e l’innovazione” relativo ai lavori in argomento, al personale addetto alle procedure tecniche e amministrative dell’Area Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche ASUR, dell’importo complessivo di € 7.575,11, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.ii, come riportato nel report interno di ripartizione degli incentivi agli atti dell’Area Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche ASUR;
7. di dare atto che la spesa complessiva stimata derivante dal presente atto, pari a 457.418,22 IVA compresa è da imputarsi al conto economico 0102011001 “Migliorie su beni di terzi” – DIRTECPAT n. 2 sub 0 – del bilancio economico ASUR anno 2016;
8. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell’albo pretorio informatico dell’ASUR, ai sensi dell’art. 1, comma 6, L.R. n. 36/2013;
9. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente:
 - al Collegio sindacale a norma dell’art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i.;
 - al Responsabile Unico del Procedimento, per ogni ulteriore adempimento di competenza;
10. di dare atto, altresì, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi “Aggiudicazione definitiva lavori”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pierluigi Cignucchi)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Natalia Storti)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alessandro Marini)

La presente determina consta di n. 11 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA PATRIMONIO, NUOVE OPERE ED ATTIVITA' TECNICHE ASUR

NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

Legge Regionale del 20 giugno 2003 n. 13 avente ad oggetto *“Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale”*

Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni avente ad oggetto *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”*

D.M. 19.04.2000 N. 145 avente ad oggetto *“Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni”*

MOTIVAZIONE:

Il presente atto viene redatto dal Dirigente Responsabile F.F. dell'Area Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche ASUR (Ing. Antonella Pianosi) in quanto il R.U.P. Ing. Luca Gusella con determina n. 512/ASURDG del 31/08/2016 è stato collocato in aspettativa per l'assunzione a tempo indeterminato presso l'A.O. Ospedali Riuniti di Ancona a decorrere dal 01/09/2016;

In data 30/08/2016, l'Ing. Luca Gusella ha completato il procedimento in argomento redigendo un documento di sintesi sul completamento dell'intervento oggetto del presente atto di cui si riportano nella presente istruttoria gli elementi sostanziali.

Premesso che:

- il Direttore Generale con nota prot. n. 29125 del 27/08/2015, ha dato formale disdetta ai contratti di locazione dei locali sede della Direzione Generale ASUR di Via Caduti del Lavoro n. 40 Ancona, gli stessi dovevano essere riconsegnati liberi da cose e persone entro e non oltre la data del 29/02/2016 (come previsto dagli articoli contrattuali);
- la Regione Marche con propria delibera n. 748 del 14/09/2015, avente ad oggetto *“L. R. 20/2001, art. 4, comma 1, lett. b) – Indirizzi per la gestione relativi ad alcuni beni immobili della Regione destinati a sedi di ufficio”* ha approvato gli indirizzi finalizzati all'ottimale utilizzo degli immobili di proprietà regionale, alla razionalizzazione nell'allocatione degli uffici ed al contenimento delle spese di funzionamento;

- con la sopracitata delibera n. 748/2015, è stato disposto di ricollocare in via immediata la sede della Direzione Generale ASUR nell'immobile di proprietà della Regione Marche, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Ancona – Foglio 7, p.lla 379, sub 4 e p.lla 380, sub 3, ubicato in Via Oberdan, 2 Ancona;
- in data 23/09/2015 la Direzione Generale ASUR ha dato seguito alla DGR Marche n. 748/2015 nominando l'Ing. Luca Gusella quale Responsabile del Procedimento e Direttori dei Lavori da realizzarsi per l'adeguamento a norma antincendio dell'immobile di Via Oberdan n. 2 Ancona;
- in data 28/09/2015 il Responsabile del Procedimento ha redatto il Documento Preliminare di Progettazione (ID n. 277141/AAGG) dal quale si evince la necessità di affidare l'incarico relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva delle opere di adeguamento a professionista esterno, previa verifica di disponibilità da parte di dipendenti interni, con professionalità rispondenti ai requisiti richiesti;
- con determina del Direttore Generale ASUR n. 755/ASURDG del 30/10/2015, preso atto di procedere alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento a norma antincendio della nuova sede della Direzione Generale ASUR, si affidava, previa procedura negoziata, esperita ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e D.P.R. 207/2010, allo Studio Lombardi Ingegneri Associati di Ancona, l'incarico di progettazione definitiva e esecutiva, coordinamento della in fase di progettazione, per l'importo complessivo di € 31.186,14 (IVA e oneri previdenziali compresi);
- con determina n. 795/ASURDG del 13/11/2015, il Direttore Generale dell'ASUR ha approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Andrea Lombardi incaricato da questa stazione appaltante con la sopra citata determina n. 755/ASURDG del 30/10/2015, relativo ai lavori da appaltare, predisposto, in linea con le indicazioni del Responsabile del Procedimento e secondo quanto previsto dall'art. 93 del D. Lgs. 163/2006 e dagli art. dal 17 al 43 del D.P.R. 207/2010;
- con determina n. 795/ASURDG del 13/11/2015, del Direttore Generale dell'ASUR, veniva approvato il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Andrea Lombardi incaricato da questa stazione appaltante con la determina n. 755/ASURDG del 30/10/2015, relativo ai lavori da appaltare, predisposto, in linea con le indicazioni del Responsabile del Procedimento e secondo quanto previsto dall'art. 93 del D. Lgs. 163/2006 e dagli art. dal 17 al 43 del D.P.R. 207/2010;
- con la medesima determina 795/ASURDG/2015, veniva indetta la relativa gara per addvenire all'appalto dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento a norma antincendio della nuova sede della Direzione Generale ASUR, ai sensi dell'art. 122, comma 7, del D. Lgs. 163/2006 e con le modalità di cui all'art. 57, comma 6 del D. Lgs. 163/2006, stabilito che l'appalto fosse aggiudicato con il criterio del prezzo più basso (ai sensi dell'art. 82 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., determinato mediante ribasso unico percentuale da applicarsi sull'importo complessivo posto a base di gara;
- in esito all'intervenuto esperimento della procedura concorsuale in argomento, la Direzione Generale, con determina n. 842/ASURDG in data 27/11/2015, stabiliva di procedere ad aggiudicazione definitiva, secondo le risultanze di gara in atti in essa esplicitate, nei confronti della Ditta SIEM S.r.l. di Ancona, dei lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento a norma antincendio della nuova sede della Direzione Generale ASUR, alle condizioni riportate nell'offerta oggetto di aggiudicazione della Ditta SIEM s.r.l. di Ancona, per una spesa complessiva stimata dell'appalto di € 617.557,27 IVA (al 22%) compresa (comprensiva delle somme a disposizione dell'amministrazione, da riutilizzarsi nell'ambito dello stesso contratto per eventuali imprevisti e quant'altro, nel rispetto della vigente normativa);

Visto il contratto di appalto del 21 gennaio 2016, in conseguenza del quale i lavori sono stati consegnati, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 302, c. 2 lett. b) del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., all'impresa giusto verbale di consegna del 1/12/2015, i lavori sono iniziati nella medesima data;

Considerato che:

- in corso d'opera si è riscontrato la necessità di non eseguire una quantità di lavori per alcune categorie ai quali, per contro, corrispondono quantità maggiori per alcune lavorazioni rispetto a quanto previsto nel progetto principale;
- sono state introdotte modifiche alle previsioni originarie di progetto per interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio (per rendere funzionale l'intervento previsto senza sospensione dei lavori, in quanto gli stessi sono stati effettuati in una situazione di assoluta urgenza per rispettare i tempi previsti nella nota del D.G. n. 29195/2015 relativa alla disdetta dei contratti di locazione della sede Direzionale ASUR di Via Caduti del Lavoro 40, da effettuarsi entro 6 mesi con scadenza 29/02/2016), e che pertanto il Direttore dei Lavori ha redatto la perizia di variante e assestamento contabile dei lavori, rientranti nei casi previsti dal D. Lgs 163/2006 art. 132 comma 3, dell'importo dei lavori di € 334.569,56 (compresi oneri sicurezza 7.621,70) ed € 282.987,71 quali somme a disposizione;
- la predetta perizia di variante si occupa dei criteri utilizzati per apportare alcune modifiche non sostanziali a strutture e impianti, dovute a nuove necessità via-via evidenziatesi durante l'esecuzione dei lavori, per cui non è venuta meno la volontà di ottimizzare i risultati in vista degli obiettivi fissati e in accordo con il sottoscritto RUP sono stati individuati alcuni interventi sostitutivi e migliorativi nelle lavorazioni previste;
- tali modifiche sono dettagliate nella redazione tecnica allegata e che per i maggiori lavori si sono utilizzati parte delle somme accantonate alla voce Imprevisti del quadro economico di aggiudicazione approvato con determina del Direttore Generale ASURDG n. 842 del 27/11/2015;
- l'importo della perizia di assestamento finale come risulta dal quadro economico di seguito è di importo uguale a € 4'897,44 (IVA esclusa) al netto del ribasso di gara, pari al 1,46% dell'importo contrattuale;

Dare atto che la perizia di variante e assestamento contabile di che trattasi costa dei seguenti elaborati:

- relazione di perizia di assestamento (redatta ai sensi dell'art. 132 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 161 del DPR 207/2010),
- elenco prezzi,
- computo metrico estimativo,
- quadro comparativo di confronto,
- schema atto di sottomissione;

Preso atto che i lavori da ascrivere in variante trovano copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera tra le somme a disposizione dell'Amministrazione (l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto alla somma di €

617.557,24 già prevista per l'esecuzione dell'opera e finanziata con determina n. 795/ASURDG/2015);

Considerato che i lavori appaltati sono terminati in data 10/01/2016 e che successivamente ai lavori è emersa da parte della Direzione Generale ASUR, comunicata per le vie brevi, l'esigenza/necessità di far effettuare alcune opere aggiuntive/complementari non compresi in progetto e nell'appalto principale e precisamente:

- completamento dei bagni con tutti gli accessori necessari (specchi, luci, distributori sapone, scovolini, portacarta, etc...), adeguamento elettrici e dati al layout finale degli uffici – risistemazione di parte della facciata esterna al fabbricato (lato via Oberdan), fornitura e installazione di targhe esterne, portabandiere istituzionali, ecc;

Dato atto che ai sensi dell'art. 125, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, per lavori di importo inferiore a € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento, lo stesso, dopo aver redatto opportuno computo metrico estimativo delle opere, ha chiesto la disponibilità ad eseguire i suddetti lavori complementari alla Ditta SIEM S.R.L. di Ancona, già esecutrice dei lavori principali (in quanto l'affidamento ad altro operatore nonché l'attivazione di una nuova procedura di gara avrebbe comportato una dilatazione di tempi ed il mancato rispetto della tempistica dovuta alla scadenza del contratto di locazione della vecchia sede della Direzione Generale ASUR entro la data 29/02/2016), la quale si è resa immediatamente disponibile ad eseguire gli stessi con lo stesso ribasso percentuale offerto in sede di gara per i lavori principali, per tale affidamento è stato identificato il seguente CIG: ZB31AEF191, il costo necessario per la realizzazione di detti lavori è stato stimato complessivamente in € 38'300,72 lordi, compreso i costi per la sicurezza pari a € 667,50, la somma complessiva (al netto del ribasso del 38,531%) pari a € 29'256,86 + IVA al 22% sarà finanziata tra le somme a disposizione dell'amministrazione accantonate a seguito di ribasso d'asta dell'appalto principale come risulta dal quadro economico che segue, con imputazione al conto economico 0102011001 "Migliorie su beni di terzi" DIRTECPAT n. 2 sub 0 – del bilancio economico ASUR anno 2016, i lavori sono terminati in data 24/03/2016;

Premesso quanto sopra:

- Accertato che i lavori sono terminati in tempo utile, giusto Certificato di ultimazione dei lavori del 10/01/2016;
- Vista la relazione sullo stato finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione del 11/07/2016, parte integrante del presente atto con il quale si collaudano i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento a norma antincendio della nuova sede della Direzione Generale ASUR eseguiti dall'impresa SIEM S.R.L. di Ancona in base al contratto stipulato in data 21/01/2016;
- Accertato che l'impresa SIEM S.R.L. di Ancona ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione senza opporre alcuna resistenza;
- Visto lo stato finale dei lavori dell'appalto principale per un importo complessivo pari a € 414'149,74 IVA compresa (€ 408'174,86 IVA compresa per i lavori originali + € 5'974,88 IVA compresa per maggiori lavori di cui alla perizia di variante e assestamento contabile), con il

quale si liquida all'impresa SIEM S.R.L. il credito finale di pari importo a tacitazione di ogni suo diritto ad avere;

- Visto altresì lo stato finale dei lavori assegnati successivamente alla Ditta aggiudicataria previo affidamento diretto (art. 125 comma 8 D. Lgs. 163/2006) pari a € 35'693,37 IVA compresa, con il quale si liquida alla ditta SIEM S.R.L. il credito finale di pari importo a tacitazione di ogni suo diritto ad avere;
- Viste le fatture emesse dall'impresa SIEM S.R.L. di Ancona per la realizzazione dei sopra citati lavori per complessivi € 449'843,11:
 - fattura n. 058/2016/D del 22/08/2016 emessa per la realizzazione dei lavori di cui all'appalto principale di complessivi € 414'149,74 IVA compresa (IVA al 22% pari a € 74'682,74)
 - fattura n. 059/2016/D del 22/08/2016 emessa per l'esecuzione di opere complementari aggiuntive in affidamento diretto art. 125 comma, D. Lgs 163/2006 di complessivi € 35'693,37 IVA compresa (IVA al 22% pari a € 6'436,51);

Considerato che:

- il disposto dell'art. 93, comma 7-bis del Codice (introdotto dalla legge n. 114/2014) il quale prevede che a valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 (stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti), le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione, risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro;
- il successivo comma 7-ter del Codice (aggiunto dalla stessa legge 114/2014) prevede che l'80% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati alla redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori (gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione);

Accertato che le somme destinate al fondo di cui sopra sono state inserite all'interno del quadro economico (redatto nel rispetto dell'art. 16 del D.P.R. 207/2010) del progetto esecutivo dell'opera, approvato dalla Direzione Generale ASUR con determina n. 795/ASURDG del 13/11/2015, si ritiene sulla base del regolamento per la ripartizione del fondo in essere (presso le Aree Vaste) di poter liquidare il saldo relativo all'opera che ammonta a euro 7.575,11;

Visto che il Dirigente Responsabile F.F. dell'Area Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche ASUR in accordo con il R.U.P., ha indicato le spettanze per i soggetti coinvolti nel progetto di manutenzione straordinaria e adeguamento a norma antincendio della nuova sede della Direzione Generale ASUR, come riportato nel report interno di ripartizione degli incentivi agli atti dell'Area Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche ASUR;

Preso atto che il quadro economico del progetto aggiudicato risulta essere il seguente:

Importo Lavori	€ 439'522,58
Oneri per la sicurezza	€ 7'621,70
Totale lordo	€ 447'144,28
Totale somma soggetta a ribasso	€ 292'166,61
Ribasso del 38,531%	€ 112'574,72
Importo netto dei lavori	€ 334'569,56
Somme a disposizione	
Ribasso	€ 112'574,72
Iva risparmiata sui lavori	€ 24'766,24
Imprevisti	€ 19'000,00
Lavori in economia	€ 5'000,00
Rilievi accertamenti indagini	€ 2'000,00
Spese per accertamento di laboratorio e collaudi	€ 2'000,00
Eventuali spese tecniche (CSP – Progettazione)	€ 24'579,24
Incentivo art. 92	€ 7'575,11
Pubblicità	€ 0,00
Ev. CNPAIA	€ 983,14
IVA su Progettazione (CNPAIA inclusa)	€ 5'623,73
IVA sui lavori	€ 78'885,30
Totale somme a disposizione	€ 282'987,68*
Totale importo finanziato	€ 617'557,24

* In determina ASURDG n. 842 del 27/11/2015 è riportato per mero errore la cifra € 282'987,71 anziché 282'987,68 e pertanto il totale finanziato è pari a € 617'557,24 anziché € 617'557,27

Considerato che a chiusura dell'intervento (appalto principale) e la perizia di assestamento contabile a lavori ultimati e collaudati, l'importo dei lavori varia in relazione al seguente nuovo quadro economico:

Importo Lavori	€ 441'348,43
Oneri per la sicurezza	€ 7'168,02
Totale lordo	€ 448'516,45
Totale somma soggetta a ribasso	€ 290'185,47
Ribasso del 38,531%	€ 109'049,45
Importo netto dei lavori	€ 339'467,00
Somme a disposizione	
Ribasso	€ 109'049,45
Iva risparmiata sui lavori	€ 23'990,88
Imprevisti	€ 17'627,83
Lavori in economia	€ 5'000,00
Rilievi accertamenti indagini	€ 2'000,00
Spese per accertamento di laboratorio e collaudi	€ 2'000,00
Eventuali spese tecniche (CSP – Progettazione)	€ 24'579,24
Incentivo art. 92	€ 7'575,11
Pubblicità	€ 0,00
Ev. CNPAIA	€ 983,14
IVA su Progettazione (CNPAIA inclusa)	€ 5'623,73
IVA sui lavori	€ 79'660,86

Totale somme a disposizione	€ 278'090,24
Totale importo finanziato	€ 617'557,24

Accertato che dal raffronto dei due quadri economici risulta un residuo non speso di € 164'646,26 (somme che rimangono a disposizione dell'amministrazione), che parte di detto importo pari a € 35'693,37 IVA compresa è stato utilizzato dall'Amministrazione per lavori aggiuntivi/complementari resisi necessari dopo la chiusura dell'opera principale e affidati dal RUP alla ditta SIEM S.R.L. già esecutrice dei lavori tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D. Lgs 163/2006, e pertanto rimane la somma di € 128.952,89;

Preso atto che il finanziamento dell'appalto principale (compresa variante) e dei lavori in economia tramite affidamento diretto, è da imputarsi al conto economico 0102011001 "Migliorie su beni di terzi" - DIRTECPAT N. 2 SUB 0 del bilancio 2016

Tanto premesso per le ragioni tutte richiamate in istruttoria si sottopone al Direttore Generale ai fini della relativa approvazione il seguente schema di determina:

PROPONE

1. di approvare per le motivazioni espresse o richiamate in narrativa la perizia di variante e assestamento contabile relativa ai lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento a norma antincendio della nuova sede della Direzione Generale ASUR, redatta dal D. L. Ing. Luca Gusella ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D. Lgs. 163/2006, dell'importo di € 4'897,44 , risorsa economica già prevista all'interno del quadro economico redatto per l'esecuzione dell'opera (parte di somme imprevisti);
2. di approvare il quadro di assestamento finale dettagliato nel documento istruttorio;
3. di dichiarare l'ammissibilità del Certificato di regolare esecuzione del 11/07/2016 quale parte integrante del presente atto;
4. di liquidare e pagare alla Ditta SIEM S.R.L. di Ancona la somma complessiva di € 414'149,74 IVA compresa, per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento a norma antincendio della nuova sede della Direzione Generale ASUR (Appalto principale + perizia variante e assestamento finale)
5. di liquidare altresì alla Ditta SIEM S.R.L. di Ancona la complessiva somma di € 35'693,37 IVA compresa relativa alle opere in affidamento diretto art. 125 D. Lgs. 163/2006;
6. di liquidare il saldo del "Fondo per la progettazione e l'innovazione" relativo ai lavori in argomento, al personale addetto alle procedure tecniche e amministrative dell'Area Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche ASUR, dell'importo complessivo di € 7.575,11, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e ss.mm.ii., come riportato nel report interno di ripartizione degli incentivi agli atti dell'Area Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche ASUR;

7. di dare atto che la spesa complessiva stimata derivante dal presente atto, pari a 457.418,22 IVA compresa è da imputarsi al conto economico 0102011001 "Migliorie su beni di terzi" – DIRTECPAT n. 2 sub 0 – del bilancio economico ASUR anno 2016;
8. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'ASUR, ai sensi dell'art. 1, comma 6, L.R. n. 36/2013;
9. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente:
 - a. al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i.;
 - b. al Responsabile Unico del Procedimento, per ogni ulteriore adempimento di competenza;
10. di dare atto, altresì, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "Altre tipologie".

IL REFERENTE DELL'ISTRUTTORIA

(Antonia Marinozzi)



IL DIRIGENTE RESPONSABILE F.F.
DELL'AREA PATRIMONIO, NUOVE OPERE
E ATTIVITA' TECNICHE ASUR

(Ing. Antonella Pignosi)




AREA PATRIMONIO, NUOVE OPERE ED ATTIVITA' TECNICHE ASUR

La sottoscritta attesta la regolarità tecnica del presente atto, ne certifica la conformità alle norme vigenti e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE F.F.
DELL'AREA PATRIMONIO, NUOVE OPERE
E ATTIVITA' TECNICHE ASUR

(Ing. Antonella Pignosi)




I DIRIGENTI AREA CONTABILITA', BILANCIO E FINANZA ED AREA CONTROLLO DI GESTIONE


Si attesta, visto quanto dichiarato dal Dirigente Responsabile F.F. dell'Area Patrimonio Nuove Opere e

Attività Tecniche ASUR, che i costi di cui al presente atto pari a € 457.418,22 (IVA compresa), relativi ai lavori aggiudicati con determina n. 842/ASURDG del 27/11/2015 per € 414.149,74, ai lavori affidati in economia per € 35.693,37 e, infine il fondo per la progettazione e l'innovazione per € 7.575,11, sono compatibili con il budget provvisorio assegnato per l'anno 2016 di cui alla DGRM 124 del 30/12/2015 (DIRTECPAT n. 2 sub 0 del bilancio 2016) .

IL DIRIGENTE
AREA CONTROLLO DI GESTIONE
(Dott.ssa Sonia Piercamilli)



IL DIRIGENTE
AREA CONTABILITÀ,
BILANCIO E FINANZA
(Dott. Luigi Stortini)



- ALLEGATI -

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto è conservata e consultabile in atti presso l'Area Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche ASUR