

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: Riferimenti determina 514/ASURDG del 19/06/2013 - Approvazione variante ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 163/06 – Importo Complessivo € 32.768,21 + IVA.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in allegato alla presente determina quale parte integrante e sostanziale della medesima;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili dell'Area Controllo di Gestione e dell'Area Contabilità, Bilancio e Finanza, circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

ACQUISITI, i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. **DI PRENDERE ATTO E APPROVARE** la perizia di variante in aumento relativa al contratto di fornitura per PET/TC oltre ad opere e prestazioni di servizi accessori presso l'ASUR Marche – Area Vasta 3 di Macerata. (Codice CIG 3994731C4B) affidato con determina 514/ASURDG del 19/06/2013 al RTI costituito dalla ditta SIEMENS spa con sede a Milano in viale Piero e Alberto Pirelli n° 10 (Partita IVA n. 00751160151) e dalla ditta MORVIDUCCI srl con sede in Roma, Via Stresa n° 133/135 codice fiscale, (Partita I.V.A. 05690581003) per le motivazioni, secondo le circostanze e sulla base dei presupposti di legittimità e di merito indicati nel documento istruttorio comprensivo degli allegati al presente atto;
2. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva derivante dalla richiamata variante comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 32.768,21 (circa 1,85%) oltre IVA (10%);
3. **DI APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione allegato alla presente (Allegato n. 7), parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dell'appalto comprensivo della variante in aumento di cui al punto 3 del dispositivo, risulterà pari a € 1.791.248,38 come riportato nell'Allegato 4: *Quadro economico di raffronto – Consuntivo*;
5. **DI DARE MANDATO** al responsabile del procedimento di procedere alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione, secondo quanto regolamentato all'art. 311 del DPR 207/2010;
6. **DI DARE ATTO** che la spesa complessiva derivante dalla presente determina, quantificata in € 32.768,21 oltre IVA (36.045,03 IVA inclusa) sarà imputata al conto economico n. 01.02.02.08.01 "Immobilizzazioni Materiali in corso e acconti" e sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l'anno 2018;

7. **DI DARE ATTO** che il presente atto:

- non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informativo, ai sensi dell'art. 1, comma 6 della legge Regionale n. 36/2013;
- non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 così come modificato dalla Legge Regionale n. 36/2013;
- ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiveb Salute, rientra nei casi "altre tipologie":

8. **DI TRASMETTERE** il presente atto:

- al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996;
- al Servizio Controllo di Gestione presso l'Area Vasta 3 per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge;
- al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Ing. Fulvia Dini, dell'Area Patrimonio e Nuove Opere A.S.U.R.;
- al Responsabile Unico del Procedimento dell'UOC Acquisti e Logistica dell'Area Vasta 3 di Macerata.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alessandro Marini



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Pierluigi Gigliucci



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Nadia Storti



La presente determina consta di n. 80 pagine di cui n. 73 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 3 MACERATA)

□ **Normativa di riferimento:**

- Legge Regionale n. 13/2003 s.i.m. “*Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale*”;
- D. Lgs. n.163/2006 “ *Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”;
- D. P. R. n. 207/2010 “*Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n. 163/2006*”;

□ **Motivazione:**

Con determina n. 142/ASURDG del 22/02/2012 è stato autorizzata ed approvata la documentazione di gara relativa alla procedura ristretta per la fornitura di sistemi PET/TC oltre ad opere e prestazioni di servizi accessori per un importo quantificato presuntivamente in € 1.798.000,00 + IVA.

Al punto 4 del dispositivo della citata determina si stabiliva che, secondo quanto espressamente indicato nel bando integrale di gara, la Stazione Appaltante si riservava l’opportunità di prefigurare, a titolo di opzione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la possibilità di acquisto di ulteriore quantitativo delle medesime forniture per la stessa o altre Aree Vaste dell’ASUR Marche entro 36 mesi successivi alla stipula del contratto di fornitura, e per un importo massimo di €. 3.300.000,00 (Iva esclusa).

Con successiva determina n. 514/ASURDG del 2013, in esito alla procedura di gara, è stato disposto di aggiudicare in via definitiva la fornitura del sistema PET/TC oltre ad opere e prestazioni di servizi accessori, alla ditta Siemens SpA, mandataria di un costituendo raggruppamento temporaneo con la ditta Morviducci Srl che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa, al costo complessivo di € 1.768.480,17 + IVA.

In esito alla sopra citata determina ed alla successiva stipula contrattuale intervenuta tra le parti in data 28/10/2013, il predetto RTI ha assicurato l’installazione e la fornitura della PET/TC procedendo successivamente ad assumere i lavori di cui al punto D del sottostante quadro economico di aggiudicazione (per un valore di €. 260.479,77 oltre a “ .. *Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso* ..” quantificati in € 10.000,00 per totale pari a € 270.479,77);

A –DISPOSITIVI MEDICI COMPONENTI IL SISTEMA OGGETTO DI RICHIESTA			
Codice CND/D.M.	Descrizione/dettaglio/codice/produttore/Dispositivo	Q.tà	Costo totale in euro (esclusa I.V.A.)
CND Z11020301	Biograph mCT40 - Biograph mCT TrueV Option - Sorgenti di Calibrazione per Biograph mCT - ultraHD-PET Option	1	1.236.990,00
DM 284868	CT SAFIRE (AWP) - mCT - NEMA PET Self-test - mCT <i>Codice: 10248473 Produttore: Siemens AG</i>		
CND Z11069080	syngo MultiModality Workplace	1	85.000,00
DM 37179	Oncology Engine Advanced PET.CT		
	syngo TrueD RT Structure Creation		
	Dynamic Analysis option		
	Neurology Engine Advanced PET.CT		
	syngo MI Viewing <i>Codice: 14415265 Produttore: Siemens AG</i>		
CND Z119010	Laser Gammex mod A3000A	1	20.220,00
DM: 115136	<i>Codice: 292907/R Produttore: Gammex Inc.</i>		
	TOTALE A		1.342.210,00

B -DISPOSITIVI NON MEDICI COMPONENTI IL SISTEMA OGGETTO DI RICHIESTA (esempio: sistemi di controllo dei dispositivi -se richiesti, sistemi per il controllo di qualità -se richiesti, ecc.)			
	Descrizione/dettaglio/codice/produttore/Dispositivo	Q.tà	Costo totale in euro (esclusa I.V.A.)
	STAMPANTE LASER Xerox Phaser ColorQube™ 8570		
	Codice xp8570 Produttore Xerox	1	610,4
	Scanner a superficie piana HP Scanjet 8270 Scansione rapida di documenti fino a 25 ppm, caricamento fino a 50 pagine		
	Codice sj8270 Produttore HP	1	640
	Sistema di monitoraggio ambientale a 5 punti SISTEMA DI MONITORAGGIO RADIOLOGICO TALETE 5008/5016		
	Codice th5008/5016 Produttore Else	1	10 000,00
	Licenza Software OLINDA EXM® (Organ Level Internal Dose Assessment EXponential Modeling)		
	Codice IT25W Produttore Vanderbilt University	1	640
	Pastapreparati schermato e ventilato, a due porte con interlock Mod. PTT/V-MI J50/5		
	Codice PTT/V-MI 350/5 Produttore TemaSinergie	1	19 000,00
	TOTALE B		30.890,40
C - SERVIZI			
	Attività di formazione all'utilizzo dei dispositivi oggetto della fornitura (se a titolo oneroso)		5 000,00
	Assistenza tecnica di tipo Tutto Compreso per un anno		119 900,00
	TOTALE C		124.900,00
D - VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OPERE INSTALLAZIONE -esclusa I.V.A.			
	Computo metrico estimativo area diagnostica PET/TC		71 885,40
	Computo metrico estimativo area preparazione radiofarmaci		188 594,37
	TOTALE D		260.479,77
E -VALORE ECONOMICO COMPLESSIVO FORNITURA / SERVIZI/LAVORI (OGGETTO DI COMPARAZIONE ECONOMICA), al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			
	Totale componenti A - DISPOSITIVI MEDICI		1 342 210,00
	Totale componenti B - DISPOSITIVI NON MEDICI		30 890,40
	Totale componenti C - SERVIZI		124 900,00
	Totale D -COMPUTO METRICO ESTIMATIVO		260 479,77
	Totale in euro (esclusa Iva)		1.758.480,17
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e quantificati dall'Amministrazione appaltante nel progetto preliminare in € 10 000,00		10 000,00
	Totale in euro comprensivi dei costi della sicurezza (esclusa Iva)		1.768.480,17

Nel corso dell'esecuzione del contratto, si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 114 ("Varianti in corso d'opera") del D.Lgs. n. 163/2006 e ai sensi dell'art. 311 del DPR 207/2010 ("Varianti introdotte dalla stazione appaltante in corso di esecuzione di contratti di forniture di beni e servizi"), consistente in variazioni ai lavori di cui al punto D citato sopra, e pertanto redatta in conformità all'art. 132 ("Varianti in corso d'opera") del D. Lgs.163/2006 e ss.mm.ii., con quantità di lavori in variante rispetto a quelli inizialmente previsti non eccedenti il quinto del prezzo complessivo del Computo Metrico Estimativo (12,58%) e quindi di importo notevolmente inferiore a 20% dell'importo contrattuale dell'appalto in oggetto (1,85%), nel rispetto quindi anche di quanto previsto dall'art. 311 comma 4 del DPR 207/2010;

La variante viene redatta, per quanto sopra esposto, per lavorazioni rientranti nelle seguenti casistiche normative:

1. lavori in variante di cui all'art. 132, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 163/2006, rientranti nell'ambito dell'art. 311 comma 2 lett. a) del DPR 207/2010 per quanto riguarda il contratto ("per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari"), per un importo totale pari a € 14.527,83 (Iva Esclusa);
2. lavori ("varianti non varianti") rientranti nell'ambito dell'art.132, comma 3, primo periodo del D.Lgs. 163/2006 per un importo totale pari a € - 155,51 (Iva Esclusa);
3. lavori in variante di cui all'art. 132, comma 3, secondo periodo del D. Lgs. 163/2006, rientranti nell'ambito dell'art. 311 comma 3 del DPR 207/2010 per quanto riguarda il contratto ("finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione della prestazione") per un importo totale pari a € 18.395,89 (Iva Esclusa).

La perizia di variante e suppletiva è composta dai seguenti elaborati, allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso (salvo le tavole di cui all'allegato 4 che, per la loro mole, sono conservate e consultabili presso l'U.O. del R.U.P.) :

Perizia suppletiva per aggiunte al progetto **Relazione Tecnica**;

Allegato 1: Computo metrico estimativo opere aggiuntive - Morviducci Srl;

Allegato 2: Quadro Comparativo di raffronto Appalto – D.L.;

Allegato 3: Quadro Economico di raffronto – Consuntivo;

Allegati 4: Tavole progettuali di raffronto tra opere previste in progetto esecutivo validato e opere aggiuntive e/o in variante:

Progetto esecutivo validato:

- Tav.3
- Tav.5
- Tav.13

Progetto di variante:

- Tav.3
- Tav.5
- Tav.13
- Tav.13A

Allegato 5: Analisi Nuovi prezzi;

Allegato 6: Cronoprogramma lavori

Si da atto che:

- nell'ambito del contratto in oggetto non risultano essere state effettuate altre varianti con incremento dell'importo contrattuale;
- le variazioni proposte non apportano modifiche sostanziali alla fornitura aggiudicata;
- l'importo complessivo della variante è inferiore al quinto del prezzo complessivo previsto da contratto, ai sensi dell'art. 311, comma 4 del D.P.R.207/2010.

Tenuto conto di quanto sopra espresso l'importo complessivo del contratto in esito alla variante in aumento, risulta pari ad un importo complessivo di € 1.791.248,38 come anche dettagliato nell'Allegato 4: *Quadro economico di raffronto – Consuntivo*.

Ai fini dell'impegno di spesa, si assume l'IVA al 10% riservandosi di verificare, prima dell'emissione della relativa fattura, l'applicabilità di imposte ridotte nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

Esito dell'istruttoria

DATO ATTO, rispettivamente, del percorso istruttorio sopra descritto e di ogni altra circostanza di legittimità e di merito esplicitata nel presente documento istruttorio, che costituisce presupposto della presente proposta di determina, sottoscritta dal Dirigente e dal Responsabile del Procedimento.

ATTESTATA da parte del proponente la conformità del citato percorso istruttorio e della presente proposta di determina alle normative vigenti in materia di appalti e la regolarità procedurale della presente proposta di determina in ordine alle modalità operative adottate dal vigente sistema Azienda Sanitaria Unica Regionale / Aree Vaste Territoriali / sedi operative.

POSTO IN EVIDENZA ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente documento istruttorio.

SI PROPONE

al Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unico Regionale della Marche l'adozione del seguente schema di determina:

- DI PRENDERE ATTO E APPROVARE** la perizia di variante in aumento relativa al contratto di fornitura per PET/TC oltre ad opere e prestazioni di servizi accessori presso l'ASUR Marche – Area Vasta 3 di Macerata. (Codice CIG 3994731C4B) affidato con determina 514/ASURDG del 19/06/2013 al RTI costituito dalla ditta SIEMENS spa con sede a Milano in viale Piero e Alberto Pirelli n° 10 (Partita IVA n. 00751160151) e dalla ditta MORVIDUCCI srl con sede in Roma, Via Stresa n° 133/135 codice fiscale, (Partita I.V.A. 05690581003) per le motivazioni, secondo le circostanze e sulla base dei presupposti di legittimità e di merito indicati nel documento istruttorio comprensivo degli allegati al presente atto;
- DI DARE ATTO** che la spesa complessiva derivante dalla richiamata variante comporta un aumento dell'importo contrattuale pari a € 32.768,21 (circa 1,85%) oltre IVA (10%);
- DI APPROVARE** lo schema di atto di sottomissione allegato alla presente (Allegato n. 7), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dell'appalto comprensivo della variante in aumento di cui al punto 3 del dispositivo, risulterà pari a € 1.791.248,38 come riportato nell'Allegato 4: *Quadro economico di raffronto – Consuntivo*;
- DI DARE MANDATO** al responsabile del procedimento di procedere alla sottoscrizione dell'atto di sottomissione, secondo quanto regolamentato all'art. 311 del DPR 207/2010;
- DI DARE ATTO** che la spesa complessiva derivante dalla presente determina, quantificata in € 32.768,21 oltre IVA (36.045,03 IVA inclusa) sarà imputata al conto economico n. 01.02.02.08.01 "Immobilizzazioni Materiali in corso e acconti" e sarà coerente ed economicamente compatibile con il budget degli investimenti con fondi correnti che verrà assegnato per l'anno 2018;
- DI DARE ATTO** che il presente atto:
 - non è sottoposto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informativo, ai sensi dell'art. 1, comma 6 della legge Regionale n. 36/2013;
 - non è sottoposto a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 così come modificato dalla Legge Regionale n. 36/2013;
 - ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, rientra nei casi "altre tipologie";
- DI TRASMETTERE** il presente atto:
 - al Collegio Sindacale, per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/1996;
 - al Servizio Controllo di Gestione presso l'Area Vasta 3 per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo anche ai sensi art. 26 della Legge 23/12/99 n. 488 come modificato dal D.L. 12/7/2004 n. 168 convertito in Legge;
 - al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, Ing. Fulvia Dini, dell'Area Patrimonio e Nuove Opere A.S.U.R.;
 - al Responsabile Unico del Procedimento dell'UOC Acquisti e Logistica dell'Area Vasta 3 di Macerata.

Il Responsabile Unico del procedimento
Dott. Massimiliano Carpinetti



