

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Lavori di adeguamento impianto elettrico e trasmissione dati nonché piccoli lavori di manutenzione edile dei locali in Via Don Antonio Gioia, 2 – Ancona – Approvazione perizia di variante e suppletiva dei piani III e IV fuori terra.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore di lavori, di cui all'incarico assegnato con determina n. 661 ASURDG/2016, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/206 relativa all'esecuzione dei lavori di adeguamento impianto elettrico e trasmissione dati nonché piccoli lavori di manutenzione edile dei locali in via don Antonio Gioia, 2 – Ancona, riguardante i piani III e IV fuori terra, approvati con determina n. 763ASURDG/2016;
2. di prendere atto che la richiamata perizia di variante e suppletiva dell'importo di € 102.911,57 (iva inclusa e spese tecniche lorde), trova copertura nel quadro economico di progetto già autorizzato con determina n. 763ASURDG/2016 pari a € 242.100,23 (iva compresa) e sarà imputato al conto economico n. 0102010501 "immobilizzazioni immateriali in corso e acconti" - autorizzazione DIRTECPAT 2017 n. 9 sub 0 , ripartita in:
 - € 22.799,18 (lorde -differenza riga S) per le spese tecniche aggiuntive
 - € 80.112,39 (iva inclusa- differenza righe N e R) per l'esecuzione dei lavori oggetto di perizia di variante e suppletiva
3. di approvare il nuovo quadro economico di progetto, riportato nel documento istruttorio;

4. di prendere atto che nell'ambito del contratto di fornitura dei lavori affidati con determina n. 114ASURDG/2016, la presente perizia di variante ridefinisce l'importo contrattuale da € 96.082,67 a € 161.748,58 (al netto dell'iva e del ribasso d'asta);
5. di prendere atto che nell'ambito del contratto di progettazione e DL affidato con determina n. 661ASURDG/2016, la presente perizia di variante ridefinisce l'importo contrattuale da € 16.609,84 a € 34.678,94 (al netto di CNPAIA 4% e IVA 22%);
6. di approvare lo scheda di contratto aggiuntivo associato alla presente variante e delegare il RUP alla sottoscrizione dello stesso;
7. di dare mandato al RUP di comunicare la variante approvata con il presente atto entro 30 giorni all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 106 del DLgs 50/2016 e smi;
8. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'ASUR, ai sensi dell'art.1, comma 6 L.R. n. 36/2013;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i.;
10. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/08 come modificata dalla DGR n. 1670/12, che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato Attiweb - decreti;
11. di dare atto, altresì, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott. Pierluigi Spallone)



IL DIRETTORE SANITARIO

(Dr.ssa Nadia Storti)



IL DIRETTORE GENERALE

(Dr. Alessandro Marini)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE

RICHIAMATE le seguenti normative in materia di lavori pubblici:

- Legge Regionale n. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale e s. m. i.;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207;
- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 e smi

Premesso che:

- con determina n. 661 ASURDG del 28/10/2016 è stato aggiudicato al raggruppamento di professionisti RTP Via Rismondo 15 l'incarico di progettazione esecutiva e direzione lavori, per l'adeguamento impianto elettrico e trasmissione dati nonché piccoli lavori di manutenzione edile dei locali ai piani I e II sotto strada e III e IV fuori terra siti in Via Don Antonio Gioia, 2 Ancona – CIG 67778266F3 per un importo complessivo pari a € 16.609,84, in cui vanno aggiunti € 664,39 per CNPAIA 4% e € 3.800,24 per IVA al 22%, complessivamente di € 21.074,56;
- con nota prot. n. 32983 del 18/11/2016 RTP Via Rismondo 15 ha consegnato la progettazione esecutiva del primo stralcio dei lavori in oggetto riguardante i piani III e IV fuori terra;
- con verbale del 22/11/2016, agli atti, il RUP ha comunicato al progettista la necessità di revisionare la progettazione dell'impianto trasmissione dati sulla base di un interlocuzione intervenuta con l'Area Sistemi Informativi aziendali ASUR (SIA). Stante la necessità di avviare e completare le opere, tale sezione veniva stralciata e subordinata all'acquisizione di ulteriori dettagli tecnici sulle necessità presenti da parte del SIA, riservandosi di realizzarlo con altro specifico affidamento garantendo comunque l'esecuzione contemporanea dell'installazione impiantistica;
- con verbale del 29/11/2016, agli atti, il Responsabile del Procedimento in contraddittorio con il progettista ha quindi verificato e validato il progetto esecutivo relativo al primo stralcio dei lavori in oggetto riguardante i piani III e IV fuori terra, presentato dal richiamato raggruppamento, con esclusione dell'impianto di trasmissione dati per le motivazioni richiamate al precedente punto;
- con determina n. 763 ASURDG del 15/12/2016 è stato approvato il primo stralcio del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento impianto elettrico nonché piccoli lavori di manutenzione edile dei locali in Via Don Antonio Gioia, 2 Ancona, relativamente ai piani III e IV fuori terra, di cui al richiamato affidamento, redatto dalla RTP Via Rismondo 15, come dal quadro economico di seguito:

QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE		
Lavori al terzo e quarto piano fuori terra		
LAVORI		QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO
A	Importo lavori	148.703,96
B	Oneri speciali di sicurezza non assoggettabili a ribasso	1.269,05
C	Totale dei lavori	149.973,01

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO
D	Impianto dati e apparati attivi (switch)	21.547,40
E	Oneri per facchinaggio materiali presenti all'interno dei locali (IVA compresa)	5.000,00
F	IVA (22%)(su C+D)	37.734,49
G	Spese tecniche (CNPAIA 4% e IVA 22%),	14.174,76
H	Incentivi per la progettazione	4.474,90
I	Imprevisti ed arrotondamento	9.195,67
L	Somme a disposizione	92.127,22
M	Totale complessivo progettuale	242.100,23

- con determina n. 114 ASURDG del 07/03/2017 è stata aggiudicata in via definitiva all'impresa Consorzio Stabile CSI di Ancona, l'esecuzione dei lavori di manutenzione, limitatamente ai piani III e IV fuori terra, per un importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 36,24%, di Euro 96.082,69+iva=117.220,88 (si tenga presente che per mero errore materiale la determina n. 114 riporta il valore di euro 118.015,04);
- con nota n. 7492 del 07/03/2017 il R.U.P. ha disposto la consegna dei lavori in oggetto sotto le riserve di Legge;
- la formale consegna dei lavori è stata effettuata in data 24/03/2017;

Preso atto che nel corso dei lavori è emersa la necessità di eseguire ulteriori lavori correlati al progetto appaltato, nei locali di via Don Gioia, 2 piani 3° e 4° consistenti in:

1. Predisposizione dell'impianto centralizzato di climatizzazione e piccoli lavori meccanici.
Sia il progetto definitivo che l'esecutivo non prevedevano opere riguardanti l'impianto di riscaldamento e raffrescamento. Durante il corso dei lavori si è riscontrato che l'impianto esistente non risultava a norma per la presenza di gas nocivi alla salute pubblica, per cui è stato necessario

progettarlo ex novo, congiuntamente alle opere previste in cantiere interoperabili con lo stesso, rendendo pertanto opportuna e conveniente in termini di costi-benefici la sua contemporanea attuazione. Si è esclusa l'unità centrale di refrigerazione realizzabile anche separatamente.

2. Impianto trasmissione dati.

In merito alla decisione assunta con verbale del 22/11/2016, agli atti e richiamato in premessa, si è preso atto della trasmissione, in data 16/05/2017, da parte del SIA delle principali caratteristiche tecnico-funzionali dell'impianto di trasmissione dati. In ragione dello stato di avanzamento del cantiere nonché della prevista conclusione dello stesso fissata per il 21 agosto, con verbale del 30/05/2017 agli atti, il RUP ha dato mandato al progettista di revisionare il progetto della trasmissione dati sulla base delle indicazioni trasmesse, e al DL di avviare l'iter di affidamento dell'esecuzione delle sole opere di distribuzione della rete dati, solidale all'impianto di distribuzione elettrica, alla stessa impresa C.S.I. quale modifica al contratto esistente; pertanto a meno della fornitura degli apparati attivi (switch), che sarebbero stati acquisiti dall'ASUR Marche tramite procedura MEPA e diversa copertura finanziaria.

3. Modifica, quale miglioria, dei corpi illuminanti sia in termini di tecnologia che di numero;

4. Piccole modifiche alla distribuzione interna degli uffici n. 7 e 14 del P. 3°.

Le richiamate lavorazioni, con effetto su entrambi i contratti affidati singolarmente di progettazione ed esecuzione, sono riconducibili a varianti contrattuali disciplinate dall'art. 106, comma 1, lettere b) e c) D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50.

In particolare per quanto riguarda il contratto di esecuzione dei lavori, i richiamati interventi aggiuntivi risultano riconducibili a:

- lettera c per il richiamato punto 1 per un importo suppletivo, ribassato come da offerta di gara, pari a € 32.845,08 (escluso IVA) comportando una variazione percentuale all'importo contrattuale pari al 34,18%;
- lettera b per i richiamati punti 2,3,4 per un importo suppletivo, ribassato come da offerta di gara, pari a € 32.820,81 (Iva esclusa) comportando una variazione percentuale pari al 34,16%.

In alternativa infatti il cambiamento del contrante risultava impraticabile per la salvaguardia del rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale e che avrebbe quale conseguenza notevoli disguidi e una consistente dilatazione dei tempi di esecuzione non coerenti con l'urgenza di avere la disponibilità ed occupare i locali da parte del personale A.S.U.R., come disposto dall'ASUR con determina n. 114 ASURDG/2017.

In tal senso il Direttore Lavori ha consegnato in data 27/10/2017, specifica perizia di variante, approvata dal RUP, rideterminando gli importi associati alle lavorazioni da attuarsi nell'area di intervento, come dettagliato nel prospetto riportato di seguito:

LAVORI complessivi

	<i>Descrizione voci</i>	<i>Importo lordo senza ribasso</i>
A	OG1 Opere edili (oneri per la sicurezza compresi)	€ 91.674,82
B	OS30 Impianti elettrici (oneri per la sicurezza compresi)	€ 43.866,26
C	OG11 - OS30 Impianto trasmissione dati (oneri per la sicurezza compresi)	€ 31.647,23
D	OG11 - OS28 Predisposizione impianto climatizzazione – distribuzione (oneri per la sicurezza compresi)	€ 27.881,14

	Descrizione voci	Importo lordo senza ribasso
E	OG11 - OS28 Predisposizione impianto climatizzazione -terminali (oneri per la sicurezza compresi)	€ 23.632,47
F	OG1 - OS30 Lavori edili ed elettrici (oneri per la sicurezza compresi)	€ 30.853,30
G	Lavori in economia (oneri per la sicurezza compresi)	€ 3.140,40
H	Totale dei lavori (senza ribasso di gara)	€ 252.695,62
	Descrizione voci	Importo
I	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.738,00
L	Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza	€ 250.957,62
M	Ribasso d'asta (36.24%)	- € 90.947,04
N	Importo netto dei lavori complessivi (applicazione ribasso di gara) €	€ 161.748,58
	Importo contratto originale esecuzione lavori €	€ 96.082,69
	Importo perizia di variante contratto esecuzione lavori €	€ 65.665,89

Rilevato altresì che nel corso dei lavori si è ravvisata la necessità di procedere con ulteriori progettazioni di lavorazioni, strettamente correlate alla realizzazione dei lavori affidati e realizzati presso il III e IV piano, seppur non necessariamente da attuarsi contemporaneamente agli stessi come riportato nel seguente dettaglio:

- Sostituzione dei vetri degli infissi delle finestre di piani III e IV e realizzazione tramezzature con pareti vetrate al piano IV per l'importo delle spese tecniche al netto della cassa previdenziale, dell'iva e del ribasso del 56.20% di cui alla determina di aggiudicazione n. 661 ASURDG del 28/10/2016 di Euro 4.079,00 pari a € 5.175,43 compresa CNPAIA 4% e IVA 22%, per il soddisfacimento delle esigenze dei futuri utilizzatori degli uffici del piano IV.

In esito alle necessità complessivamente riscontrate di progettazione di variante e suppletive, stante i presupposti di legittimità, in accordo con la Direzione ASUR permanendo la necessità di mettere in servizio il III e IV piano, il RUP ha dato mandato alla società di progettazione di elaborare tutta la documentazione progettuale associata agli interventi supplementari sopra descritti. Congiuntamente ha proceduto alla rideterminazione della parcella applicando le medesime condizioni di sconto aggiudicate nell'ambito del contratto principale determinando un nuovo importo contrattuale complessivo pari a € 36.973,94 (compresa CNPAIA 4% e IVA 22%) riportato nel prospetto di seguito.

Visti gli atti tecnico-economici relativi alla perizia di variante e suppletiva redatta dal sopraccitato Direttore dei lavori, comprendente:

- Realizzazione dell'impianto di climatizzazione e nuova rete di adduzione acqua dei piani 3° e 4°:
 - T01 – Impianti meccanici – schema planimetrico;
 - TSF – Schema funzionale impianto di condizionamento;
 - E01 – Impianti elettrici – Schema planimetrico;
 - ESU – Schema elettrico unifilare;

- Impianto di trasmissione dati dei piani 3° e 4° nonché piccoli lavori sala server piano terra di via Oberdan:
 - ID1 – Progetto esecutivo piano terzo e quarto – Distribuzione prese dati;
 - ID2 - Progetto esecutivo piano terzo e quarto – Distribuzione canali;
- Relazione illustrativa della perizia di variante e suppletiva;
- Computo metrico complessivo della perizia di variante e suppletiva;
- Quadro comparativo di raffronto;
- Quadro economico generale della perizia di variante e suppletiva;
- Atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa appaltatrice.

Verificato che tali variazioni non modificano in maniera sostanziale l'impostazione del progetto e la sua generale funzionalità;

Atteso che le opere suppletive apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, sono finalizzate al miglioramento dell'opera, alla sua finalità e alla migliore fruizione dei locali da parte degli addetti che li andranno ad occupare;

Preso atto altresì che le Parti interessate hanno accettato di eseguire le nuove attività ed opere della perizia di variante e suppletiva agli stessi patti e condizioni di cui al contratto affidato, sottoscrivendo l'atto di sottomissione, all'uopo predisposto, in atti depositato e di procedere quindi alla sottoscrizione dell'atto integrativo contrattuale in esito all'adozione del presente provvedimento;

Accertato che con la presente perizia di variante e suppletiva, l'importo complessivo del quadro economico progettuale riportato in premessa, pari a € 242 100.23, risulta invariato e trovare copertura nell'ambito della prenotazione assunta dall'ASUR Marche con determina n. 763 ASUR/2016, secondo il seguente nuovo quadro economico progettuale:

NUOVO QUADRO ECONOMICO PROGETUALE
Lavori III e IV piano via Don Gioia

LAVORI complessivi

	<i>Descrizione voci</i>	<i>Importi economici aggiudicazione</i>	<i>Importi economici con perizia variante e suppletiva</i>
A	OGI Opere edili (oneri per la sicurezza compresi)		€ 91.674,82
B	OS30 Impianti elettrici (oneri per la sicurezza compresi)		€ 43.866,26
C	OG11 - OS30 Impianto trasmissione dati (oneri per la sicurezza compresi)		€ 31.647,23
D	OG11 - OS28 Predisposizione impianto climatizzazione – distribuzione (oneri per la sicurezza compresi)		€ 27.881,14
E	OG11 - OS28 Predisposizione impianto climatizzazione -terminali (oneri per la sicurezza compresi)		€ 23.632,47

	Descrizione voci	Importi economici aggiudicazione	Importi economici con perizia variante e supplementare
F	OGI - OS30 Lavori edili ed elettrici (oneri per la sicurezza compresi)		€ 30.853,30
G	Lavori in economia (oneri per la sicurezza compresi)		€ 3.140,40
H	Totale dei lavori (senza ribasso)	€ 149.973,01	€ 252.695,62
I	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.269,05	€ 1.738,00
L	Importo lavori al netto degli oneri per la sicurezza	€ 148.704,96	€ 250.957,62
M	Ribasso d'asta (36,24%)	- € 53.890,32	- € 90.947,04
N	Importo netto dei lavori complessivi (applicazione ribasso di gara) €	€ 96.082,69	€ 161.748,58
O	Importo perizia di variante e supplementare contratto lavori €		€ 65.665,89
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	Descrizione voci	Importi economici aggiudicazione	Importi economici con perizia variante e supplementare
P	Impianto dati e apparati (switch) iva compresa	€ 26.287,83	
Q	Oneri facchinaggio (iva compresa)	€ 5.000,00	
R	Iva (22%) su N	€ 21.138,19	€ 35.584,69
S	Spese tecniche al netto del ribasso 56.20% (compresa CNPAIA 4% e IVA 22%) (di cui € 14.856,77 CNAPAIA e IVA comprese relativi ai piani III e IV fuori terra, già liquidati con fatture elettroniche 2/PA-2017 del 11.09.2017 e 3/PA-2017 del 11.09.2017)	€ 14.174,76	€ 36.973,94
T	Incentivi per la progettazione	€ 4.474,90	€ 4.474,90
U	Imprevisti e arrotondamenti	€ 9.195,68	€ 3.318,12
V	Recupero ribasso e iva su ribasso	€ 65.746,18	
	Importo totale somme a disposizione	€ 146.017,54	€ 80.351,65
	Importo Totale compresa a perizia	€ 242.100,23	€ 242.100,23

Visto il quadro economico generale;

Preso atto che la spesa derivante dalla presente perizia di variante e suppletiva, complessivamente di € 102.911,57 (iva inclusa e spese tecniche lorde) trova copertura all'interno del quadro economico di progetto approvato con determina n. 763ASUR/2016 pari a € 242.100,23 (iva compresa) - autorizzazione DIRTECPAT 2017 n. 9 sub 0, associata secondo quanto riportato nel precedente quadro economico:

- € 22.799,18 (lorde -differenza riga S) per le spese tecniche aggiuntive
- € 80.112,39 (iva inclusa- differenza righe N e R) per l'esecuzione dei lavori oggetto di perizia di variante e suppletiva

Atteso che nell'ambito della richiamata prenotazione DIRTECPAT 2017 n. 9 sub 0 gli unici impegni assunti sono stati quelli associati all'affidamento dell'esecuzione dei lavori aggiudicati con determina n. 114 ASUR/ 2017, pari a € 117.220,88 (iva inclusa)*.

**si tenga presente che per mero errore materiale la determina n. 114 ASUR/2016 riporta il valore di € 118.015,04*

Si attesta che gli importi da assumersi con il presente atto pari a €102.911,57 lordi, sono imputati al conto economico n. 0102010501 "immobilizzazioni immateriali in corso e acconti" della contabilità generale e trova copertura nel quadro economico già autorizzato con determina n. 763ASUR/2016 (autorizzazione DIRTECPAT 2017 n. 9 sub 0).

Atteso che il sottoscritto responsabile del procedimento proponente dichiara oltre la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento nonché la sua regolarità tecnica;

Premesso quanto sopra;

SI PROPONE

Che il Direttore Generale determini:

1. di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore di lavori, di cui all'incarico assegnato con determina n. 661 ASURDG/2016, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/206 relativa all'esecuzione dei lavori di adeguamento impianto elettrico e trasmissione dati nonché piccoli lavori di manutenzione edile dei locali in via don Antonio Gioia, 2 – Ancona, riguardante i piani III e IV fuori terra, approvati con determina n. 763ASURDG/2016;
2. di prendere atto che la richiamata perizia di variante e suppletiva dell'importo di € 102.911,57 (iva inclusa e spese tecniche lorde), trova copertura nel quadro economico di progetto già autorizzato con determina n. 763ASURDG /2016 pari a € 242.100,23 (iva compresa) e sarà imputato al conto economico n. 0102010501 "immobilizzazioni immateriali in corso e acconti" - autorizzazione DIRTECPAT 2017 n. 9 sub 0 , ripartita in:
 - € 22.799,18 (lorde -differenza riga S) per le spese tecniche aggiuntive
 - € 80.112,39 (iva inclusa- differenza righe N e R) per l'esecuzione dei lavori oggetto di perizia di variante e suppletiva
3. di approvare il nuovo quadro economico di progetto, riportato nel documento istruttorio;
4. di prendere atto che nell'ambito del contratto di fornitura dei lavori affidati con determina n. 114ASURDG/2016, la presente perizia di variante ridefinisce l'importo contrattuale da € 96.082,67 in € 161.748,58 (al netto dell'iva e del ribasso d'asta);
5. di prendere atto che nell'ambito del contratto di progettazione e DL affidato con determina n. 661ASURDG/2016, la presente perizia di variante ridefinisce l'importo contrattuale da € 16.609,84 a € 34.678,94 (al netto di CNPAIA 4% e IVA 22%);

6. di approvare lo scheda di contratto aggiuntivo associato alla presente variante e delegare il RUP alla sottoscrizione dello stesso;
7. di dare mandato al RUP di comunicare la variante approvata con il presente atto entro 30 giorni all'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 106 del DLgs 50/2016 e smi;
8. di dichiarare che il presente atto non è soggetto a controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'ASUR, ai sensi dell'art.1, comma 6 L.R. n. 36/2013;
9. di trasmettere copia del presente provvedimento al Collegio sindacale a norma dell'art. 17 della L. R. 26/96 e s.m.i.;
10. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto ad attività di verifica da parte dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici, ai sensi della DGR n. 902/08 come modificata dalla DGR n. 1670/12, che accederà al presente provvedimento unicamente mediante il sistema informativo integrato Attiweb - decreti;
11. di dare atto, altresì, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi "altre tipologie".

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Andrea Alfieri)

AREA PATRIMONIO, NUOVE OPERE ED ATTIVITA' TECNICHE ASUR


La sottoscritta attesta la regolarità tecnica del presente atto, ne certifica la conformità alle norme vigenti e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE F.F.
DELL'AREA PATRIMONIO, NUOVE OPERE
E ATTIVITA' TECNICHE ASUR
(Ing. Antonella Pianosi)

I RESPONSABILI DIRIGENTI DEL CONTROLLO DI GESTIONE, DELLA CONTABILITÀ E BILANCIO

Visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento, i sottoscritti attestano che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto, pari a € 102.911,57, trovano copertura nel quadro economico di progetto già autorizzato con determina n. 763 ASURDG/2016 e sono imputati al conto economico n. 0102010501 "immobilizzazioni immateriali in corso e acconti" della contabilità generale (Prenotazione DIRTECPAT 2017 n. 9 sub 0).

Il Responsabile del Controllo di Gestione
(Dott.ssa Sonia Piercamilli)



Il Responsabile del Bilancio
(Dott. Luigi Stortini)



- ALLEGATI -

Allegati, depositati agli atti presso l'ufficio proponente:

- Realizzazione dell'impianto di climatizzazione e nuova rete di adduzione acqua dei piani 3° e 4°:
 - T01 – Impianti meccanici – schema planimetrico;
 - TSF – Schema funzionale impianto di condizionamento;
 - E01 – Impianti elettrici – Schema planimetrico;
 - ESU – Schema elettrico unifilare;
- Impianto di trasmissione dati dei piani 3° e 4° nonché piccoli lavori sala server piano terra di via Oberdan:
 - ID1 – Progetto esecutivo piano terzo e quarto – Distribuzione prese dati;
 - ID2 - Progetto esecutivo piano terzo e quarto – Distribuzione canali;
- Relazione illustrativa della perizia di variante e suppletiva;
- Computo metrico complessivo della perizia di variante e suppletiva;
- Quadro comparativo di raffronto;
- Quadro economico generale della perizia di variante e suppletiva;
- Atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa appaltatrice.