

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

N. 688/ASURDG DEL 13/09/2013

**Oggetto: ART. 20 L. N. 67/88, DGR 1389/2008. COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO ALLE
NORMATIVE ANTINCENDIO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI FERMO.
APPROVAZIONE II PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA.**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina come parte integrante e sostanziale, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1) di approvare, per i lavori relativi all'intervento denominato "Completamento, adeguamento alle normative antincendio del Presidio Ospedaliero di Fermo; rilevazione incendio, compartimentazioni e vie di esodo", la 2^a perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi del comma 1 lettera b), art. 132, D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, composta dagli elaborati tecnici, agli atti dell'U.O.C Attività Tecniche Area Vasta n. 4, riportati nell'elenco allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che:
 - l'importo complessivo dell'intervento rimane invariato (€ 1.750.000,00)
 - l'importo contrattuale rimane invariato (€ 1.209.058,91)
 - il termine per l'ultimazione dei lavori è aumentato di n. 45 giorni
 - il presente provvedimento non comporta maggiori costi rispetto a quelli previsti con deliberazioni n. 792/ASURDG del 10/09/2010 (atto di approvazione progetto esecutivo) e n. 763/ASURDG del 08/10/2012 (atto di approvazione I perizia di variante e suppletiva)
 - il costo dell'intervento è:
 - a) finanziato con i fondi ex art. 20 L. 67/88, "Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze" di cui alla DGRM n. 1389 del 20/10/2008 (ammissione a finanziamento con Decreto Ministero della Salute, Dipartimento Qualità Direzione Generale della Programmazione Ufficio VII del 03/12/2010)
 - b) registrato al conto n. 0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso) contabilità generale ASUR, sezionale Area Vasta n.4 di Fermo, con successiva capitalizzazione al conto n. 0102020204 (fabbricati indisponibili) alla conclusione dei lavori;

- 4) di trasmettere il presente atto alla Regione Marche, Posizione Funzionale Rischio Sismico ed Opere Pubbliche d'Emergenza, per quanto di competenza;
- 5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**U. O. C. ATTIVITÀ TECNICHE AREA VASTA N. 4 DI FERMO****NORMATIVA DI RIFERIMENTO:**

Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, DPR n.207/10, l. r. n. 13/03, art. 20 legge n. 67/88

DGRM n. 1389 ME/SAN del 20/10/2008 e DGRM n. 1154 del 13/07/2009

Determina Direttore Generale ASUR n. 72 del 30/06/04 (Regolamento/Vademecum per la programmazione, la progettazione, la gara e la gestione degli investimenti).

PRECEDENTI ATTI RELATIVI ALL'INTERVENTO di "Completamento, adeguamento alle normative antincendio del Presidio Ospedaliero di Fermo; rilevazione incendio, compartimentazioni e vie di esodo" (finanziato per € 1.750.000,00 con fondi ex art. 20 L. 67/88, DGR n. 1389 del 20/10/2008 e Accordo di programma sottoscritto il 18 marzo 2009):

- determina n. 708/ASURDG del 31/07/2009 (approvazione documento preliminare alla progettazione)
- determina n. 988/ASURDG del 20/10/09 (approvazione bando di gara e indizione procedura aperta per affidamento servizi ingegneria)
- determina n. 219/ASURDG del 26/02/2010 (nomina Commissione Giudicatrice per affidamento servizi ingegneria)
- determina n. 453/ASURDG del 10/05/2010 (affidamento servizi ingegneria)
- determina n. 702/ASURDG del 05/08/2010 (approvazione progetto preliminare)
- determina n. 792/ASURDG del 10/09/2010 (approvazione progetto definitivo ed esecutivo)
- decreto del Dirigente Posizione di Funzione Rischio Sismico ed Opere Pubbliche D'Emergenza Regione Marche n. 68/RSP-DPS del 14/09/2010 (approvazione progetto)
- Decreto Ministero della Salute, Dipartimento Qualità Direzione Generale della Programmazione Ufficio VII del 03/12/2010 (ammissione a finanziamento)
- determina n. 38/ASURDG del 17/01/2011 (indizione gara per affidamento lavori)
- determina n. 400/ASURDG del 10/05/2011 (nomina commissione di gara)
- determina n. 551/ASURDG del 16/06/2011 (aggiudicazione definitiva lavori)
- determina n. 668/ASURDG del 18/07/2011 (nomina collaudatore)
- determina n. 1127/ASURDG del 22/12/2011 (approvazione I SAL)
- determina n. 179/ASURDG del 12/03/2012 (approvazione II SAL)
- determina n. 283/ASURDG del 03/04/2012 (approvazione III SAL)
- determina n. 297/ASURDG del 11/04/2012 (liquidazione spese tecniche I SAL)
- determina n. 345/ASURDG del 24/04/2012 (liquidazione spese tecniche II SAL)
- determina in itinere per liquidazione spese tecniche III SAL
- determina n. 576/ASURDG del 18/07/2012 (approvazione IV SAL)
- determina n. 637/ASURDG del 31/07/2012 (approvazione V SAL)
- determina n. 763/ASURDG del 08/10/2012 (approvazione I perizia di variante e suppletiva)
- determina n. 882/ASURDG del 04/12/2012 (approvazione VI SAL)
- determina n. 883/ASURDG del 04/12/2012 (liquidazione spese tecniche V SAL)
- determina n. 477/ASURDG del 17/06/2013 (nomina completamento commissione di collaudo)
- determina n. 494/ASURDG del 17/06/2013 (liquidazione spese tecniche VI SAL).

Per l'intervento denominato "Completamento, adeguamento alle normative antincendio del Presidio Ospedaliero di Fermo; rilevazione incendio, compartimentazioni e vie di esodo" il R.T.P. HC HOSPITAL CONSULTING SPA (capogruppo), incaricato con atto n. 453/ASURDG del 10/05/2010 dei servizi ingegneria compresa la Direzione Lavori ha depositato, in data 05/08/2013, gli elaborati tecnici relativi alla 2^a perizia di variante e suppletiva, agli atti dell'U.O.C Attività Tecniche Area Vasta n. 4 di Fermo, riportati nell'elenco allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale.

Nella relazione di accompagnamento alla variante, uno degli elaborati tecnici della variante (documento allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale), risultano:

- le motivazioni che hanno determinato la variante redatta ai sensi del comma 1, lettera b), art. 132, D. lgs 163/2006
- le lavorazioni interessate dalla variante che possono essere così sintetizzate
 - 1) modifiche impiantistiche ed architettoniche per adeguare la struttura ospedaliera alle richieste specifiche dei VV.FF. (richieste riportate nel loro verbale del 20/12/2012)
 - 2) rivalutazione di lavorazioni strutturali, edili ed impiantistiche sulla base del conteggio delle quantità effettivamente realizzate per ottemperare alle esigenze sanitarie della struttura che, si ricorda, ha dovuto continuare la propria attività anche in presenza delle lavorazioni
- un aumento dell'importo contrattuale complessivo delle lavorazioni, al netto dello sconto del 29,83% offerto in sede di gara, pari a € 0,00
- un aumento del tempo contrattuale pari a n. 45 giorni.

Nel quadro economico di spesa, allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale, vengono riportati:

- il vecchio quadro economico del progetto d'appalto che può essere così sintetizzato:

A) importo lavori	B) oneri di sicurezza	B) somme a disposizione dell' Amm/ne	C) TOTALE
€ 1.086.328,85	€ 67.728,08	€ 595.943,07	€ 1.750.000,00

- il quadro economico di aggiudicazione che può essere così sintetizzato:

A) importo lavori	B) oneri di sicurezza	B) somme a disposizione dell' Amm/ne	C) TOTALE
€ 762.276,95	€ 67.728,08	€ 919.994,97	€ 1.750.000,00

- il quadro economico della I variante (con importo complessivo invariato) che può essere così sintetizzato:

A) importo lavori	B) oneri di sicurezza	B) somme a disposizione dell' Amm/ne	C) TOTALE
€ 1.133.523,44	€ 75.535,47	€ 540.941,09	€ 1.750.000,00

- il quadro economico della presente variante (con importi invariati rispetto alla precedente) che può essere così sintetizzato:

A) importo lavori	B) oneri di sicurezza	B) somme a disposizione dell' Amm/ne	C) TOTALE
€ 1.133.523,44	€ 75.535,47	€ 540.941,09	€ 1.750.000,00

Vengono allegati al presente atto, di cui sono parte integrante e sostanziale, anche i seguenti elaborati della perizia di variante:

- schema di atto di sottomissione
- verbale di concordamento nuovi prezzi dove figurano n. 30 nuovi prezzi.

Il Responsabile del Procedimento in data 05/08/2013 ha redatto relazione (allegata al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale) relativa alla Valutazione della proposta di Variante al progetto ad oggetto “Completamento, adeguamento alle normative antincendio del Presidio Ospedaliero di Fermo; rilevazione incendio, compartimentazioni e vie di esodo” con la quale:

- si richiamano e si condividono le motivazioni che hanno reso necessaria e opportuna la redazione della perizia di variante, elencate nella citata relazione di accompagnamento alla variante
- si attesta il ricorrere delle condizioni previste al comma 1 lettera b), art. 132, D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006.

Per quanto sopra esposto:

SI PROPONE

che il Direttore Generale determini:

- 1) di approvare, per i lavori relativi all'intervento denominato “Completamento, adeguamento alle normative antincendio del Presidio Ospedaliero di Fermo; rilevazione incendio, compartimentazioni e vie di esodo”, la 2^a perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi del comma 1 lettera b), art. 132, D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006, composta dagli elaborati tecnici, agli atti dell'U.O.C Attività Tecniche Area Vasta n. 4, riportati nell'elenco allegato al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che:
 - l'importo complessivo dell'intervento rimane invariato (€ 1.750.000,00)
 - l'importo contrattuale rimane invariato (€ 1.209058,91)
 - il termine per l'ultimazione dei lavori è aumentato di n. 45 giorni
 - il presente provvedimento non comporta maggiori costi rispetto a quelli previsti con deliberazioni n. 792/ASURDG del 10/09/2010 (atto di approvazione progetto esecutivo) e n. 763/ASURDG del 08/10/2012 (atto di approvazione I perizia di variante e suppletiva)
 - il costo dell'intervento è:
 - a) finanziato con i fondi ex art. 20 L. 67/88, “Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia e ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze” di cui alla DGRM n. 1389 del 20/10/2008 (ammissione a finanziamento con Decreto Ministero della Salute, Dipartimento Qualità Direzione Generale della Programmazione Ufficio VII del 03/12/2010)
 - b) registrato al conto n. 0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso) contabilità generale ASUR, sezionale Area Vasta n.4 di Fermo, con successiva capitalizzazione al conto n. 0102020204 (fabbricati indisponibili) alla conclusione dei lavori;
- 4) di trasmettere il presente atto alla Regione Marche, Posizione Funzionale Rischio Sismico ed Opere Pubbliche d'Emergenza, per quanto di competenza;
- 5) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 6) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7) di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Funzionario Istruttore
(Dott. Renato Belà)

Il Responsabile del procedimento
(Direttore UOC Attività Tecniche)
(Ing. Alberto Franca)

IL DIRIGENTE DELL'U. O. C. BILANCIO AREA VASTA N. 4 DI FERMO

Il sottoscritto attesta che la copertura economico finanziaria della spesa del presente provvedimento è prevista dall'assegnazione del finanziamento ex art. 20 L. 67/88, Accordo di programma di cui alla DGR n. 1389 del 20/10/2008 (ammissione a finanziamento con Decreto Ministero della Salute, Dipartimento Qualità Direzione Generale della Programmazione Ufficio VII del 03/12/2010).

Il Dirigente
(Dott. Luigi Stortini)

IL RESPONSABILE DELL'U. O. C. ATTIVITÀ TECNICHE AREA VASTA N. 4 DI FERMO

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

Il Dirigente
(Ing. Alberto Franca)

- ALLEGATI -

- elenco documenti di variante
- Relazione di accompagnamento alla variante
- quadro economico di spesa (comparato)
- schema di atto di sottomissione
- verbale di concordamento nuovi prezzi.
- Valutazione del Responsabile del Procedimento e Responsabile dell' U.O.C. Patrimonio - Nuove Opere - Attività Tecniche AV 4 datata 05/08/2013

RB/2013 antincendio Fermo, II VARIANTE DG