

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

ASUR

N. 788/ASURDG DEL 21/10/2013

**Oggetto: Accordo di Programma 2010 - Adeguamento a norma Ospedale di Senigallia
– Approvazione 1^ Perizia suppletiva e di variante.**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -

- a) di approvare la documentazione tecnico amministrativa relativa alla 1^ perizia suppletiva e di variante di cui all'elenco allegato;
- b) di approvare il quadro comparativo di confronto, che deriva da tale perizia suppletiva e di variante come riportato **in allegato 4** che sinteticamente indica:

LAVORI IN APPALTO (netto ribasso)	710.652,08 Euro
SOMME A DISPOSIZIONE	<u>789.347,92 Euro</u>
TOTALE GENERALE	1.500.000,00 Euro
- c) di stabilire che la copertura dell'investimento è finanziata, con accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari anno 2009 - 2° stralcio – Art.lo 20 L.67/1988 – lavori di adeguamento antincendio, assegnato all'Area Vasta n° 2 di Senigallia;
- d) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. n.26/96;
- e) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

- f) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- g) di inviare il presente atto all'Agenzia Regionale Sanitaria – PF Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera, della Regione Marche per le rispettive competenze.

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Alberto Carelli)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Giorgio Caraffa)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Piero Ciccarelli)

SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

“Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto trova copertura economica nell’accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari anno 2009 - 2° stralcio – Art.lo 20 L.67/1988 – lavori di adeguamento antincendio, assegnato all’Area Vasta n° 2 di Senigallia, al conto 0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso e acconti).

Il Responsabile
Servizio Controllo di Gestione Area Vasta n° 2
(Dott.ssa M. Letizia Paris)

Il Responsabile
Servizio Bilancio
(Dott.ssa Laura Torreggiani)

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Gianluca Pellegrini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

**AREA VASTA N. 2
U.O.C. SERVIZIO TECNICO – SENIGALLIA**

Normativa di Riferimento:

- **D.L.N°163/06 smi**
- **Decreto del Presidente della Repubblica del 5 Ottobre 2010, n. 207.**
- **Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003.**

Considerato:

- Che con Delibera n. 150 del 18/02/2002 il Dott. Ing. L. Solidoro, veniva incaricato della redazione del progetto, riguardante i lavori di adeguamento antincendio dell'Ospedale di Senigallia secondo le prescrizioni dei VV.F. di Ancona, relative ai lavori di compartimentazione del piano terra – primo - secondo del Monoblocco ed affidati, come primo stralcio dell'intervento, alla Ditta Marec di Afragola;
- Che con Determina n. 491 del 22/05/2005 veniva affidato l'incarico professionale di Direttore Operativo Opere antincendio e termoidrauliche, al Dott. Ing. L. Solidoro, relativo ai lavori del nuovo Monoblocco dell'Ospedale di Senigallia;
- Che con Delibera N°1389/DGR del 20.10.08 e Delibera N° 17/DGR del 11.01.2010 è stato approvato un Accordo di Programma Stato – Regioni con il quale è stato approvato l'intervento di "Adeguamento a norma Ospedale di Senigallia" per un impegno totale di € 1.500.000,00;
- Che con Determina n° 597/DG del 28/06/2011 è stato approvato il progetto esecutivo, relativo al primo stralcio dei lavori di adeguamento antincendio;
- Che con Determina n° 817/DG del 13/09/2011 è stato approvato il progetto esecutivo, relativo dei lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto e con Det.na N°1002/DG del 07.11.2011 il quadro economico dell'opera di cui trattasi;
- Che con Det.na N° 115/DG del 17.02.2012 è stato approvato il bando ed il disciplinare di gara, relativi ai lavori di Adeguamento a norma dell'Ospedale di Senigallia;
- Che i relativi avvisi di gara, seguendo l'iter procedurale, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale N° 117, su un quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, nonché sul sito Asur, e trasmessi all'AVCP;
- Che con Det.na N° 684/ASURDG del 07.09.2012 il lavoro di cui trattasi è stato affidato alla Ditta SIET di Gallo di Petriano;

- Che i risultati della gara in oggetto hanno avuto la pubblicità prevista dalla normativa in materia e non vi è stato alcun tipo di ricorso per la stessa;
- che attualmente sono stati emessi i seguenti SAL lavori:
 - 1° SAL per un importo di Euro 76.505,00 iva compresa in data 06/02/2013
 - 2° SAL per un importo di Euro 133.210,00 iva compresa in data 08/04/2013

Preso atto che: è stato necessario apportare diverse modifiche al progetto iniziale per risolvere problematiche intervenute in conseguenza dell'introduzione in appalto di modifiche che hanno comportato la necessità di procedere alla redazione di una perizia suppletiva e di variante dei lavori.

In particolare le motivazioni cui possono essere ricondotte le fattispecie di cui alla presente variante sono quelle indicate all'art.132. (Varianti in corso d'opera) comma c "per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera....." del dlgs. 163/2006 e ss.mm.ii. E' il caso infatti di rilevare che nel caso di specie si sono configurate principalmente le seguente situazioni:

- situazioni impreviste evidenziatesi in corso di esecuzione dei lavori (esempio tipico: la necessità di sostituire le linee elettriche principali del Pronto Soccorso, anche conseguenti alle nuove esigenze impiantistiche delle "sale medicherie", tenuto conto dello stato delle attuali dorsali principali, evidenziatasi nella sua interezza dopo la rimozione delle pannellature presenti);
- nuove esigenze manifestate dalla Direzione Sanitaria Ospedaliera originate da nuove condizioni organizzative dell'attività sanitaria maturate successivamente alla progettazione (esempio tipico: installazione di nuove scialitiche e di "pensili" nelle medicherie del Pronto Soccorso, con conseguenti predisposizioni impiantistiche).

Tenuto conto che: Il RUP condivide le motivazioni rappresentate dal Direttore dei Lavori nella propria relazione, che hanno portato alla necessità della predisposizione della 1^ perizia suppletiva e di variante dell'appalto in oggetto;

Si propone, pertanto, al Direttore Generale di adottare la seguente determinazione:

- a) di approvare la documentazione tecnico amministrativa relativa alla 1^ perizia suppletiva e di variante di cui all'elenco allegato;
- b) di approvare il quadro comparativo di confronto, che deriva da tale perizia suppletiva e di variante come riportato **in allegato 4** che sinteticamente indica:

LAVORI IN APPALTO (netto ribasso)	710.652,08 Euro
SOMME A DISPOSIZIONE	<u>789.347,92 Euro</u>
TOTALE GENERALE	1.500.000,00 Euro

- c) di stabilire che la copertura dell'investimento è finanziata, con accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari anno 2009 - 2° stralcio – Art.lo 20 L.67/1988 – lavori di adeguamento antincendio, assegnato all'Area Vasta n° 2 di Senigallia;
- d) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. n.26/96;
- e) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- f) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- g) di inviare il presente atto all'Agenzia Regionale Sanitaria – PF Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera, della Regione Marche per le rispettive competenze.

*Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gianluca Pellegrini*

- ALLEGATI -

- 1) Relazione di Perizia;
- 2) Analisi dei nuovi prezzi;
- 3) Computo metrico estimativo di perizia;
- 4) Quadro comparativo di confronto;
- 5) Schema atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- 6) Elaborati esecutivi di perizia.

- L'ulteriore documentazione della variante è conservata presso l'U.O.C. Servizio Tecnico.