

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE****ASUR****N. 893/ASURDG DEL 13/12/2013**

**Oggetto: AdP 2010 – Interventi strutture sanitarie Fabriano (lavori di adeguamento a norma) – lotto A – Approvazione 1^ Variante.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio in riferimento alla compatibilità con le risorse di budget definite ed assegnate;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1) di approvare la documentazione tecnico amministrativa relativa alla 1^ variante suppletiva di cui all'elenco allegato (**vedi allegato 3**);

2) di approvare il quadro economico LOTTO "A" che deriva da tale variante suppletiva come riportato **in allegato 2** che sinteticamente indica:

LAVORI IN APPALTO (netto ribasso)	967.332,71 Euro
SOMME A DISPOSIZIONE	<u>532.667,29 Euro</u>
TOTALE (importo investimento)	1.500.000,00 Euro

3) di dare atto che la variante suppletiva rientra nel finanziamento assegnato (AdP 2010 – art.20 Legge 67/88) e non aumenta l'importo dell'investimento complessivo che è così ripartito:

Lotto "A" (importo investimento)	1.500.000,00 Euro
Lotto "B" (importo investimento)	650.000,00 Euro
Lotto "C" (importo investimento)	<u>850.000,00 Euro</u>
TOTALE GENERALE	3.000.000,00 Euro

il tutto come meglio dettagliato nell'allegato 2 alla "Relazione illustrativa 1^ Perizia di Variante (tav. V1/1 rev. 1 luglio 2013)"

- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. n.26/96;
- 5) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 6) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 7) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Ancona, sede legale ASUR

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**(Dott. Alberto Carelli)**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**(Dott. Giorgio Caraffa)**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**(Dott. Piero Ciccarelli)**

La presente determina consta di n. 33 pagine di cui n. 26 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**U.O. Servizio Tecnico - Fabriano**

**Normativa di riferimento:**

- **D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;**
- **DPR 554/99;**
- **Legge Regionale n. 13;**

**Preso atto che :**

- con Determina N°379/ASURDG del 22/04/2009 è stato approvato il progetto generale per lavori di ristrutturazione ed ampliamento Pronto Soccorso e nuovo atrio Ospedale di Fabriano;
- con Determina N°221/ASURDG del 26/02/2010 sono stati approvati gli atti di gara ed affidati i lavori all'impresa "GPL Costruzioni Generali" di Ancona;
- in data 22/04/2010 è stato firmato il Contratto di Appalto per l'affidamento dei suddetti lavori tra l'Asur Marche e l'Impresa "GPL Costruzioni Generali" di Ancona;
- con determina n. 1003/DG del 07/11/11 è stato approvato il progetto che è stato ammesso a finanziamento dal Ministero con Decreto Dirigenziale del 09/12/2011 ("AdP 2010 – Interventi strutture sanitarie Fabriano" – Cod. 110.110201.U.057)
- il progetto dei lavori "AdP 2010 – Interventi strutture sanitarie Fabriano (lavori di adeguamento a norma)" è stato aggiornato nel Maggio 2012 dallo Studio tecnico Gruppo Marche di Macerata dell'importo complessivo di Euro 3.000.000,00 suddividendolo in tre lotti come di seguito indicato:

**Lotto A**

- Intervento n.1 - Completamento primo piano padiglione nuovo atrio
- Intervento n.2 - Ampliamento e ristrutturazione centrale di sterilizzazione

**Lotto B** Intervento n.3 - Ristrutturazione ambulatori

**Lotto C** Intervento n.4 - Adeguamento impianti gruppo operatorio e rianimazione

- Con Determina del D.G.n.620/ASURDG del 31/07/2012 l'ASUR approvava il quadro economico del lotto A e contestualmente affidava i relativi lavori– ex art.57 comma 5 lettera a) Cod. Appalti – all'Impresa GPL Costruzioni Generali srl di Ancona sotto il ribasso del 23,35% e

quindi per l'importo netto di € 905.678,56 di cui € 113.653,13 per oneri sicurezza non ribassabili;

- in data 22/10/2012 è stato firmato il Contratto di Appalto per l'affidamento dei suddetti lavori tra l'Asur Marche e l'impresa GPL Costruzioni Generali di Ancona;

- in data 19/07/2013 con determina 579/ASURDG è stato approvato il SAL n.1 dei lavori eseguiti dall'impresa GPL Costruzioni Generali di Ancona;

- in data 10/01/2013 emergeva da parte della Direzione Sanitaria di Presidio la proposta di modificare la destinazione dei locali al 1° piano (intervento 1) da uffici amministrativi a day surgery, asieguito di una riorganizzazione sanitaria ed amministrativa. La richiesta è stata motivata da sopravvenute esigenze organizzative non prevedibili al momento della progettazione;

- nel mese di luglio 2013 è stata completata la redazione della 1°perizia di variante e suppletiva dei lavori del "AdP 2010 – Interventi strutture sanitarie Fabriano (lavori di adeguamento a norma) – lotto A", denominata "Aprile 2013 – revisione 1 Luglio 2013". Maggiori chiarimenti possono essere forniti dalla "Relazione illustrativa 1^ Perizia di Variante (tav. V1/1 rev. 1 luglio 2013)" redatta dalla DL (**vedi allegato 1**).

- Le motivazioni, cui possono essere ricondotte le fattispecie di cui alla variante, sono quelle indicate all'art.132. (Varianti in corso d'opera) comma c "per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera....." del DLgs. 163/2006 e ss.mm.ii. E' il caso infatti di rilevare che nel caso di specie si è configurata la seguente situazione:

- nuove esigenze manifestate dalla Direzione Sanitaria dell'Ospedale e originate da nuove condizioni organizzative dell'attività sanitaria ed amministrativa in ambito di Area Vasta – ASUR. Tale esigenza è maturata successivamente alla progettazione sviluppata.

- Con la presente variante si è colta, inoltre, l'occasione per riorganizzare il quadro economico complessivo dell'intervento (Lotto A – B – C) scindendo in modo chiaro e definitivo i percorsi dei tre distinti lotti che risultano dei seguenti importi:

- o complessivi € 1.500.000,00 per il lotto A;
- o complessivi € 650.000,00 per il lotto B;
- o complessivi € 850.000,00 per il lotto C.

- La documentazione di variante, predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Cioppettini, prevede un quadro economico che sinteticamente indica:

LAVORI IN APPALTO (netto)	967.332,71 Euro
SOMME A DISPOSIZIONE	<u>532.667,29 Euro</u>
TOTALE GENERALE	1.500.000,00 Euro

il cui dettaglio del Q.E. è riportato in allegato (**vedi allegato 2**)

- Per effetto della perizia di variante e suppletiva l'ammontare dei lavori del lotto A crescerà di Euro 61.654,15 (circa 7% dell'importo contrattuale) e trova copertura nelle somme già disponibili.
- La documentazione di variante, predisposta dal Direttore dei Lavori, è così costituita dai documenti di cui all'elenco allegato (**vedi allegato 3**)

**Tenuto conto che** il RUP condivide le motivazioni rappresentate dal Direttore dei Lavori nella propria relazione, che hanno portato alla necessità della predisposizione della 1<sup>a</sup> perizia suppletiva e di variante dell'appalto in oggetto;

**Preso atto** della regolarità e completezza della documentazione tecnico amministrativa relativa alla 1<sup>a</sup> Variante dei lavori di "AdP 2010 – Interventi strutture sanitarie Fabriano (lavori di adeguamento a norma) – lotto A –"

**Si propone al Direttore Generale di adottare la seguente determina:**

1. di approvare la documentazione tecnico amministrativa relativa alla 1<sup>a</sup> variante suppletiva di cui all'elenco allegato (**vedi allegato 3**);
2. di approvare il quadro economico LOTTO "A" che deriva da tale variante suppletiva come riportato **in allegato 2** che sinteticamente indica:

LAVORI IN APPALTO (netto ribasso)	967.332,71 Euro
SOMME A DISPOSIZIONE	<u>532.667,29 Euro</u>
TOTALE (importo investimento)	1.500.000,00 Euro

3. di dare atto che la variante suppletiva rientra nel finanziamento assegnato (AdP 2010 – art.20 Legge 67/88) e non aumenta l'importo dell'investimento complessivo che è così ripartito:

Lotto "A" (importo investimento)	1.500.000,00 Euro
Lotto "B" (importo investimento)	650.000,00 Euro
Lotto "C" (importo investimento)	<u>850.000,00 Euro</u>
TOTALE GENERALE	3.000.000,00 Euro

il tutto come meglio dettagliato nell'allegato 2 alla "Relazione illustrativa 1<sup>a</sup> Perizia di Variante (tav. V1/1 rev. 1 luglio 2013)"

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. n.26/96;
5. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
6. di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

7. di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

***Il Responsabile del Procedimento***

***Ing. Gianluca Pellegrini***

**U.O. Bilancio e Servizio Controllo di Gestione:**

Le Sottoscritte, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Responsabile del Procedimento, attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto sarà inserito nella programmazione dell'anno 2013 e troverà copertura economica nel finanziamento di cui al punto 4 del dispositivo.

Servizio Controllo di Gestione  
Il Dirigente Amministrativo  
Dott.ssa Maria Letizia PARIS

U.O. Bilancio  
Il Responsabile del Procedimento  
Dott.ssa M. Grazia MARACCHINI

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

***Il Responsabile del Procedimento***

***Ing. Gianluca Pellegrini***

- ALLEGATI -

**Allegato 1** – Relazione illustrativa 1^ Perizia di Variante (tav. V1/1 rev. 1 luglio 2013)

**Allegato 2** – Quadro economico generale dell'intervento (tav. C/A rev. 0 luglio 2013)

**Allegato 3** – Elenco elaborati – Lotto A - (tav. O/A rev. 3 luglio 2013)

La restante documentazione è depositata in originale presso l'U.O. Servizio Tecnico della Zona 6 di Fabriano.