

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

**N. 927/ASURDG DEL 30/12/2013**

**Oggetto: CUP E89H08000250003-CIG 07875323F6 - LAVORI DI COMPLET. REP.CARDIOLOGICO-5°PIANO OSP.MACERATA – REALIZZ. SALA PACE-MAKER: – Approvazione Perizia di Variante e Suppletiva con Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- . . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**PRESO ATTO** che il Dirigente del Servizio Tecnico dell'Asur - Area Vasta n. 3 di Macerata, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto;

**PRESO ATTO** dell'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio- Macerata e del Servizio Controllo di Gestione-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata in base alla quale gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono sostenuti per l'intero importo di €. 355.000,00 con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88 individuati con l'Accordo di Programma per il 2009 per investimenti sanitari approvato con DGRM n. 1389 del 20.10.2008, risultanti all' Autorizzazione di spesa AV3 INVEST/2/21/2013 n.d.c. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2013 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

**1) di approvare** la Perizia di Variante e Suppletiva riguardante i lavori di "COMPLETAMENTO REPARTO CARDIOLOGICO – 5° PIANO OSPEDALE DI MACERATA – REALIZZAZIONE SALA PACE-MAKER" composto dagli elaborati di seguito elencati, tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto e conservati agli atti d'ufficio dell'Area Vasta n. 3 di Macerata ad eccezione della Relazione Illustrativa che si allega (all. n.1), nel rispetto del Quadro Economico riportato di seguito per un importo complessivo dell'opera pari ad euro 355.000,00:

**ELENCO ELABORATI:**

- 1 – VR - Relazione tecnica illustrativa
- 2 - VC - Computo Metrico
- 3 – VA - Analisi prezzi
- 4 – VE - Elenco prezzi
- 5 – V1 - Pianta arredo controsoffitti
- 6 – V2 - Pianta di progetto abaco infissi
- 7 – V3 - Pianta rivestimenti e pavimenti
- 8 – Quadro comparativo
- 9 – Atto di sottomissione con allegato Verbale concordamento nuovi prezzi

*Quadro economico di variante*

<b>A)- Lavori da contratto di appalto:</b>	<b>Importi parziali</b>	<b>Importo totale</b>
A)- lavori a misura	€ 238.079,16	
B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12500,00	
<b>TOTALE lavori da contratto di appalto</b>		<b>€ 250.579,16</b>
<b>C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
C.1) – Lavori in economia	€ 4.432,51	
C.2) – Oneri amministrativi art.92 D.L.vo 163/06	€ 6.368,64	
C.3) – IVA 10% sui lavori	€ 25.057,92	
C4) Economie d'asta	€ 68.561,77	
<b>TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 104.420,84</b>

**SOMMA TOTALE DEL PROGETTO**
**€ 355.000,00**

- 2) **di dare atto** che si tratta di progetto di variante redatto ai sensi dell'art. 132 comma 3° secondo e terzo periodo del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., finalizzato a migliorare l'opera e la sua funzionalità senza comportare modifiche sostanziali alla stessa né modifiche al finanziamento previsto, con aumento dell'importo contrattuale pari ad € 4.221,85, contenuto nella percentuale del 5% dei lavori da contratto compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%;
- 3) **di approvare** contestualmente lo schema di Atto di sottomissione con allegato il verbale di concordamento nuovi prezzi (all. n. 2 ) relativo alle maggiori opere da effettuare e di affidare le stesse, alla medesima ditta appaltatrice, General Impianti e Costruzioni Srl di Perugia, la quale si fa carico sin da ora della regolarizzazione in bollo dell'atto stesso;
- 4) **di dare atto** che, per effetto della presente perizia di variante e suppletiva, il termine per l'ultimazione dei lavori in oggetto fissato dal CSA in giorni 120, viene prorogato di ulteriori 60 giorni;

- 5) **di delegare** il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere l'Atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi sopradetto;
- 6) **di prendere atto** che la ditta appaltatrice, General Impianti e Costruzioni Srl, come specificato nel documento istruttorio, ha cambiato l'assetto sia societario che amministrativo e che, attualmente, ha un Amministratore Unico, sig.ra Martoni Romina, come si evince dal verbale dell'Assemblea Ordinaria del 29.08.2013 che si allega in copia (all. n. 3),
- 7) **di ribadire** che la copertura finanziaria dell'opera in oggetto, non comportando tale perizia di variante e suppletiva incremento di spesa rispetto al finanziamento iniziale, viene garantita dall'art. 20 della L.67/88 con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88 individuati con l'Accordo di Programma per il 2009 per investimenti sanitari approvato con DGRM n. 1389 del 20.10.2008, risultanti all'Autorizzazione di spesa AV3 INVEST/2/21/2013 n.d.c. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2013 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;
- 8) **di confermare** mandato al Servizio Bilancio-Macerata di provvedere a tutti i pagamenti conseguenti all'approvazione della perizia di variante e suppletiva sulla scorta di apposita documentazione;
- 9) **di dare atto** che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.;
- 10) **di trasmettere** copia del presente atto:
  - al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.;
  - al Servizio Tecnico-Macerata e al Servizio Bilancio-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per il seguito di propria competenza;
- 11) **di dare atto**, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "*altre tipologie*".

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
**Dr. Alberto Carelli**

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
**Dr. Giorgio Caraffa**

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dr. Piero Ciccarelli**

La presente determina consta di n. 27 pagine di cui n. 16 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

GL/DocZT9/Determ.DGASUR2013/Lavori Completamento Rep.Cardilogico 5°p.Osp.MC-Realizz.SALA PACE-MAKER - Approv.Variante e Supple  
Atto sottomiss.con verbale concord.nuovi prezzi.rtf

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**AV3 - U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA TECNICHE**

**Servizio Tecnico – Macerata**

**VISTA** la seguente normativa nazionale e regionale:

- D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie;
- D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i.
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010
- D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e integraz.
- L.R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (*Deliberazione della G.R. n° 22000 ME/SAN del 24.10.2000*);
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010 e succ. mod. e integr.

**EVIDENZIATO** che:

- ▶ l'art. 20 della L. 67/1988, in attuazione dell'art. 5 bis del D.L.vo 229/99, prevede un programma di investimenti sanitari da realizzare attraverso accordi di programma da stipulare tra Stato e Regioni;
- ▶ con DGRM n. 1389 del 20.10.2008 è stato approvato l'Accordo di Programma per il 2009 tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze comprensivo delle schede tecniche relative a ciascuno dei 47 interventi ivi compresi;

**RICORDATO** che nella citata DGRM 1389/2008 risultano inseriti n. 4 progetti proposti dall'Asur tra i quali, alla scheda n. 31 risulta il progetto relativo al **COMPLETAMENTO DELLA RETE CARDIOLOGICA REGIONALE PER IL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE CORONARICO** (intervento tecnologico - codice identificativo 110.110201.U.009) per un importo complessivo di euro 1.900.000,00 di cui euro 1.560.433,17 a carico dello Stato ed euro 339.566,83 a carico della Regione Marche;

**VISTA** la DGR n. 1154 del 13.07.2009 con la quale sono state approvate le direttive per l'attuazione degli interventi previsti dall' Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari art. 20 L. 67/88;

**PREMESSO** che:

◆ nell'ambito dell'intero progetto complessivo di euro 1.900.000,00 (del quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Pianosi Antonella Referente dell'Ingegneria Clinica dell'Asur), con atto DG/ASUR n. 19 del 13.01.2011, è stato approvato il progetto esecutivo redatto dal personale dipendente del Servizio Tecnico di Macerata per un importo complessivo pari ad euro 355.000,00 e relativo ai lavori di "Completamento Reparto cardiologico – 5° piano Ospedale di Macerata – Realizzazione sala pace-maker", il cui quadro economico risulta il seguente:

*Quadro economico progettuale*

<b>A)- Lavori a base di appalto:</b>	<b>Importi parziali</b>	<b>Importo totale</b>
A)- lavori a misura	€ 300.506,69	
B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12500,00	
<b>TOTALE lavori a base di appalto</b>		<b>€ 313.006,69</b>
<b>C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
C.1) – Lavori in economia	€ 4.432,51	
C.2) – Oneri amministrativi art.92 D.L.vo 163/06	€ 6.260,13	
C.3) – IVA 10% sui lavori	€ 31.300,67	
<b>TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 41.993,31</b>

**SOMMA TOTALE DEL PROGETTO**

**€ 355.000,00**

◆ con lo stesso atto DG/ASUR n. 19/2011 è stata autorizzata la gara a mezzo procedura aperta con aggiudicazione in base al criterio del massimo ribasso percentuale sull'importo a base di appalto pari ad € 313.006,69 di cui € 300.506,69 per lavori oltre ad euro 12.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed inoltre il Responsabile del Procedimento, Ing. Tristano Luchetti, nominato con nota ASUR 0030155/03/12/2009, è stato nominato anche Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in esecuzione;

◆ con atto DG/ASUR 392 del 09.05.2011 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati alla costituenda Associazione Temporanea d'Impresa (ATI) formata dalla ditta GENERALE IMPIANTI E COSTRUZIONI Srl (ditta capogruppo) con sede in Perugia, Via Pietro Soriano n. 5 e dalla ditta COSTRUTTORI EDILI Srl (ditta mandante) con sede in Perugia, Strada dei Loggi n. 30, già provvisoriamente affidataria degli stessi con la percentuale offerta del 22,179% per un importo lavori, al netto del ribasso, pari ad € 233.857,31 oltre agli oneri per la sicurezza di € 12.500,00, corrispondente ad un importo complessivo contrattuale di € 246.357,31 il cui quadro economico dopo l'aggiudicazione risulta suddiviso come di seguito specificato:

*Quadro economico contrattuale*

<b>A)- Lavori da contratto di appalto:</b>	<b>Importi parziali</b>	<b>Importo totale</b>
A)- lavori a misura	€ 233.857,31	
B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12500,00	
<b>TOTALE lavori da contratto di appalto</b>		<b>€ 246.357,31</b>

<b>C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
C.1) – Lavori in economia	€. 4.432,51	
C.2) – Oneri amministrativi art.92 D.L.vo 163/06	€.6.260,13	
C.3) – IVA 10% sui lavori	€. 24.635,73	
C4) Economie d'asta	€. 73.314,32	
<b>TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 108.642,69</b>

**SOMMA TOTALE DEL PROGETTO**

**€. 355.000,00**

◆ il contratto di appalto è stato registrato a Macerata in data 26.01.2012 al n. 619 per l'importo di €. 246.357,31 di cui euro 233.857,31 per lavoried euro 33.936,41 per oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta del 22,179%;

◆ in data 26.03.2012 i lavori sono stati consegnati con regolare verbale custodito agli atti di ufficio;

◆ con atto DG/ASUR 850 del 06.11.2012, a seguito del fallimento della ditta mandante dell'ATI aggiudicataria dei lavori di cui trattasi, Costruttori Edili Srl di Perugia, la ditta capogruppo della stessa ATI, GENERALE IMPIANTI E COSTRUZIONI Srl di Perugia, è stata autorizzata a proseguire le lavorazioni fino al loro completamento;

**RICORDATO** che, a seguito delle dimissioni del precedente Direttore dei Lavori, Ing. Tristano Luchetti con decorrenza 16.06.2012, i lavori sono stati sospesi e, successivamente è stato nominato Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione l'Ing. Fulvia Dini, Dirigente del Servizio Tecnico dell'Asur Area Vasta n. 3 di Macerata (cfr nota ASUR/DG n. 16344 del 05.07.2012);

**VISTO che**, a seguito di espressa richiesta da parte della ditta appaltatrice, con atto DG/ASUR 632 del 05.08.2013 è stato approvato e liquidato il primo stato di avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 141 comma 3 del D.P.R. 207/2010 il quale stabilisce che *“nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione”*;

**CONSIDERATO** che, in corso d'opera, il nuovo Direttore dei Lavori ha ritenuto necessario predisporre una perizia di variante con utilizzo del ribasso d'asta, con il quale sostenere anche le spese di eventuali lavori in economia, a causa di intervenute esigenze obiettive derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto scaturenti da nuove esigenze organizzative palesate a questo Servizio da parte del personale sanitario operante nella Sala Pacemaker.

**VISTO che, pertanto**, come si evince dalla Relazione illustrativa inviata dal Direttore Lavori (**all. n.1**), la Perizia di Variante, redatta per le motivazioni sopra riportate, è derivata da *“circostanze assolutamente imprevedibili prima dell'inizio delle opere”*, è inquadrabile ai sensi dell'art. 132 comma 3° secondo e terzo periodo del D.L.vo 163/06 e presenta le seguenti caratteristiche:



1 – è finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità senza comportare modifiche sostanziali alla stessa;

2 – tutte le variazioni che ne sono oggetto nell'aumentare l'importo del contratto originario non superano la percentuale del 5% dell'importo stesso (oneri sicurezza compresi) e trovano copertura finanziaria all'interno del Q.E. dell'opera medesima comportare aumento dell'importo del finanziamento che resta, pertanto, contenuto in euro 355.000,00;

3 – il termine di ultimazione dei lavori inizialmente stabilito dal CSA in giorni 120 viene prorogato di ulteriori 60 giorni;

**VISTA ed ESAMINATA** la Perizia di Variante e Suppletiva inviata dal Direttore dei Lavori, per la quale, dietro ns. richiesta del 18.10.2013 prot. 79875, la Regione Marche ha trasmesso il relativo nulla-osta all'utilizzo del ribasso d'asta con nota del 08/11/2013 ns. prot. 85989, e che si compone dei seguenti elaborati:

**ELENCO ELABORATI:**

- 1 – VR - Relazione tecnica illustrativa
- 2 - VC - Computo Metrico
- 3 – VA - Analisi prezzi
- 4 – VE - Elenco prezzi
- 5 – V1 - Pianta arredo controsoffitti
- 6 – V2 - Pianta di progetto abaco infissi
- 7 – V3 - Pianta rivestimenti e pavimenti
- 8 – Quadro comparativo
- 9 – Atto di sottomissione con allegato Verbale concordamento nuovi prezzi

e presenta il seguente quadro economico:

*Quadro economico di variante*

<b>A)- Lavori da contratto di appalto:</b>	<b>Importi parziali</b>	<b>Importo totale</b>
A)- lavori a misura	€ 238.079,16	
B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 12500,00	
<b>TOTALE lavori da contratto di appalto</b>		<b>€ 250.579,16</b>
<b>C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
C.1) – Lavori in economia	€ 4.432,51	
C.2) – Oneri amministrativi art.92 D.L.vo 163/06	€ 6.368,64	
C.3) – IVA 10% sui lavori	€ 25.057,92	
C4) Economie d'asta	€ 68.561,77	
<b>TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 104.420,84</b>

**SOMMA TOTALE DEL PROGETTO**

**€ 355.000,00**

**CONSIDERATO** che il contratto di appalto non include i prezzi relativi alle nuove categorie di lavorazioni e somministrazioni previsti dalla perizia di variante, gli stessi sono stati stabiliti ai sensi dell'art. 163 del DPR 207/2010 così come risultano dal Verbale di concordamento nuovi prezzi allegato al citato Atto di sottomissione;

**CONSIDERATA** l'opportunità di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere con la stessa ditta appaltatrice l'atto di sottomissione (all. n.2) con allegato il verbale concordamento nuovi prezzi al fine di rendere più veloce il perfezionamento dell'atto stesso e per snellire la procedura nel suo complesso;

**PRESO ATTO, da ultimo**, della nota risultante al ns. prot. n. 81898 del 25.10.2013 con la quale si comunica che la ditta appaltatrice, General Impianti e Costruzioni Srl, ha cambiato l'assetto sia societario che amministrativo, come si evince dal verbale dell'Assemblea Ordinaria del 29.08.2013 che si allega (n. 3), dal quale risulta che l'organo amministrativo viene trasformato da Consiglio di Amministrazione ad Amministratore Unico a seguito delle dimissioni dei sigg. Ceccarelli Luciano (ex Presidente) e Farneti Gabriella (ex Consigliere) a posto dei quali viene nominata la sig.ra Martoni Romina, che ha prodotto dichiarazione sostitutiva di atto notorio, conservata agli atti di ufficio, in relazione al possesso dei propri requisiti di cui all'art. 38 del D.L.vo 163/06;

**ATTESO** che il Dirigente del Servizio Tecnico dell'Asur - Area Vasta n. 3 di Macerata, dichiara che la proposta del presente provvedimento è conforme alle normative e alle regole procedurali vigenti e che gli oneri da esso derivanti sono sostenuti, per l'intero importo di €. 1.400.000,00, ai sensi dell'art. 20 della L.67/88 con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88 individuati con l'Accordo di Programma per il 2009 per investimenti sanitari approvato con DGRM n. 1389 del 20.10.2008, risultanti all'Autorizzazione di spesa AV3 INVEST/2/21/2013 n.d.c. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2013 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

**Premesso quanto sopra,**

### **SI PROPONE**

**che il Direttore Generale determini:**

**1) di approvare** la Perizia di Variante e Suppletiva riguardante i lavori di "COMPLETAMENTO REPARTO CARDIOLOGICO – 5° PIANO OSPEDALE DI MACERATA – REALIZZAZIONE SALA PACE-MAKER" composto dagli elaborati di seguito elencati, tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto e conservati agli atti d'ufficio dell'Area Vasta n. 3 di Macerata ad eccezione della Relazione Illustrativa che si allega (all. n.1), nel rispetto del Quadro Economico riportato di seguito per un importo complessivo dell'opera pari ad euro 355.000,00:



**ELENCO ELABORATI:**

- 1 – VR - Relazione tecnica illustrativa
- 2 - VC - Computo Metrico
- 3 – VA - Analisi prezzi
- 4 – VE - Elenco prezzi
- 5 – V1 - Pianta arredo controsoffitti
- 6 – V2 - Pianta di progetto abaco infissi
- 7 – V3 - Pianta rivestimenti e pavimenti
- 8 – Quadro comparativo
- 9 – Atto di sottomissione con allegato Verbale concordamento nuovi prezzi

*Quadro economico di variante*

<b>A)- Lavori da contratto di appalto:</b>	<b>Importi parziali</b>	<b>Importo totale</b>
A)- lavori a misura	€. 238.079,16	
B)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 12500,00	
<b>TOTALE lavori da contratto di appalto</b>		<b>€. 250.579,16</b>
<b>C)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>		
C.1) – Lavori in economia	€. 4.432,51	
C.2) – Oneri amministrativi art.92 D.L.vo 163/06	€.6.368,64	
C.3) – IVA 10% sui lavori	€. 25.057,92	
C4) Economie d'asta	€. 68.561,77	
<b>TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		<b>€ 104.420,84</b>

**SOMMA TOTALE DEL PROGETTO**
**€ 355.000,00**

**2) di dare atto** che si tratta di progetto di variante redatto ai sensi dell'art. 132 comma 3° secondo e terzo periodo del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., finalizzato a migliorare l'opera e la sua funzionalità senza comportare modifiche sostanziali alla stessa né modifiche al finanziamento previsto, con aumento dell'importo contrattuale pari ad €. 4.221,85, contenuto nella percentuale del 5% dei lavori da contratto compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%;

**3) di approvare** contestualmente lo schema di Atto di sottomissione con allegato il verbale di concordamento nuovi prezzi (all. n. 2 ) relativo alle maggiori opere da effettuare e di affidare le stesse, alla medesima ditta appaltatrice, General Impianti e Costruzioni Srl di Perugia, la quale si fa carico sin da ora della regolarizzazione in bollo dell'atto stesso;

**4) di dare atto** che, per effetto della presente perizia di variante e suppletiva, il termine per l'ultimazione dei lavori in oggetto fissato dal CSA in giorni 120, viene prorogato di ulteriori 60 giorni;

**5) di delegare** il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere l'Atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi sopradetto;

**6) di prendere atto** che la ditta appaltatrice, General Impianti e Costruzioni Srl, come specificato nel documento istruttorio, ha cambiato l'assetto sia societario che amministrativo e che, attualmente, ha un Amministratore Unico, sig.ra Martoni Romina, come si evince dal verbale dell'Assemblea Ordinaria del 29.08.2013 che si allega in copia (all. n. 3),

**7) di ribadire** che la copertura finanziaria dell'opera in oggetto, non comportando tale perizia di variante e suppletiva incremento di spesa rispetto al finanziamento iniziale, viene garantita dall'art. 20 della L.67/88 con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88 individuati con l'Accordo di Programma per il 2009 per investimenti sanitari approvato con DGRM n. 1389 del 20.10.2008, risultanti all'Autorizzazione di spesa AV3 INVEST/2/21/2013 n.d.c. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2013 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

**8) di confermare** mandato al Servizio Bilancio-Macerata di provvedere a tutti i pagamenti conseguenti all'approvazione della perizia di variante e suppletiva sulla scorta di apposita documentazione;

**9) di dare atto** che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.;

**10) di trasmettere** copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.;
- al Servizio Tecnico-Macerata e al Servizio Bilancio-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per il seguito di propria competenza;

**11) di dare atto**, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "*altre tipologie*".

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
Dr.ssa Liliana Grassetti

Si dichiara che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto trovano copertura finanziaria nei fondi di cui all'art. 20 della L.67/88 individuati con l'Accordo di Programma per il 2009 per investimenti sanitari approvato con DGRM n. 1389 del 20.10.2008, risultanti all'Autorizzazione di spesa AV3 INVEST/2/21/2013 n.d.c. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2013 dell'Area Vasta n. 3 di Macerata;

IL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO  
Ing. Fulvia Dini

SERVIZIO TECNICO-Macerata  
IL DIRIGENTE  
Ing. Fulvia Dini

**SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E SERVIZIO BILANCIO-Macerata**

Vista la dichiarazione espressa dal Dirigente del Servizio Tecnico, si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88 individuati con l'Accordo di Programma per il 2009 per investimenti sanitari approvato con DGRM n. 1389 del 20.10.2008, e la corretta imputazione della spesa al piano dei conti del sezionale del bilancio di esercizio di competenza, risultante all' Autorizzazione di spesa AV3 INVEST/2/21/2013 n.d.c. 0102020204 "Fabbricati indisponibili" del Bilancio Economico 2013 dell' Area Vasta n. 3 di Macerata;

Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata  
(Sig. Paolo Gubbinelli)

Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata  
(Sig. Paolo Gubbinelli)

**- ALLEGATI -**

Sono allegati al presente atto:

- 1) Relazione Illustrativa della Perizia,
- 2) Schema Atto di sottomissione con allegato il Verbale di concordamento nuovi prezzi,
- 3) Copia verbale dell'Assemblea Ordinaria del 29.08.2013 della ditta appaltatrice.