

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**

**ASUR**

**N. 98/ASURDG DEL 01/02/2013**

**Oggetto: Lavori di ristrutturazione ed ampliamento reparto di medicina nucleare dell'ospedale di AP. Approvazione Perizia di Variante n. 1.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**ASUR**

- . . . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

- 1) Di approvare la Perizia di Variante n. 1 relativa ai lavori di realizzazione del reparto di Medicina Nucleare al piano seminterrato e rialzato dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno redatta dalla Hospital Consulting Spa come indicato nella "Relazione generale di Perizia" allegato 1 al presente documento;
- 2) Di approvare la documentazione tecnica della Perizia di Variante, conservata agli atti dell'Ufficio LL.PP. dell'Area Vasta n. 5, il cui elenco, dettagliato nel documento istruttorio, si allega al presente atto;
- 3) Di approvare specificatamente il nuovo quadro economico dell'intervento per un importo complessivo di €. 1.500.000,00 che non varia l'importo complessivo dell'investimento approvato;
- 4) Di accordare per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti in perizia una proroga del termine contrattuale di 150 gg. Naturali e consecutivi dalla data di approvazione della Perizia di variante;
- 5) Di trasmettere copia del presente atto e del progetto esecutivo al P.F. Rischio Sismico ed Opere Pubbliche D'Emergenza – Ancona;
- 6) Di trasmettere altresì, copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo in base alla normativa di cui alla Legge n.. 412/91 e L.R. n. 26/96 , e successive modificazioni ed integrazioni;
- 8) Di disporre la pubblicazione all'albo della presente;

9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/96.

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.**

(Dott. Alberto Carelli )

**IL DIRETTORE SANITARIO**

(Dott. Giorgio Caraffa )

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Dr. Piero Ciccarelli )

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**UFFICIO LL.PP.**

**Normativa di riferimento:**

- D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- D.P.R. 12 dicembre 1999, n. 554 e s.m. e i.;
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m. e i.;
- D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 “Capitolato generale d’appalto “ e s.m. e i.;
- D.Lgs 81/06 e s.m.i.;
- Legge n. 62 del 18/04/2005 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle comunità europee. Legge comunitaria 2004 – art. 24.

**Premesso:**

- che la Regione Marche con determina di Giunta n. 1389 del 20.10.08 avente ad oggetto accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, il Ministro della Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia e Finanze, approvava le schede tecniche oggetto dell’accordo di programma;
- che il suddetto Accordo comprende n. 10 interventi individuati nel programma regionale per il Settore degli investimenti sanitari approvato con delibere n. 1389/08 e n. 17/2010 e tra questi al punto 4 è presente l’intervento riferito alla ristrutturazione del reparto di Medicina Nucleare dell’ospedale di Ascoli Piceno per un importo complessivo di €. 1.500.000,00;
- che con determina del DG ASUR n. 1164 del 31/12/2010 si approvava la progettazione definitiva redatta dall’Ing. Gianluca Pellegrini Responsabile del Servizio Area Patrimonio e Nuove Opere dell’ASUR;
- che con Decreto n. 150/RSP\_ DPS del 30/05/2011 la Regione Marche approvava la progettazione definitiva dell’intervento in oggetto;
- che con nota n. 3414 del 21/07/2011 la Regione Marche trasmetteva il Decreto del Ministero della Salute relativo all’ammissione a finanziamento;
- che con determina ASUR del Direttore Generale n. 796 del 12/09/2011 si approvava il bando e il disciplinare di gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione del Reparto di Medicina Nucleare al piano seminterrato e rialzato dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno autorizzando il RUP alla pubblicazione nelle forme, modi e tempistiche stabilite dalla vigente normativa;
- che con determina ASUR del Direttore Generale n. 82 del 02/02/2012 si è aggiudicato in maniera definitiva la progettazione esecutiva e i lavori all’impresa IMIT Srl per un importo complessivo di €. 948.811,48 di cui €. 763.287,15 per lavori al netto del ribasso d’asta, €. 66.039,65 per oneri relativi la sicurezza non soggetti a ribasso, €. 30.000,00 per compenso progettazione esecutiva, al netto del ribasso offerto del 60%, €. 82.932,68 per IVA 10% su lavori ed €. 6.552,00 per IVA 21% e C.N.P.A.I.A. su progettazione esecutiva;
- che i lavori sono iniziati il giorno 15/06/2012, giusto verbale in pari data;

Ravvisata la necessità di effettuare variazioni urgenti ai lavori di cui al presente atto e che pertanto è stata predisposta una Perizia di Variante le cui lavorazioni sono motivate da quanto previsto ai seguenti commi e lettere dell'art. 132 del D.Lgs 163/2006:

- comma 1 lettera b) “ imprevisi ..... ”	- €.	180.550,15	17,75%
- comma 1 lettera c) “ presenza di eventi.....”	- €.	12.163,46	1,19%
- comma 3	- €.	16.834,83	1,65%

Vista la relazione di Perizia, parte integrante del presente atto (all. n. 1) nella quale, tra l'altro, sono stati riconosciuti all'impresa aggiudicataria ulteriori 150gg. naturali e consecutivi dalla data di approvazione della Perizia di Variante;

Preso atto che l'importo totale della Perizia di Variante è di complessivi €. 169.403,93 al netto del ribasso di asta contrattuale del 19,71%, non varia l'importo complessivo dell'investimento così come risulta dal nuovo quadro economico di spesa allegato alla relazione di Perizia parte integrante del presente atto (all. n. 2);

Accertato:

- che tutti gli interventi trovano ampia copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto principale;
- che al maggior importo dei lavori si fa fronte utilizzando il ribasso contrattuale;
- che i dettagli delle nuove qualificazioni di spesa sono rilevabili dal computo metrico di variante;
- che i nuovi prezzi, derivanti dalle voci introdotte nella perizia di variante, sono stati concordati con l'impresa e dalla stessa sottoscritti ed inseriti nell'atto di sottomissione, tra l'Azienda appaltante e l'impresa;

Richiamata la seguente documentazione di perizia di variante, di cui all'allegato elenco (all. n. 3), depositata agli atti dell'Ufficio LL.PP. dell' Area Vasta n. 5:

- 1) Relazione Descrittiva Generale;
- 2) Schema atto di sottomissione e elenco nuovi prezzi;
- 3) Computo metrico estimativo;
- 4) Quadro comparativo di confronto;
- 5) Quadro economico di spesa;
- 6) Analisi prezzi unitari;
- 7) Cronoprogramma;
- 8) Elaborati grafici;

**per quanto sopra:**

### **PROPONE**

- 1) Di approvare la Perizia di Variante n. 1 relativa ai lavori di realizzazione del reparto di Medicina Nucleare al piano seminterrato e rialzato dell'ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno redatta dalla Hospital Consulting Spa come indicato nella “Relazione generale di Perizia” allegato 1 al presente documento;
- 2) Di approvare la documentazione tecnica della Perizia di Variante, conservata agli atti dell'Ufficio LL.PP. dell' Area Vasta n. 5, il cui elenco, dettagliato nel documento istruttorio, si allega al presente atto;

- 3) Di approvare specificatamente il nuovo quadro economico dell'intervento per un importo complessivo di €. 1.500.000,00 che non varia l'importo complessivo dell'investimento approvato;
- 4) Di accordare per l'esecuzione dei maggiori lavori previsti in perizia una proroga del termine contrattuale di 150 gg. Naturali e consecutivi dalla data di approvazione della Perizia di variante;
- 5) Di trasmettere copia del presente atto e del progetto esecutivo al P.F. Rischio Sismico ed Opere Pubbliche D'Emergenza – Ancona;
- 6) Di trasmettere altresì, copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art.17 L.R. 26/96 e s.m.i.;
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento non è sottoposto a controllo in base alla normativa di cui alla Legge n.. 412/91 e L.R. n. 26/96 , e successive modificazioni ed integrazioni;
- 8) Di disporre la pubblicazione all'albo della presente;
- 9) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 28, comma 6 della L.R. n. 26/96.

**UFFICI DI STAFF**  
**Il Responsabile Ufficio LL.PP.**  
( Geom. Remo Bizzarri )

### **Il Dirigente del Bilancio**

Preso atto di quanto dichiarato dal RUP: "l'importo totale della Perizia non varia l'importo complessivo dell'investimento" si attesta la copertura economico finanziaria del presente provvedimento.

**Il Direttore F.F. U.O. Attività Economiche-Finanziarie**  
(Dott. Pietrino Maurizi)

### **- ALLEGATI -**

La presente determina consta di n. 24 pagine di cui n. 19 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.