

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: CUP F86D13000620005- CIG 55435634E7 - LAVORI DI ALLESTIMENTO NUOVO CUP PRESSO OSPEDALE DI MACERATA - Approvazione Perizia di Variante e Atto di sottomissione con verbale concordamento nuovi prezzi.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1) prendere atto delle motivazioni espresse dal Direttore dei lavori, Ing. Fulvia Dini, nella Relazione Tecnica del 27/05/2015, che sia allega in copia (all. n.1) con la quale lo stesso, nella veste anche di Responsabile del Procedimento nonché di Progettista, ha accertato i presupposti, le cause e le condizioni che hanno determinato la perizia di variante riguardante i lavori di “*Allestimento nuovo CUP presso Ospedale di Macerata*” e ne ha contestualmente concordato i nuovi prezzi con la ditta appaltatrice;

2) di approvare, pertanto, la Perizia di Variante riguardante i lavori sopradetti e composta dagli elaborati di seguito elencati, tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto e conservati agli atti d’ufficio dell’Area Vasta n. 3 di Macerata nel rispetto del Quadro Economico riportato di seguito per un importo complessivo dell’opera pari ad euro 117.000,00;

ELENCO ELABORATI:

- 1 - R - Relazione tecnica
- 2 - C - Computo Metrico
- 3 - D - Quadro di raffronto
- 4 - E - Elenco prezzi
- 5 - E.1 - Analisi dei prezzi
- 6 - Atto di sottomissione con allegato Verbale concordamento nuovi prezzi

Quadro economico di variante

A)- Lavori	Importi parziali	Importo totale
A.1)- lavori a misura	€. 65.034,71	
A.2)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 4.000,00	

TOTALE lavori di contratto		€. 69.034,71
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B.1) – IVA sui lavori	€. 6.903,47	
B.2) – Accantonamento art. 92	€. 2.360,32	
B.3) – Onorario Coordinatore sicurezza	€. 0,00	
B.4) - Imprevisti	€. 0,00	
Lavori elettrici fuori contratto	€. 2.769,30	
Quadro elettrico UTA	€. 3.649,00	
Analisi chimiche di laboratorio rifiuti	€. 875,70	
Struttura di protezione corridoio principale	€. 1.500,00	
IVA sul somme a disposizione	€. 1.934,68	
ECONOMIE D'ASTA	€. 27.972,82	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 47.965,29

SOMMA TOTALE DEL PROGETTO €. 117.000,00

3) di dare atto che si tratta di progetto di variante redatto ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. a) del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., motivato, cioè, da *“esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari”*, così come specificato nel documento istruttorio, con aumento dell'importo contrattuale dei lavori pari ad euro 11.396,96 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA 10% e senza proroga dei termini contrattuali;

4) di approvare contestualmente lo schema di Atto di sottomissione con allegato il verbale di concordamento nuovi prezzi (all. n. 2) relativo alle maggiori opere da effettuare e di affidare tali maggiori lavori, di importo inferiore al quinto dell'importo contrattuale, alla medesima ditta appaltatrice, Palmucci Addis di Treia, la quale si fa carico, sin da ora, di tutte le spese inerenti la regolarizzazione dell'atto stesso;

5) di comunicare il Progetto di Variante all'Osservatorio dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture entro trenta giorni dall'approvazione da parte di questa Stazione Appaltante, dando atto che, per lo stesso, non è previsto l'obbligo di trasmissione all'A.N.A.C., così come disciplinato dall'art. 37 commi 1 e 2 della legge 114/2014 (di conversione del DL 90/2014);

6) di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere l'Atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi sopradetto;

7) di ricordare che la copertura finanziaria dei lavori in oggetto, non comportando tale perizia di variante incremento di spesa rispetto al finanziamento iniziale, resta garantita dai fondi propri, budget 2015 provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n. 3 – MC con DGR n. 1440 del 22.12.2014 così come integrata dalla D.G.R. n. 346 del 28.04.2015 e recepita con DG/ASUR n. 544 del 24.07.2015 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST/AUT.01/01/2015 del Bilancio Economico 2015 - conto n. 01.02.02.08.01 *“Immobilizzazioni in corso”*;


8) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.;

9) di trasmettere copia del presente atto:


- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.;
- al Servizio Tecnico-Macerata, al Servizio Bilancio-Macerata e al Controllo di Gestione dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per il seguito di propria competenza;

10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dr. Pierluigi Gigliucci



IL DIRETTORE SANITARIO
Dr.ssa Nadia Storti



IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessandro Marini



La presente determina consta di n. 24 pagine di cui n. 15 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

LG - D:\tempSanitaFile\AMMASUR\Decreti\WsElaboratoreDocumenti\20150825023211.rtf

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. PATRIMONIO, NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE

SERVIZIO TECNICO-Macerata

RICHIAMATA la seguente normativa nazionale e regionale:

- D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i.
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010
- D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e intregz.
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010;
- L. 190 del 6.11.2012 cd. legge “anticorruzione”;

PREMESSO che:

• con atto DG/ASUR n. 926 del 30.12.2013 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di “ALLESTIMENTO NUOVO CUP PRESSO OSPEDALE DI MACERATA” redatto dal personale tecnico interno del Servizio Tecnico AV3 e con lo stesso è atto è stato nominato l’Ing. Fulvia Dini quale Responsabile del Procedimento nonché Direttore dei Lavori per un importo complessivo di quadro economico pari ad euro 117.000,00 suddiviso come segue:

Quadro economico progettuale

A) Lavori a base di appalto:	Importi parziali	Importo totale
a.1)- lavori a base d’asta	€. 94.035,33	
a.2)- oneri per la sicurezza	€. 4.000,00	
TOTALE lavori a base di appalto		€. 98.035,33
B)- Somme a disposizione dell’Amministrazione:		
b.1) – Iva sui lavori	€. 9.803,53	
b.2) – accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06	€. 1.960,71	
b.3) Onorario Coordinatore in esecuzione	€. 5.600,00	
b.4) Imprevisti e lavori in economia	€. 1.200,43	
TOTALE somme a disposizione dell’Amministrazione		€. 18.964,67

SOMMA TOTALE DEL PROGETTO

€. 117.000,00

• con lo stesso atto DG/ASUR 926/2013 è stata autorizzata la gara a mezzo procedura negoziata art. 122 D.L.vo 163/06 e s.m.e i. con aggiudicazione in base al criterio del prezzo più basso sull’importo a base d’asta pari ad euro 98.035,33 di cui euro 94.035,33 per lavori ed euro 4.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

• con atto DG/ASUR 273 del 30.04.2014 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati alla ditta PALMUCCI ADDIS con sede in Treia – Via San Marco Vecchio, già provvisoriamente affidataria degli stessi con la percentuale di ribasso offerta del 42,960% pari ad un importo lavori, al netto del ribasso, di €. 53.637,75 oltre agli oneri per la sicurezza di €. 4.000,00, corrispondente ad un importo complessivo contrattuale di €. 57.637,75 rettificando e approvando il seguente quadro economico contrattuale assestato dopo la gara così come segue:

Quadro economico contrattuale

A) Lavori a base di contratto	Importi parziali	Importo totale
a.1)- lavori a base d'asta	€. 53.637,75	
a.2)- oneri per la sicurezza	€. 4.000,00	
TOTALE lavori a base di appalto		€. 57.637,75
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
b.1) - Iva sui lavori	€. 5.763,78	
b.2) - accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06	€. 1.960,71	
b.3) Onorario Coordinatore in esecuzione	€. 5.600,00	
b.4) Imprevisti e lavori in economia	€. 1.600,43	
ECONOMIE DI GARA	€.44.437,33	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 59.362,25
SOMMA TOTALE DEL PROGETTO		€. 117.000,00

- in data 17.07.2014 i lavori sono stati consegnati con regolare verbale dopo la sottoscrizione del contratto di appalto del 08.07.2014 Reg. interno n. 6574;

- in data 03.06.2015 è stato calcolato il 1° SAL dei lavori in oggetto su un importo lavori di €. 30.222,37 ed il conseguente Certificato di Pagamento n°1 del 03.06.2015 relativo alla prima rata di acconto a favore della ditta appaltatrice, Palmucci Addis di Treia, pari ad euro 30.071,00 oltre IVA, il tutto in fase di approvazione;

CONSIDERATO che, nell'allegata Relazione Tecnica facente parte degli elaborati di variante, risulta quanto segue:

- a seguito delle indicazioni progettuali contenute nel progetto preliminare di adeguamento antincendio del Presidio ospedaliero di Macerata, sede dei lavori di cui trattasi, redatto dall'Ing. Luciano Bedini, nello specifico degli interventi previsti nella Piastra Servizi in conformità all'esame progetto di messa a norma della struttura sanitaria ad adempiere alle prescrizioni del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, anche i locali della futura sede del Centro Unico Prenotazione sono interessati da tale adeguamento. Il progetto esecutivo dell'appalto in questione, precedente agli eventi sopra enunciati, non prevedeva alcune opere antincendio nei locali del nuovo servizio accettazione ed in particolare nell'impiantistica di transito di altri reparti. Per rispondere alle subentranti esigenze di adeguamento antincendio, senza stravolgere le condizioni e gli impegni contrattuali dell'appalto in corso e con il consenso della ditta esecutrice, si è deciso di rinunciare ad alcune lavorazioni di finitura interna (pavimenti, controsoffitti, tinteggiature e porte), al fine di eseguire con gli stessi importi, le opere antincendio (compartimentazione REI) e la consigliata rete elettrica di collegamento esclusivo dalla cabina di trasformazione. Per le opere di variante si intende utilizzare anche parte delle economie d'asta dell'appalto in oggetto nei limiti di legge;

ATTESO, pertanto, che la Perizia di Variante, redatta per le motivazioni sopra riportate, è scaturita da "esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari", e, quindi, è inquadrabile nel disposto dell'art. 132 comma 1 lett. a) del D.L.vo 163/06 motivata da esigenze di adeguamento alla normativa antincendio del Centro Unico Prenotazioni, precisamente alla Regola Tecnica antincendio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al DM del 19.03.2015;

VISTA ed ESAMINATA tale Perizia di Variante sottoscritta dal Direttore dei Lavori che si compone degli elaborati elencati di seguito:

ELENCO ELABORATI:

- 1 - R - Relazione tecnica
- 2 - C - Computo Metrico
- 3 - D - Quadro di raffronto
- 4 - E - Elenco prezzi
- 5 - E.1 - Analisi dei prezzi
- 6 - Atto di sottomissione con allegato Verbale concordamento nuovi prezzi

e presenta il seguente quadro economico:

Quadro economico di variante

A)- Lavori	Importi parziali	Importo totale
A.1)- lavori a misura	€. 65.034,71	
A.2)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€. 4.000,00	
TOTALE lavori di contratto		€. 69.034,71
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B.1) - IVA sui lavori	€. 6.903,47	
B.2) - Accantonamento art. 92	€. 2.360,32	
B.3) - Onorario Coordinatore sicurezza	€. 0,00	
B.4) - Imprevisti	€. 0,00	
Lavori elettrici fuori contratto	€. 2.769,30	
Quadro elettrico UTA	€. 3.649,00	
Analisi chimiche di laboratorio rifiuti	€. 875,70	
Struttura di protezione corridoio principale	€. 1.500,00	
IVA sul somme a disposizione	€. 1.934,68	
ECONOMIE D'ASTA	€. 27.972,82	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 47.965,29

SOMMA TOTALE DEL PROGETTO

€. 117.000,00

RILEVATO che l'aumento dell'importo contrattuale, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento che rimane pari ad euro 117.000,00, non supera il quinto dello stesso, risultando pari ad euro 11.396,96, compresi oneri sicurezza e oltre IVA, è possibile affidare l'esecuzione dei lavori in variante alla stessa ditta appaltatrice;

DATO ATTO che, in esito a tale perizia di variante, non sono concesse proroghe al termine di ultimazione dei lavori;

CONSIDERATO che il contratto di appalto non include i prezzi relativi alle nuove categorie di lavorazioni e somministrazioni previsti dalla perizia di variante, gli stessi sono stati stabiliti ai sensi dell'art. 163 del DPR 207/2010 così come risulta dal Verbale di concordamento nuovi prezzi allegato all'Atto di sottomissione;

VISTO l'art. 37 c. 2 della L. 114/2014 che prevede, per appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, come quello di cui trattasi, la sola comunicazione all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC;

CONSIDERATA l'opportunità di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere l'atto di sottomissione (all. n.2) con allegato il verbale concordamento nuovi prezzi al fine di rendere più veloce il perfezionamento dell'atto stesso e per snellire la procedura nel suo complesso;

ATTESO che il Responsabile del Procedimento, Ing. Fulvia Dini, Dirigente Responsabile dell'U.O.C Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dalla sua adozione sono sostenuti con fondi propri, budget 2015 provvisoriamente assegnato con DGR n. 1440 del 22.12.2014, così come integrata dalla D.G.R. n. 346 del 28.04.2015 e recepita con DG/ASUR n. 544 del 24.07.2015 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST/AUT.1/1/2015 del Bilancio Economico 2015 AV3 con imputazione sul conto n. 01.02.02.08.01 "Immobilizzazioni in corso";

Premesso quanto sopra,

SI PROPONE

che il Direttore Generale determini:

1) prendere atto delle motivazioni espresse dal Direttore dei lavori, Ing. Fulvia Dini, nella Relazione Tecnica del 27/05/2015, che sia allega in copia (all. n.1) con la quale lo stesso, nella veste anche di Responsabile del Procedimento nonché di Progettista, ha accertato i presupposti, le cause e le condizioni che hanno determinato la perizia di variante riguardante i lavori di "Allestimento nuovo CUP presso Ospedale di Macerata" e ne ha contestualmente concordato i nuovi prezzi con la ditta appaltatrice;

2) di approvare, pertanto, la Perizia di Variante riguardante i lavori sopradetti e composta dagli elaborati di seguito elencati, tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto e conservati agli atti d'ufficio dell'Area Vasta n. 3 di Macerata nel rispetto del Quadro Economico riportato di seguito per un importo complessivo dell'opera pari ad euro 117.000,00;

ELENCO ELABORATI:

- 1 - R - Relazione tecnica
- 2 - C - Computo Metrico
- 3 - D - Quadro di raffronto
- 4 - E - Elenco prezzi
- 5 - E.1 - Analisi dei prezzi
- 6 - Atto di sottomissione con allegato Verbale concordamento nuovi prezzi

Quadro economico di variante

A)- Lavori	Importi parziali	Importo totale
A.1)- lavori a misura	€ 65.034,71	
A.2)- oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.000,00	
TOTALE lavori di contratto		€ 69.034,71
B)- Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
B.1) - IVA sui lavori	€ 6.903,47	

B.2) – Accantonamento art. 92	€. 2.360,32	
B.3) – Onorario Coordinatore sicurezza	€. 0,00	
B.4) - Imprevisti	€. 0,00	
Lavori elettrici fuori contratto	€. 2.769,30	
Quadro elettrico UTA	€. 3.649,00	
Analisi chimiche di laboratorio rifiuti	€. 875,70	
Struttura di protezione corridoio principale	€. 1.500,00	
IVA sul somme a disposizione	€. 1.934,68	
ECONOMIE D'ASTA	€. 27.972,82	
TOTALE somme a disposizione dell'Amministrazione		€. 47.965,29

SOMMA TOTALE DEL PROGETTO € 117.000,00

3) di dare atto che si tratta di progetto di variante redatto ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. a) del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., motivato, cioè, da *“esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari”*, così come specificato nel documento istruttorio, con aumento dell'importo contrattuale dei lavori pari ad euro 11.396,96 compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA 10% e senza proroga dei termini contrattuali;

4) di approvare contestualmente lo schema di Atto di sottomissione con allegato il verbale di concordamento nuovi prezzi (all. n. 2) relativo alle maggiori opere da effettuare e di affidare tali maggiori lavori, di importo inferiore al quinto dell'importo contrattuale, alla medesima ditta appaltatrice, Palmucci Addis di Treia, la quale si fa carico, sin da ora, di tutte le spese inerenti la regolarizzazione dell'atto stesso;

5) di comunicare il Progetto di Variante all'Osservatorio dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture entro trenta giorni dall'approvazione da parte di questa Stazione Appaltante, dando atto che, per lo stesso, non è previsto l'obbligo di trasmissione all'A.N.A.C., così come disciplinato dall'art. 37 commi 1 e 2 della legge 114/2014 (di conversione del DL 90/2014);

6) di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere l'Atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi sopradetto;

7) di ricordare che la copertura finanziaria dei lavori in oggetto, non comportando tale perizia di variante incremento di spesa rispetto al finanziamento iniziale, resta garantita dai fondi propri, budget 2015 provvisoriamente assegnato all'Area Vasta n. 3 – MC con DGR n. 1440 del 22.12.2014 così come integrata dalla D.G.R. n. 346 del 28.04.2015 e recepita con DG/ASUR n. 544 del 24.07.2015 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST/AUT.01/01/2015 del Bilancio Economico 2015 - conto n. 01.02.02.08.01 *“Immobilizzazioni in corso”*;

8) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.;

9) di trasmettere copia del presente atto:


- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.;
- al Servizio Tecnico-Macerata, al Servizio Bilancio-Macerata e al Controllo di Gestione dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per il seguito di propria competenza;

10) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE
Dr.ssa Liliana Grassetti




U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE
ATTIVITA' TECNICHE AV3
IL DIRIGENTE/Responsabile del Procedimento
Ing. Fulvia Dini




SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E SERVIZIO BILANCIO-Macerata

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio con fondi propri, budget 2015 provvisoriamente assegnato con determina ASUR/DG n. 1440 del 22.12.2014, così come integrata dalla D.G.R. n. 346 del 28.04.2015 e recepita con DG/ASUR n. 544 del 24.07.2015 - Autorizzazione di spesa AV3INVEST/AUT.1/1/2015 del Bilancio Economico 2015 AV3 con imputazione sul conto n. 01.02.02.08.01 "Immobilizzazioni in corso".

Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata
(Sig. Paolo Cabbini)



Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata
(Dr.ssa Lucia Eusebi)



- ALLEGATI -

Sono allegati al presente atto:

- 1) Relazione Tecnica
- 2) Schema Atto di sottomissione con allegato il Verbale di concordamento nuovi prezzi.