

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

**Oggetto: Accordo di Programma 2010 - Adeguamento a norma Ospedale di Senigallia –
Approvazione 2^ Perizia suppletiva e di variante.**

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per quanto di competenza;

- D E T E R M I N A -

- a) di approvare la documentazione tecnico amministrativa relativa alla 2^ perizia suppletiva e di variante di cui all'elenco allegato (vedi **allegato 1**);
- b) di approvare il quadro economico di spesa ed il quadro comparativo di confronto (vedi **allegati 4-5**), che deriva da tale perizia suppletiva e di variante che sinteticamente indica:


LAVORI IN APPALTO (netto ribasso)	815.538,19 Euro
SOMME A DISPOSIZIONE	<u>684.461,81 Euro</u>
TOTALE GENERALE	1.500.000,00 Euro

mantenendo inalterato l'importo complessivo d'investimento;
- c) di confermare che la copertura dell'investimento è finanziata, con accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari anno 2009 - 2° stralcio – Art.lo 20 L.67/1988 – lavori di adeguamento antincendio, assegnato all'Area Vasta n° 2 di Senigallia;
- d) di confermare quale collaudatore statico l'Ing. V. Marcucci dello Studio Tecnico di Ingegneria S.r.l. di Fossombrone;


- e) di incaricare la D.L di sviluppare, ai sensi delle vigenti normative, il progetto preliminare per l'adeguamento a norma del complesso ospedaliero di Senigallia, al fine della prevenzione incendi, per l'importo complessivo di € 6.000,00 oltre IVA e oneri;
- f) di procedere alla liquidazione del fondo di incentivazione per la progettazione di opere pubbliche di cui all'art. 92 DLgs 163/06 e succ. mod. e integr. secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato 9;
- g) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. n.26/96;
- h) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- i) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- j) di inviare il presente atto all'Agenzia Regionale Sanitaria – PF Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera, della Regione Marche per le rispettive competenze.

Ancona, sede legale ASUR


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pierluigi Giannucci)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott.ssa Nadia Storti)





IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Alessandro Marini)



SERVIZIO BILANCIO E SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE

“Le sottoscritte, visto quanto dichiarato dal Responsabile del Procedimento, attestano che il costo derivante dall’adozione del presente atto trova copertura economica nell’accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari anno 2009 - 2° stralcio – Art.lo 20 L.67/1988 – lavori di adeguamento antincendio, assegnato all’Area Vasta n° 2 di Senigallia, al conto 0102020801 (immobilizzazioni materiali in corso e acconti).


Il Responsabile
Servizio Controllo di Gestione Area Vasta n° 2
(Dott.ssa M. Letizia Paris)


U.O. Gestione Economico Finanziaria
Area Vasta n° 2 - Senigallia
(Dott.ssa Laura Torreggiani)

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l’adozione al Direttore Generale.


Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Gianluca Pellegrini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

PATRIMONIO NUOVE OPERE ED ATTIVITA' TECNICHE

Normativa di Riferimento:

- **D.L.N°163/06 smi**
- **Decreto del Presidente della Repubblica del 5 Ottobre 2010, n. 207.**
- **Legge Regionale n. 13 del 20/06/2003.**

Considerato:

- Che con Delibera n. 150 del 18/02/2002 il Dott. Ing. L. Solidoro, veniva incaricato della redazione del progetto, riguardante i lavori di adeguamento antincendio dell'Ospedale di Senigallia secondo le prescrizioni dei VV.F. di Ancona, relative ai lavori di compartimentazione del piano terra – primo - secondo del Monoblocco ed affidati, come primo stralcio dell'intervento, alla Ditta Marec di Afragola;
- Che con Determina n. 491 del 22/05/2005 veniva affidato l'incarico professionale di Direttore Operativo Opere antincendio e termoidrauliche, al Dott. Ing. L. Solidoro, relativo ai lavori del nuovo Monoblocco dell'Ospedale di Senigallia;
- Che con Delibera N°1389/DGR del 20.10.08 e Delibera N° 17/DGR del 11.01.2010 è stato approvato un Accordo di Programma Stato – Regioni con il quale è stato approvato l'intervento di "Adeguamento a norma Ospedale di Senigallia" per un impegno totale di € 1.500.000,00;
- Che con Determina n° 597/DG del 28/06/2011 è stato approvato il progetto esecutivo, relativo al primo stralcio dei lavori di adeguamento antincendio;
- Che con Determina n° 817/DG del 13/09/2011 è stato approvato il progetto esecutivo, relativo dei lavori di adeguamento antincendio del Presidio Ospedaliero di Senigallia e Distretto e con Det.na N°1002/DG del 07.11.2011 il quadro economico dell'opera di cui trattasi;
- Che con Det.na N° 115/DG del 17.02.2012 è stato approvato il bando ed il disciplinare di gara, relativi ai lavori di Adeguamento a norma dell'Ospedale di Senigallia;
- Che i relativi avvisi di gara, seguendo l'iter procedurale, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale N° 117, su un quotidiano a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale, sul sito del Ministero delle Infrastrutture, nonché sul sito Asur, e trasmessi all'AVCP;
- Che con Det.na N° 684/ASURDG del 07.09.2012 il lavoro di cui trattasi è stato affidato alla Ditta SIET di Gallo di Petriano;

- Che i risultati della gara in oggetto hanno avuto la pubblicità prevista dalla normativa in materia e non vi è stato alcun tipo di ricorso per la stessa;
- che attualmente sono stati emessi i seguenti SAL lavori:
 - 1° SAL per un importo di Euro 76.505,00 iva compresa in data 06/02/2013
 - 2° SAL per un importo di Euro 133.210,00 iva compresa in data 08/04/2013
 - 3° SAL per un importo di Euro 72.699,00 iva compresa in data 09/07/2013
 - 4° SAL per un importo di Euro 175.120,00 iva compresa in data 07/01/2015
 - 5° SAL per un importo di Euro 122.595,00 iva compresa in data 05/08/2015
- Che con Determina n. 343/ASURDG del 03/05/2013, si è provveduto, con esecutività immediata, alla sostituzione del RUP Dott. Ing. Alessandro Santini per collocamento a riposo con l' Ing. Gianluca Pellegrini, Responsabile del Servizio Patrimonio e Nuove Opere della Direzione Generale ASUR;
- che con lettera del 30/04/2014 il RUP ha chiesto al Dirigente della U.O.C. Area Patrimonio, Nuove Opere ed Attività tecniche dell'Area Vasta 2 – Ing. M. Bevilacqua un supporto giuridico amministrativo stante la situazione di carenza di personale presente nella sede di Fabriano e le problematiche presenti che esulano gli aspetti meramente tecnici o tipici dei comuni appalti. Tale supporto sarebbe dovuto essere fornito per i seguenti appalti:
 - Completamento strutturale dell'Ospedale "E. PROFILI" di Fabriano.- Lavori di ristrutturazione ed ampliamento Pronto Soccorso e Nuovo Ingresso.-
 - AdP 2010 - Interventi Strutture Sanitarie Fabriano AdP 2010 – Adeguamento a norma - Lotto A.
 - AdP 2009 Adeguamento antincendio Ospedale di Fabriano
 - AdP 2010 - Messa a norma VV.F. Osp. Senigallia
- che l' Ing. M. Bevilacqua ha risposto dichiarando l'impossibilità di fornire detto supporto stante la forte carenza di personale;
- che il RUP ha quindi provveduto a indire "Servizi di supporto al RUP - indagine di mercato finalizzata ad un affidamento diretto ai sensi dell'art.125 del D.Lgs 163/2006"
- che l'indagine di mercato ha permesso quindi la selezione dell'Avv.to Marco Bertinelli Terzi di Ancona, quale supporto giuridico amministrativo, con il quale è stato stipulato contratto in data 20/08/2014.
- Che con nota n. 0018340 del 29/08/2014, è notificata all'Ing. L. Solidoro l'interruzione delle attività di Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in corso d'opera, con conseguente sospensione dei lavori;
- Che con Det.na N° 754/ASURDG del 11.11.2014, è stato affidato l'incarico di Direzione Lavori, contabilità e Coordinamento per la Sicurezza alla Società Italiana Servizi di Chieti Scalo;
- Che l'Ing. Vincenzo Marcucci ha firmato in data 29/01/2013 in qualità di collaudatore statico gli elaborati depositati c/o la Provincia di Ancona.

Preso atto che: è stato necessario apportare diverse modifiche al progetto iniziale per risolvere problematiche intervenute che hanno comportato la necessità di procedere alla redazione di una seconda perizia suppletiva e di variante dei lavori.

In particolare le fattispecie di cui alla presente variante sono quelle indicate all'art.132. (Varianti in corso d'opera) comma c "per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera....." del dlgs. 163/2006 e ss.mm.ii. E' il caso infatti di rilevare che nel caso di specie si sono configurate principalmente le seguenti situazioni:

- situazioni impreviste evidenziate in corso di esecuzione dei lavori (esempio tipico: l'impossibilità di poter riutilizzare le tubazioni e cassette preesistenti, nei reparti di Chirurgia e Ortopedia, in quanto non avrebbero garantito la necessaria sfilabilità dei cavi, essendo di diametro e dimensioni minori rispetto a quanto indicato dalla norme CEI e non in grado di poter accogliere i nuovi cavi di sezione maggiore rispetto a quelli esistenti). Alla luce di quanto sopra, si è reso necessario un cambio della tipologia del percorso dei cavi all'interno dei suddetti ambienti e si prevista la realizzazione di una distribuzione orizzontale a vista a quota soffitto ed una distribuzione verticale sottotraccia a parete fino alle scatole portafrutti, (come posizionamento e tipologia di servizio si confermano quelle previste in appalto);
- nuove esigenze manifestate dalla Direzione Sanitaria Ospedaliera originate da nuove condizioni organizzative dell'attività sanitaria maturate successivamente alla progettazione (esempio tipico: cambio di destinazione d'uso dei locali ubicati all'interno del reparto di Chirurgia).

Preso inoltre atto che: la Direzione Lavori in data 02/07/2015 (prot. 0128154) ha presentato la documentazione inerente la variante in oggetto (vedi **allegato 1**), composta dalla seguente documentazione:

- 1) Elenco Elaborati
- 2) Relazione Tecnica;
- 3) Computo Metrico Estimativo;
- 4) Quadro Economico di Spesa;
- 5) Quadro Economico Comparativo di Confronto;
- 6) Analisi Prezzi Nuovi Prezzi;
- 7) Verbale Concordamento Nuovi Prezzi N. 2;
- 8) Schema Atto di Sottomissione;
- 9) Elaborati Architettonici;
- 10) Elaborati Impiantistici;
- 11) Elaborati Strutturali.

RICORDATO che:

- con la Legge regionale 22 novembre 2010, n. 17 "Modifiche alla Legge Regionale 20 giugno 2003 n. 13 "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale" sono state introdotte nell'organizzazione ASUR le "Aree Vaste" (art. 2);
- che in particolare per l'Area Vasta 2 la sede è stata fissata a Fabriano, che è diventata pertanto riferimento per l'intera Area Vasta;
- l'appalto in questione interessa le strutture sanitarie site a Senigallia – Area Vasta 2;
- l'art.93 comma 7 del DLgs.163/06 e ss.mm.ii. stabilisce che le tutte le spese inerenti le attività tecniche devono essere prevista nel quadro economico d'appalto ivi comprese

quelle relative agli incentivi di cui all'art.92 del DLgs.163/06 e ss.mm.ii., come è stato previsto nell'appalto in oggetto;

- l'art.92 comma 5 del DLgs.163/06 e ss.mm.ii. stabilisce che “ ... una somma non superiore al due per cento a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. ...”
- hanno partecipato alle varie attività inerenti l'investimento, oltre al RUP, anche altro personale ASUR ai quali va riconosciuta una quota incentivo di cui sopra;
- la Corte dei Conti, con la determinazione 183/2014, ha spiegato come applicare la Legge 114/2014 di conversione del Decreto Semplificazioni (DL 90/2014), specificando che, dato che la Legge 114/2014 è entrata in vigore il 19 agosto 2014, le nuove regole (modificate) devono considerarsi operative a partire da quel momento;
- che fino al 18/08/2014 possono essere liquidate le somme inerenti le attività oggetto di tale incentivo sulla base dei regolamenti vigenti;
- ad oggi non sono stati erogati “incentivi alla progettazione” (ex art.92 DLgs. 163/06 e s.mm.ii) in merito all'appalto in oggetto e pertanto si ritiene congruo procedere all'erogazione di un acconto per le attività svolte fino al 18/08/2014 dal personale coinvolto nell'appalto stesso;

VISTO il “Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione per la progettazione di opere pubbliche di cui all'art. 18 legge 109/94 e succ. mod. e interg.” attualmente vigente viene definita la ripartizione dei fondi suddetti, per le attività svolte fino al 19/8/2014, secondo quanto riportato nell'allegata scheda al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (all. n. 9);

Preso inoltre atto che: i lavori in appalto non esauriscono gli interventi di messa a norma di prevenzione incendi dell'intero complesso Ospedaliero di Senigallia;

- che rispetto alla progettazione iniziale del 2002, la normativa è profondamente cambiata per cui è necessaria una rivisitazione complessiva, almeno preliminare, degli interventi da realizzare per la messa a norma incendi;
- che è in ogni caso necessario fare il punto, ai fini della Prevenzione Incendi, anche delle parti dell'intero complesso che hanno subito “modifiche/interventi” in fasi successive, spesso in maniera non organica;
- che la nuova norma del Marzo 2015 prevede una programmazione/pianificazione degli interventi ai fini della messa a norma;
- che tra le somme a disposizione in particolare nelle spese tecniche, c'è capienza per procedere ad un'estensione dell'incarico della D.L., rimanendo all'interno del “quinto d'obbligo”, per sviluppare il citato progetto preliminare;
- che l'importo di tale attività non supera i € 6.000,00 oltre IVA e oneri.

Tenuto conto che: Il RUP condivide le motivazioni rappresentate dal Direttore dei Lavori nella propria relazione, che hanno portato alla necessità della predisposizione della 2^ perizia suppletiva e di variante dell'appalto in oggetto;

Si propone, pertanto, al Direttore Generale di adottare la seguente determinazione:

- a) di approvare la documentazione tecnico amministrativa relativa alla 2^ perizia suppletiva e di variante di cui all'elenco allegato (vedi **allegato 1**);
- b) di approvare il quadro economico di spesa ed il quadro comparativo di confronto (vedi **allegati 4-5**), che deriva da tale perizia suppletiva e di variante che sinteticamente indica:

LAVORI IN APPALTO (netto ribasso)	815.538,19 Euro
SOMME A DISPOSIZIONE	<u>684.461,81 Euro</u>
TOTALE GENERALE	1.500.000,00 Euro

mantenendo inalterato l'importo complessivo d'investimento;
- c) di confermare che la copertura dell'investimento è finanziata, con accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari anno 2009 - 2° stralcio – Art.lo 20 L.67/1988 – lavori di adeguamento antincendio, assegnato all'Area Vasta n° 2 di Senigallia;
- d) di confermare quale collaudatore statico l'Ing. V. Marcucci dello Studio Tecnico di Ingegneria S.r.l. di Fossombrone;
- e) di incaricare la D.L di sviluppare, ai sensi delle vigenti normative, il progetto preliminare per l'adeguamento a norma del complesso ospedaliero di Senigallia, al fine della prevenzione incendi, per l'importo complessivo di € 6.000,00 oltre IVA e oneri;
- f) di procedere alla liquidazione del fondo di incentivazione per la progettazione di opere pubbliche di cui all'art. 92 DLgs 163/06 e succ. mod. e integr. secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato 9;
- g) dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile a norma dell'art. 28, comma 6, della L.R. n.26/96;
- h) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- i) di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
- j) di inviare il presente atto all'Agenzia Regionale Sanitaria – PF Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera, della Regione Marche per le rispettive competenze.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Gianluca Pellegrini

- ALLEGATI -

- 1) Elenco Elaborati
 - 2) Relazione Tecnica;
 - 3) Computo Metrico Estimativo;
 - 4) Quadro Economico di Spesa;
 - 5) Quadro Economico Comparativo di Confronto;
 - 6) Analisi Prezzi Nuovi Prezzi;
 - 7) Verbale Concordamento Nuovi Prezzi N. 2;
 - 8) Schema Atto di Sottomissione;
 - 9) Scheda ripartizione ex art.92 DLgs.163/06 e ss.mm.ii
- Il resto della documentazione menzionata nella presente determina è conservata in atti presso l'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche A.V.2 sede operativa di Senigallia.
- Elaborati Architettonici;
 - Elaborati Impiantistici;
 - Elaborati Strutturali.