

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: CUP E83B10000380003- CIG 3356101627-AMPLIAM. E ADEGUAM.A NORMA P.S E NEFRO OSP.MC CON SISTEMAZ.IMPIANTI- Appr. Perizia di Variante e Suppletiva, Atto sott..con verb.concord. nuovi prezzi, incarico profess.e spese tecniche (CIG ZBE16C253C)

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1) di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva riguardante i lavori di “AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSP. MC CON SISTEMAZIONE IMPIANTI” funzionale alla realizzazione delle richieste di variazione del progetto esecutivo dei lavori stessi per le motivazioni esplicitate dalla D.M.O. del Presidio ospedaliero di Macerata con la nota ns. prot. ID 576219 del 02.09.2015 e recepite dal Rup con propria nota/relazione ns. prot. 112143 del 03.09.2015 che si allega in copia (all. n.1), composta dagli Elaborati Serie Generale, dagli Elaborati relativi alla “Endoscopia Digestiva” e dagli Elaborati relativi al “Pronto Soccorso”, come da allegato “Elenco documenti variante” (all. n. 2), tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto e conservati, per la mole cartacea, agli atti d’ufficio dell’Area Vasta n. 3 di Macerata ad eccezione della Relazione Illustrativa che si allega anch’essa in copia (all. n. 3), nel rispetto del Quadro Economico riportato di seguito per un importo complessivo dell’opera pari ad euro 2.340.000,00:

Quadro economico di variante

IMPORTO LAVORI contratto			
Importo dei lavori	€. 1.886.914,15		
Oneri per la sicurezza	€. 59.352,76	€. 1.946.266,91	
TOTALE LAVORI			
IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA contratto		€. 20.633,30	
IMPORTO TOTALE contratto			€. 1.966.900,21
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA sui lavori 10%	€. 194.626,69		
Certificazioni e prove di laboratorio	€. 3.000,00		

Spese per pubblicazione gara	€ 2.262,48		
Accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06	€ 38.000,00		
Spese tecniche per DL e CSE (incarico originario)	€ 43.446,67		
Spese tecniche perizia di variante ed incremento incarico DL e CSE	€ 25.506,22		
IVA e Cnpaia su spese tecniche tutte	€ 24.349,57		
Imprevisti e lavori su fattura	€ 40.908,16		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 373.099,79
TOTALE COMPLESSIVO			€ 2.340.000,00

2) di dare atto che, come specificato dalla DL nell'allegata Relazione Illustrativa della Perizia di Variante e Suppletiva, si tratta di progetto di variante redatto ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. a) del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., senza comportare modifiche al finanziamento previsto, con aumento dell'importo contrattuale dei lavori pari ad euro 324.347,82, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%;

3) di approvare contestualmente lo schema di Atto di sottomissione con allegato il verbale di concordamento nuovi prezzi (all. n. 4) relativo alle maggiori opere da effettuare e di affidare tali maggiori lavori, di importo inferiore al quinto dell'importo contrattuale, alla medesima ATI appaltatrice, composta dalla Saitec Company Srl di Ascoli Piceno in qualità di capogruppo (ex Newtec System Srl di Recanati) e dalla ditta Inveni Srl di Montecassiano, in qualità di mandante (ex Tecnica e Colore Srl di Montecassiano);

4) di dare atto che, per effetto della presente perizia di variante e suppletiva, il termine per l'ultimazione dei lavori in oggetto fissato dal CSA viene prorogato da n. 84 giorni a n. 160 giorni naturali e consecutivi limitatamente alla fase di realizzazione del Reparto di Endoscopia Digestiva (ex Nefrologia) lasciando invariati i tempi per l'esecuzione della n. 4 fasi relative alle lavorazioni del Reparto di Pronto Soccorso;

5) di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere l'Atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi sopradetto;

6) di comunicare il Progetto di Variante all'Osservatorio dei Contratti Pubblici entro trenta giorni dalla sua approvazione;

7) di approvare, altresì, il calcolo degli oneri tecnici che si allega in copia al presente atto (all. n. 5) relativo alle spese tecniche a favore dell'Ing. Michele Sparvoli di Macerata, comprensivo sia della determinazione del compenso per la redazione della Perizia di Variante che della determinazione del compenso per l'incremento dell'incarico per Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in esecuzione e contabilità, redatto dietro incarico conferito dal Rup che contestualmente si approva, e dal quale si evidenzia una parcella complessiva pari ad euro 26.506,22 oltre Cnpaia e Iva;

8) di ribadire che la copertura finanziaria dell'opera in oggetto, non comportando tale perizia di variante e suppletiva incremento di spesa rispetto al finanziamento iniziale, viene garantita dall'art. 20 della L.67/88 con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88, Accordo di Programma Integrativo 2008 per investimenti sanitari, DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale M. Salute del 03.12.2010 e risultanti al Conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e acconti" Autorizzazione di spesa AV3INVEST/03/10/2015 del Bilancio Economico 2015 dell'Area Vasta n. 3;

9) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.;

10) di trasmettere copia del presente atto:

- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.;
- al Servizio Tecnico-Macerata e al Servizio Bilancio-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per il seguito di propria competenza;

11) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiveb Salute, che la presente determina rientra nei casi "*altre tipologie*".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Pierluigi Gigliucci

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. ssa Nadia Storti

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alessandro Marini

La presente determina consta di n. 39 pagine di cui n. 27 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

ASUR – AREA VASTA N. 3 – MACERATA

U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE – Sede di Macerata

VISTA la seguente normativa nazionale e regionale:

- D.P.R. 14.01.1997 sui requisiti minimi per l'esercizio delle attività sanitarie;
- D. M. 18.09.2002 sulla prevenzione incendi per progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private;
- D. L.vo 163/2006 Codice dei Contratti pubblici per lavori, servizi e forniture e s. m. e i.
- D. L.vo 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza;
- L. 136/2010 e succ. mod. e integr. sulla tracciabilità dei flussi finanziari e succ. mod. e integraz. come da L. 217 del 17 dicembre 2010 di conversione del DL. 187/2010
- D.P.R. 207/2010 Regolamento al Codice dei Contratti pubblici e succ. mod. e integr.
- L.R. 20/2000 Determinazione dei requisiti minimi strutturali richiesti per l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di strutture sanitarie e socio-sanitarie (*Deliberazione della G.R. n° 22000 ME/SAN del 24.10.2000*);
- L.R. 13/2003 Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale;
- L.R. 17 del 23 novembre 2010 e succ. mod. e integr.

RICORDATO che:

- ▶ l'art. 20 della L. 67/1988, in attuazione dell'art. 5 bis del D.L.vo 229/99, prevede un programma di investimenti sanitari da realizzare attraverso accordi di programma da stipulare tra Stato e Regioni;
- ▶ con DGRM n. 1389 del 20.10.2008 è stato approvato l'Accordo di Programma Integrativo 2008 tra la Regione Marche, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e Finanze comprensivo delle schede tecniche relative a ciascuno dei 47 interventi ivi compresi;
- ▶ l'intervento riguardante i lavori di "AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSPEDALE DI MACERATA CON SISTEMAZIONE IMPIANTI" è compreso all'allegato 25 del citato Accordo di Programma per un importo complessivo di euro 2.340.000,00 di cui euro 1.921.796,65 a carico dello Stato ed euro 418.203,35 a carico della Regione Marche,
- ▶ con la DGR n. 1154 del 13.07.2009 sono state approvate le direttive per l'attuazione degli interventi previsti dall'Accordo di Programma per il settore degli investimenti sanitari art. 20 L. 67/88;

PREMESSO che:

◆ il Servizio Tecnico ha redatto il progetto definitivo relativo ai lavori di “Ampliamento e adeguamento a norma Ospedale di Macerata con sistemazione impianti – Pronto Soccorso e Nefrologia” il cui Progettista è l’Ing. Tristano Luchetti che ne ha curato anche il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

◆ con atto DG/ASUR n. 816 del 15.09.2010 è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di cui sopra avente un quadro economico pari ad euro 2.340.000,00;

◆ lo stesso progetto è stato approvato successivamente con Decreto del Dirigente della P.F. Rischio Sismico e Opere Pubbliche d’Emergenza n.88/RSP.DPS del 17.09.2010 della Regione Marche;

◆ il Ministero della Salute, con Decreto Dirigenziale del 03.12.2010, recante “Ammissione a finanziamento di n. 19 interventi previsti dall’Accordo di Programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari del 18.03.2009 tra il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione Marche – Programma investimenti ex art. 20 L. n. 67/88”, ha ammesso a finanziamento il progetto dei lavori di “Ampliamento e adeguamento a norma Ospedale di Macerata con sistemazione impianti – Pronto Soccorso e Nefrologia” per un importo complessivo di euro 2.340.000,00 di cui euro 1.921.796,65 a carico dello Stato ed euro 418.203,35 a carico della Regione Marche;

◆ con atto DG/ASUR 898 del 07.10.2011 è stata autorizzata l’indizione della gara a procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’appalto integrato dei lavori in oggetto ed è stato nominato contestualmente l’Ing. Tristano Luchetti, già Progettista e Coordinatore sicurezza in progettazione, quale Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in esecuzione;

◆ con atto DG/ASUR 551 del 10.07.2012 i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati alla costituenda Associazione Temporanea d’Impresa (ATI) composta dalla ditta NEWTEC SYSTEM Srl con sede a Recanati Via S. Francesco n. 4 (capogruppo) e dalla ditta Tecnica e Colore Srl con sede in Montecassiano Via Montale n. 1, per un importo contrattuale complessivo, calcolato al netto delle percentuali di ribasso offerte (*costituenti la percentuale di aggiudicazione complessiva del 21,73%*), pari ad euro €. 1.642.552,39 di cui euro 1.572.458,46 per lavori (ribasso 21,861%), euro 49.460,63 per oneri per la sicurezza ed euro 20.633,30 per progettazione esecutiva (ribasso 10,290%) oltre Cap 4% e IVA 21% ;

◆ il Quadro Economico contrattuale, assestato dopo l’accantonamento del ribasso d’asta, risultava essere il seguente:

Quadro Economico contrattuale

IMPORTO LAVORI contratto			
Importo dei lavori PRONTO SOCCORSO e NEFROLOGIA	€. 1.572.458,46		
Oneri per la sicurezza	€. 49.460,63	€. 1.621.919,09	
TOTALE LAVORI			
IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA contratto		€. 20.633,30	
IMPORTO TOTALE contratto			€. 1.642.552,39

IMPORTO	SOMME	A			
DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
IVA sui lavori 10%	€.	162.191,91			
Certificazioni e prove di laboratorio	€.	3.000,00			
Spese per pubblicazione gara	€.	2.262,48			
Accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06	€.	38.000,00			
IVA su spese tecniche (21%) + Cap	€.	5.331,64			
ECONOMIE D'ASTA	€.	486.661,58			
TOTALE	SOMME	A			€. 697.447,61
DISPOSIZIONE					

TOTALE COMPLESSIVO

€. 2.340.000,00

◆ il contratto di appalto è stato registrato a Macerata in data 11.03.2013 al n. 1994 per l'importo di €. 1.642.552,39 composto come sopra detto;

◆ trattandosi di appalto integrato, con atto DG/ASUR n. 44 del 31.01.2014, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Ampliamento e adeguamento a norma Pronto Soccorso e Nefrologia Ospedale di Macerata con sistemazione impianti", redatto dal progettista dell'ATI aggiudicataria del relativo appalto integrato (Newtec System Srl di Recanati- capogruppo e Tecnica e Colore Srl di Montecassiano), regolarmente validato dal Responsabile del Procedimento con *Verbale di Validazione del 25.11.2013* nel quale era confermato il quadro economico contrattuale sopra riportato;

◆ con atto DG/ASUR 344 del 30.05.2014, a seguito di affitto di ramo d'azienda da parte di entrambe le ditte costituenti l'ATI appaltatrice, sono subentrate alle stesse rispettivamente le ditte sotto elencate con le quali è stata sottoscritta scrittura privata non autenticata sottoscritta in data 25 giugno 2014 ns. rep. n. 6563/2014, per accettazione in toto di tutte le clausole già stabilite e accettate dalle ditte della precedente ATI:

- Saitec Company Srl di Ascoli Piceno è subentrata in qualità di capogruppo dell'ATI aggiudicataria a posto della ditta già capogruppo Newtec System Srl di Recanati;
- Inveni Srl di Montecassiano è subentrata in qualità di mandante dell'ATI aggiudicataria a posto della ditta già mandante Tecnica e Colore Srl di Montecassiano;

◆ in data 30.06.2014, i lavori sono stati consegnati con regolare verbale custodito agli atti di ufficio;

◆ a seguito delle dimissioni dell'Ing. Tristano Luchetti da questa Amministrazione, con atto DG/ASUR 263 del 29.04.2014, dopo procedura negoziata autorizzata con atto DG/ASUR 45 del 31.01.2014, è stato nominato Direttore dei lavori e Coordinatore per al Sicurezza in Esecuzione, l'Ing. Sparvoli Michele di Macerata ed è stato rideterminato il quadro economico contrattuale così come segue:

Quadro Economico Contrattuale rideterminato

IMPORTO LAVORI contratto			
Importo dei lavori PRONTO SOCCORSO e NEFROLOGIA	€.	1.572.458,46	
Oneri per la sicurezza	€.	49.460,63	€. 1.621.919,09
TOTALE LAVORI			
IMPORTO	PROGETTAZIONE	€.	20.633,30

<i>ESECUTIVA contratto</i>			
IMPORTO TOTALE contratto			€. 1.642.552,39
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA sui lavori 10%	€. 162.191,91		
Certificazioni e prove di laboratorio	€. 3.000,00		
Spese per pubblicazione gara	€. 2.262,48		
Accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06	€. 38.000,00		
IVA su spese tecniche + Cap	€. 5.546,23		
Spese tecniche per	€. 108.616,69		
IVA su spese tecniche + Cap	€. 29.196,17		
ECONOMIE D'ASTA	€. 348.634,13		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€. 697.447,61
TOTALE COMPLESSIVO			€. 2.340.000,00

ATTESO che, dall'inizio dei lavori ad oggi, con atto DG/ASUR 328 dell'11.05.2015 è stato liquidato l'importo relativo alla progettazione esecutiva all'Ing. Enrico Giaconi, quale progettista interno dell'ATI aggiudicataria ed inoltre, con atto DG/ASUR n. 450 del 16.06.2015, è stato liquidato il 1° SAL parziale dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 141 c. 3 del D.P.R. 207/2010, relativo alla prima rata di acconto a favore dell'ATI appaltatrice dei lavori stessi per un importo pari ad €. 283.612,54 oltre IVA 10%;

RICORDATO che, in data 03.04.2015, il Responsabile del Procedimento, prendendo atto di intervenute esigenze organizzative rese note dalla Direzione Medica di Presidio relative alla redistribuzione degli spazi oggetto di appalto, inviava al DL una comunicazione rendendolo edotto in merito alla situazione, ns. prot. 41581 ASR/AV3, conservata agli atti d'ufficio;

ATTESO che, in esito a diverse riunioni tenutesi fra i vari soggetti coinvolti in data 22.04.2015, in data 29.04.2015 e in data 02.09.2015, sono state evidenziate le seguenti richieste:

- proposte di redistribuzione funzionale dei Reparti di Pronto Soccorso ed Endoscopia Digestiva (ex Nefrologia);
- modifiche all'assetto del Reparto di Endoscopia Digestiva su suggerimento dei dottori Tombesi e Tubaldi;
- variazione da degenza nefrologica ad endoscopica digestiva;

ESAMINATA la nota inviata dalla Direzione Medica di Presidio, ns. prot. ID 576219 del 02.09.2015 nella quale:

- a) vengono elencate le varie normative sopraggiunte a livello nazionale e locale che danno indicazioni diverse dalle preesistenti in merito alle UU.OO. di degenza negli Ospedali;
- b) vengono riferiti i dati relativi ai posti letto rapportati agli abitanti e alle situazioni di acuzie, post-acuzie, lungo degenza ecc;
- c) viene, quindi, proposto di variare il progetto di cui trattasi dedicando gli spazi al piano primo dell'ala vecchia dell'Ospedale di Macerata al Servizio di Endoscopia digestiva, limitrofo all'endoscopia toracica anziché al Reparto di Nefrologia;

VISTA la nota/relazione del 03.09.2015 prot. 112143, allegata in copia (**all. n. 1**) inviata dal Rup al Direttore dei Lavori, Ing. Michele Sparvoli di Macerata e, per conoscenza, agli altri soggetti in causa, con la quale lo incarica ufficialmente della redazione di una perizia di variante che faccia proprie e realizzi le variazioni richieste riguardanti i Reparti di Pronto Soccorso ed Endoscopia Digestiva (ex Nefrologia) sulla base di planimetrie distributive degli spazi concordate con i Reparti e le Strutture ASUR competenti;

RICORDATO che, dietro nostra richiesta, la Regione Marche ha trasmesso il relativo nulla-osta (n. 10056/09/10/2013/R_Marche/ARS/ESO/P) all'utilizzo delle somme a disposizione e delle economie derivate dall'aggiudicazione acquisito al ns. prot. n. 78919 del 15.10.2013;

VISTA ed ESAMINATA la Perizia di Variante e Suppletiva inviata dal Direttore dei Lavori in data 22.10.2015 ns. prot. 130982, la stessa risulta composta dagli Elaborati Serie Generale, dagli Elaborati relativi alla "Endoscopia Digestiva" e dagli Elaborati relativi al "Pronto Soccorso", come da allegato "Elenco documenti variante" (**all. n. 2**), tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto e conservati, per la mole cartacea, agli atti d'ufficio dell'Area Vasta n. 3 di Macerata ad eccezione della Relazione Illustrativa che si allega in copia (**all. n. 3**), nel rispetto del Quadro Economico riportato di seguito per un importo complessivo dell'opera pari ad euro 2.340.000,00 così suddiviso:

Quadro economico di variante

IMPORTO LAVORI contratto			
Importo dei lavori	€. 1.886.914,15		
Oneri per la sicurezza	€. 59.352,76	€. 1.946.266,91	
TOTALE LAVORI			
IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA contratto		€. 20.633,30	
IMPORTO TOTALE contratto			€. 1.966.900,21
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA sui lavori 10%	€. 194.626,69		
Certificazioni e prove di laboratorio	€. 3.000,00		
Spese per pubblicazione gara	€. 2.262,48		
Accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06	€. 38.000,00		
Spese tecniche per DL e CSE (incarico originario)	€.43.446,67		
Spese tecniche perizia di variante ed incremento incarico DL e CSE	€.25.506,22		
IVA e Cnpai su spese tecniche tutte	€. 24.349,57		
Imprevisti e lavori su fattura	€. 40.908,16		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€. 373.099,79

TOTALE COMPLESSIVO

€. 2.340.000,00

ATTESO che, dalla Relazione Illustrativa redatta dal Direttore dei lavori e sopra riportata, la Perizia di Variante e Suppletiva di cui trattasi, redatta per le motivazioni sopra riportate, è stata dallo stesso inquadrata in quanto disciplinato dall'art. 132 comma 1 lett. a) del D.L.vo 163/06 e cioè motivata da “*sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari*”, e trova copertura finanziaria all'interno del Q.E. dell'opera stessa senza comportare aumento dell'importo del finanziamento che resta, pertanto, contenuto in euro 2.340.000,00;

PRESO ATTO che tale Perizia comporta una proroga del termine contrattuale di esecuzione dei lavori che passa da n. 84 giorni a n. 160 giorni naturali e consecutivi limitatamente alla fase di realizzazione del Reparto di Endoscopia Digestiva (ex Nefrologia) lasciando invariati i tempi per l'esecuzione della n. 4 fasi relative alle lavorazioni del Reparto di Pronto Soccorso;

CONSIDERATO che il contratto di appalto non include i prezzi relativi alle nuove categorie di lavorazioni e somministrazioni previsti dalla perizia di variante, gli stessi sono stati stabiliti ai sensi dell'art. 163 del DPR 207/2010 così come risultano dal Verbale di concordamento nuovi prezzi facente parte dell'Atto di sottomissione allegato in copia (**all. n. 4**);

VISTO che l'importo in aumento per variante, pari ad euro 324.347,82, compresi oneri sicurezza oltre IVA 10%, non supera il quinto dell'importo contrattuale stesso e che, pertanto, ai sensi dell'art. 161 comma 12 del Regolamento sui Contratti Pubblici, le maggiori opere debbono essere eseguite dalla stessa ATI appaltatrice che si rende disponibile alla loro realizzazione;

CONSIDERATA l'opportunità di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere il citato atto di sottomissione con allegato il verbale concordamento nuovi prezzi al fine di rendere più veloce il perfezionamento dell'atto stesso e per snellire la procedura nel suo complesso;

VISTO il calcolo degli oneri tecnici, che si allega in copia al presente atto (**all. n. 5**) relativo sia alla determinazione del compenso per la redazione della Perizia di Variante che alla determinazione del compenso per l'incremento dell'incarico per Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in esecuzione e contabilità dal quale si evidenzia una parcella complessiva pari ad euro 26.506,22 oltre Cnpaia e Iva;

ATTESO che il Responsabile del Procedimento, Geom. Massimo Nerpiti, dipendente dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell'Asur Area Vasta n. 3 di Macerata, ha dichiarato la conformità alla normativa vigente nonché la regolarità procedurale del presente atto e che gli oneri derivanti dalla sua adozione sono sostenuti, per l'intero importo di euro 2.340.000,00 con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88, Accordo di Programma Integrativo 2008 per investimenti sanitari, DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale M. Salute del 03.12.2010 e risultanti al Conto n. 0102020801 “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti” Autorizzazione di spesa AV3INVEST/03/10/2015 del Bilancio Economico 2015 dell'Area Vasta n. 3

Premesso quanto sopra,

SI PROPONE

che il Direttore Generale determini:

1) di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva riguardante i lavori di “AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO A NORMA PRONTO SOCCORSO E NEFROLOGIA OSP. MC CON SISTEMAZIONE IMPIANTI” funzionale alla realizzazione delle richieste di variazione del progetto esecutivo dei lavori stessi per le motivazioni esplicitate dalla D.M.O. del Presidio ospedaliero di Macerata con la nota ns. prot. ID 576219 del 02.09.2015 e recepite dal Rup con propria nota/relazione ns. prot. I12143 del 03.09.2015 che si allega in copia (all. n.1), composta dagli Elaborati Serie Generale, dagli Elaborati relativi alla “Endoscopia Digestiva” e dagli Elaborati relativi al “Pronto Soccorso”, come da allegato “Elenco documenti variante” (all. n. 2), tutti facenti parte integrante e sostanziale del presente atto e conservati, per la mole cartacea, agli atti d’ufficio dell’Area Vasta n. 3 di Macerata ad eccezione della Relazione Illustrativa che si allega anch’essa in copia (all. n. 3), nel rispetto del Quadro Economico riportato di seguito per un importo complessivo dell’opera pari ad euro 2.340.000,00:

Quadro economico di variante

IMPORTO LAVORI contratto			
Importo dei lavori	€. 1.886.914,15		
Oneri per la sicurezza	€. 59.352,76	€. 1.946.266,91	
TOTALE LAVORI			
IMPORTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA contratto		€. 20.633,30	
IMPORTO TOTALE contratto			€. 1.966.900,21
IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA sui lavori 10%	€. 194.626,69		
Certificazioni e prove di laboratorio	€. 3.000,00		
Spese per pubblicazione gara	€. 2.262,48		
Accantonamento art. 92 D.L.vo 163/06	€. 38.000,00		
Spese tecniche per DL e CSE (incarico originario)	€43.446,67		
Spese tecniche perizia di variante ed incremento incarico DL e CSE	€25.506,22		
IVA e Cnpaia su spese tecniche tutte	€. 24.349,57		
Imprevisti e lavori su fattura	€. 40.908,16		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€. 373.099,79
TOTALE COMPLESSIVO			€. 2.340.000,00

2) di dare atto che, come specificato dalla DL nell’allegata Relazione Illustrativa della Perizia di Variante e Suppletiva, si tratta di progetto di variante redatto ai sensi dell’art. 132 comma 1 lett. a) del D.L.vo 163/06 e succ. mod. e integr., senza comportare modifiche al finanziamento previsto, con aumento dell’importo contrattuale dei lavori pari ad euro 324.347,82, compresi oneri per la sicurezza, oltre IVA 10%;

3) di approvare contestualmente lo schema di Atto di sottomissione con allegato il verbale di concordamento nuovi prezzi (all. n. 4) relativo alle maggiori opere da effettuare e di affidare tali maggiori lavori, di importo inferiore al quinto dell’importo contrattuale, alla medesima ATI appaltatrice, composta dalla Saitec Company Srl di Ascoli Piceno in qualità di capogruppo (ex Newtec System Srl di Recanati) e dalla ditta Inveni Srl di Montecassiano, in qualità di mandante (ex Tecnica e Colore Srl di Montecassiano);

4) di dare atto che, per effetto della presente perizia di variante e suppletiva, il termine per l’ultimazione dei lavori in oggetto fissato dal CSA viene prorogato da n. 84 giorni a n. 160 giorni naturali e consecutivi limitatamente alla fase di realizzazione del Reparto di Endoscopia Digestiva (ex Nefrologia) lasciando invariati i tempi per l’esecuzione della n. 4 fasi relative alle lavorazioni del Reparto di Pronto Soccorso;

5) di delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata a sottoscrivere l'Atto di sottomissione con l'allegato verbale di concordamento nuovi prezzi sopradetto;

6) di comunicare il Progetto di Variante all'Osservatorio dei Contratti Pubblici entro trenta giorni dalla sua approvazione;

7) di approvare, altresì, il calcolo degli oneri tecnici che si allega in copia al presente atto (all. n. 5) relativo alle spese tecniche a favore dell'Ing. Michele Sparvoli di Macerata, comprensivo sia della determinazione del compenso per la redazione della Perizia di Variante che della determinazione del compenso per l'incremento dell'incarico per Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza in esecuzione e contabilità, redatto dietro incarico conferito dal Rup che contestualmente si approva, e dal quale si evidenzia una parcella complessiva pari ad euro 26.506,22 oltre Cnpaia e Iva;

8) di ribadire che la copertura finanziaria dell'opera in oggetto, non comportando tale perizia di variante e suppletiva incremento di spesa rispetto al finanziamento iniziale, viene garantita dall'art. 20 della L.67/88 con i fondi di cui all'art. 20 della L.67/88, Accordo di Programma Integrativo 2008 per investimenti sanitari, DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale M. Salute del 03.12.2010 e risultanti al Conto n. 0102020801 "Immobilizzazioni materiali in corso e accenti" Autorizzazione di spesa AV3INVEST/03/10/2015 del Bilancio Economico 2015 dell'Area Vasta n. 3;


9) di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s. m. ed i.;

10) di trasmettere copia del presente atto:


- al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della Legge Regionale 26/96 e s.m.ed i.;
- al Servizio Tecnico-Macerata e al Servizio Bilancio-Macerata dell'Area Vasta n. 3 di Macerata, ciascuno per il seguito di propria competenza;

11) di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Funzionario Amm.vo
Dorssa Vittoria Craschetti



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Massimo Nerpiti




U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa vigente e, inoltre, che agli oneri di spesa derivanti dalla sua adozione si farà fronte con i fondi così come sopra individuati.

**U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE
ATTIVITA TECNICHE- AV3**

Il Direttore


Ing. Fabrizio Ciribeni




U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E U.O.C. SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO -Macerata

Vista la dichiarazione espressa dal Responsabile del Procedimento, si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio con i fondi di cui all'art. 20 L. 67/98, DGRM n. 1389 del 20.10.2008, ammessi a finanziamento con Decreto Dirigenziale Ministero della Salute del 03.12.2010.

Il Dirigente del Controllo di Gestione -Macerata
(Ing. Paolo Gobbi)



Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata
(D.ssa Lucia Fuschi)



- ALLEGATI -

Sono allegati al presente atto:

- 1) Nota/relazione del Rup prot. 112143 del 03.09.2015,
- 2) Elenco documenti variante,
- 3) Relazione Illustrativa,
- 4) Atto di sottomissione con allegato Verbale Concordamento nuovi Prezzi,
- 5) Calcolo oneri tecnici Ing. Michele Sparvoli per redazione perizia e incarichi aggiunti DL e CSE.