

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: Adeguamento degli impianti elettrici delle sale travaglio parto del Presidio Ospedaliero di Senigallia – Determinazioni.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio in riferimento alla compatibilità con le risorse di budget definite ed assegnate;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;


- D E T E R M I N A -

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori, l'Ing. Alessandro Stronati, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) e comma 3 secondo e terzo periodo del D.Lgs. 163/2006 relativa ai lavori di adeguamento degli impianti elettrici delle sale travaglio parto del Presidio Ospedaliero di Senigallia costituita dagli elaborati progettuali come dettagliatamente elencati nella relazione di perizia trasmessa in copia dal Responsabile del Procedimento alla Direzione Generale dell'ASUR Marche;


- 3) Di prendere atto che il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso d'asta ammonta ad Euro 36.882,44 di cui Euro 801,68 per l'importo relativo agli oneri della sicurezza e sarà imputato nel conto 0102020301 "impianti e macchinari" del piano dei conti del bilancio ASUR 2016 - sezionale AV2 - anno 2016, nell'ambito del budget provvisoriamente assegnato con Determina ASUR n. 412 del 11/7/2016 e comunque rientrante nel costo già autorizzato di Euro 66.500,00 nella Determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 512 del 22.04.2016.
- 4) Di approvare il nuovo quadro economico di spesa riportato nel documento istruttorio facendo fronte al maggior onere conseguente alla suddetta perizia di variante e suppletiva con l'economia derivante dal ribasso d'asta offerto dalla ditta Siet Impianti Elettrici srl sull'importo posto a base di gara;
- 5) Dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".
- 6) Dare di atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace all'atto della pubblicazione dell'Azienda;
- 7) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;

Ancona, sede legale ASUR

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Alessandro Marini)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Pierluigi Gigliucci)



IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Nadia Storti)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche – AV2 sede di Fabriano

Normativa di riferimento:

- *D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;*
- *DPR 207/2010;*
- *Legge Regionale n. 13/2003;*

PRESO ATTO CHE:

- Con nota prot. n° 4469 ASUR|DG del 11/02/2016 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, l'ing. Francesco Rossetti, Collaboratore Tecnico Professionale assegnato all'U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 2 Fabriano
- Con Determina n. 358/AV2 del 21/03/2016, per le motivazioni ivi contenute, è stato conferito all'Ing. Alessandro Stronati l'incarico di progettazione definitiva, progettazione esecutiva, di direzione dei lavori, misura e contabilità dei lavori, liquidazione, emissione del certificato di regolare esecuzione e rilievi per l'intervento di adeguamento degli impianti elettrici delle sale travaglio parto del Presidio Ospedaliero di Senigallia;
- Con Determina n. 442/AV2 del 11/04/2016, per le motivazioni ivi contenute, è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto ed è stata indetta la gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 125 comma 8 del D.lgs. 163/2006 invitando, a presentare l'offerta, l'operatore economico Siet Impianti Elettrici srl di Gallo di Petriano (PU)
- Con Determina n. 512/AV2 del 22/04/2016, per le motivazioni ivi contenute, l'appalto dei lavori di adeguamento degli impianti elettrici delle sale travaglio parto del Presidio Ospedaliero di Senigallia sono stati aggiudicati alla ditta Siet Impianti Elettrici srl che ha offerto un ribasso percentuale pari al 24,80 sull'importo a base di gara pari ad €. 39.156,20 al netto del costo della manodopera e degli oneri della sicurezza;
- che in data 18/05/2016 è stato sottoscritto tra le parti il contratto di appalto e la consegna dei lavori è avvenuta in data 23/05/2016

PRESO ATTO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di apportare al progetto appaltato alcune modifiche, come meglio indicato nella relazione di perizia conservata agli atti redatta dal Direttore dei Lavori dalla quale risulta che le lavorazioni da eseguire in variante possono essere ammesse in quanto rientrano specificatamente nelle ipotesi disciplinate dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e vanno distinte in:

- comma 1, lettera b, opere necessarie per "eventi imprevisti e non prevedibili nella fase progettuale"
- comma 3, 2° e 3° periodo, per gli interventi di "miglioramento e/o integrazioni progettuali"

ACCERTATO

- che con la presente perizia di variante e suppletiva, in seguito alle modifiche introdotte al progetto appaltato, l'importo dei lavori aumenta di Euro 6.784,91 al netto del ribasso d'asta elevando così l'importo contrattuale a favore della ditta Siet Impianti Elettrici srl di Gallo di Petriano (PU) ad Euro 36.882,44, come si rileva dalla tabella di seguito riportata;
- che l'appaltatore ha sottoscritto in segno di accettazione l'atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva;

VISTO il quadro economico di raffronto di seguito indicato:

	PROGETTO	VARIANTE	DIFFERENZE
- Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 39.156,20	€ 48.072,82	€ 8.916,62
- Oneri di sicurezza non soggetto a ribasso	€ 652,07	€ 801,68	€ 149,61
a) Totale appalto	€ 39.808,27	€ 48.874,50	€ 9.066,23
- Deduzione del ribasso contrattuale 24,80%	€ - 9.710,74	€ - 11.992,06	€ - 2.281,33
b) Importo netto dei lavori	€ 30.097,53	€ 36.882,44	€ 6.784,91
c) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1) Imprevisti (IVA inclusa)	€ 4.300,00	€ 0,00	€ - 4.300,00
2) Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006	€ 597,12	€ 597,12	€ 0,00
3) Spese tecniche (compresi oneri sicurezza)	€ 10.258,32	€ 12.494,79	€ 2.236,47
4) CPI 4% su rigo "3"	€ 410,33	€ 499,79	€ 89,46
5) IVA 22% su righe "3+4"	€ 2.347,10	€ 2.858,81	€ 511,71
6) IVA 22% su rigo "b"	€ 6.621,46	€ 8.114,14	€ 1.492,68
7) Arrotondamenti	€ 21,04	€ 2,91	€ - 18,13
8) Somme a disposizione dell'Amministrazione per eventuali lavori in economia fuori appalto	€ 11.847,10	€ 5.050,00	€ - 6.797,10
Totale somme a disposizione (c)	€ 36.402,47	€ 29.617,56	€ - 6.784,91
Totale complessivo (b+c)	€ 66.500,00	€ 66.500,00	€ 0,00


Per quanto sopra esposto si sottopone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

- 1) Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori, l'Ing. Alessandro Stronati, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettera b) e comma 3 secondo e terzo periodo del D.Lgs. 163/2006 relativa ai lavori di adeguamento degli impianti elettrici delle sale travaglio parto del Presidio Ospedaliero di Senigallia costituita dagli elaborati progettuali come dettagliatamente elencati nella relazione di perizia trasmessa in copia dal Responsabile del Procedimento alla Direzione Generale dell'ASUR Marche;
- 3) Di prendere atto che il nuovo importo dei lavori al netto del ribasso d'asta ammonta ad Euro 36.882,44 di cui Euro 801,68 per l'importo relativo agli oneri della sicurezza e sarà imputato nel conto 0102020301 "impianti e macchinari" del piano dei conti del bilancio ASUR 2016 - sezionale AV2 - anno 2016, nell'ambito del budget provvisoriamente assegnato con Determina ASUR n. 412 del 11/7/2016 e comunque rientrante nel costo già autorizzato di Euro 66.500,00 nella Determina del Direttore di Area Vasta 2 n. 512 del 22.04.2016.
- 4) Di approvare il nuovo quadro economico di spesa riportato nel documento istruttorio facendo fronte al maggior onere conseguente alla suddetta perizia di variante e suppletiva con l'economia derivante dal ribasso d'asta offerto dalla ditta Siet Impianti Elettrici srl sull'importo posto a base di gara;
- 5) Dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".
- 6) Dare di atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace all'atto della pubblicazione dell'Azienda;
- 7) Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Rossetti



Il Responsabile dell'U.O.C. Patrimonio
Nuove Opere e Attività Tecniche
Dott. Ing. Claudio Tittarelli



U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E U.O. CONTROLLO DI GESTIONE:


I sottoscritti, dichiarano che il costo derivante dall'adozione del presente atto, pari ad € 66.500,00, sarà imputato al conto 0102020301 "impianti e macchinari" del piano dei conti del bilancio ASUR 2016 - sezionale AV2 - anno 2016, nell'ambito del budget provvisorio degli investimenti con fondi correnti - anno 2016 - assegnati con determina n. 412 /ASURDG del 11/07/2016; autorizzazione AV2TECPAT 93/8.

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE

AREA VASTA N.2

Il Direttore

Dott. Paolo Galassi




U.O. BILANCIO

AREA VASTA N.2

Il Dirigente

Dott.ssa Antonella Casaccia



Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore Generale.

*Il Responsabile dell'U.O.C. Patrimonio
Nuove Opere e Attività Tecniche
Dott. Ing. Claudio Tittarelli*

- ALLEGATI -

Nessun allegato