

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL**

Oggetto: AREA VASTA 3 - RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO OSPEDALE DI S. LUCIA -RECANATI_ 1 ° STRALCIO. RIORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ POLIAMBULATORIALE E NUOVO SERVIZIO DIALISI” CIG 5830738D33. DETERMINAZIONI VARIE.

**IL DIRETTORE GENERALE
ASUR**

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;


ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

1. Di approvare la documentazione tecnica della perizia finale di assestamento dei lavori di Riqualificazione e adeguamento ospedale di S. Lucia – Recanati 1 ° stralcio. Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo Servizio Dialisi - CIG 4858568924” ed i lavori denominati “Nuove opere di fondazione - CIG 6447849551” relativi all’appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) aggiudicato giusta determina n. 731/ASURDG del 20/09/2013, composta dagli elaborati elencati nel documento istruttorio che si conservano agli atti dell’UOC Patrimonio, Attività Tecniche e Nuove Opere dell’Area Vasta 3, ad eccezione della “Relazione tecnica generale” che si allega (allegato n.1) .
2. Di prendere atto del quadro economico dell’intervento, come dettagliato nel documento istruttorio, che non varia l’ importo contrattuale dei lavori pari ad € 964.074,67 oltre Iva e non varia l’importo complessivo dell’investimento pari ad € 1.250.000,00, come approvato da Decreto del Dirigente P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera n. 86/ESO del 13/06/2012.
3. Di prendere e dare atto che per i lavori sono terminati in tempo utile in data 13/06/2017, giusto certificato di ultimazione conservato agli atti del Servizio Tecnico AV3.

4. Di affidare al Direttore dei lavori, ing. Diego Franzoni, la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori per un importo di onorario € 6.323,79 Iva e contributi compresi (importo € 4.792,38 oltre iva e contributi).
5. Di liquidare al Direttore dei lavori l'onorario di € 2.630,00 Iva e contributi compresi (importo €1.993,10 oltre iva e contributi) per la redazione della perizia finale di assestamento dei lavori.
6. Di liquidare alla A.TI. CONS.COOP i lavori su fattura eseguiti per un importo di € 3.333,11 oltre Iva per la sistemazione dello studio dentistico del piano terra.
7. Di dare atto che alla spesa del quadro economico si farà fronte con le somme che finanziano l'intervento di cui al Programma straordinario di investimenti ex art. 20 L. 67/88 - Delibera CIPE n. 53 del 06.05.1998 così come modificata dalla Delibera CIPE n. 148 del 22 dicembre 1998 - Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza – DGRM n. 1389 del 20.10.2008 , per complessivi € 1.250.000,00 come segue:
 - per € 1.187.500,00 con i fondi di cui alla legge 67/88, giusto Decreto del ministero della Salute del 26 novembre 2012;
 - per € 62.500,00 con fondi della regione Marche, giusto Decreto del Dirigente P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera n. 86/ESO del 13/06/2012.con imputazione al c.e. 0102020801 "immobilizzazioni materiale in corso e acconti" autorizzazione di spesa AV3INVEST 2017/N. 3 /SUB. 11.
8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della legge 412/91 e dell'art. 28 della l.r. 26/96 e s.m.i..
9. Di trasmettere copia del presente atto al collegio sindacale a norma dell'art. 17 della l.r. 26/96 e smi. e al Servizio LLPP della Regione Marche.
10. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema attiweb salute, che la presente determina rientra nel caso "altre tipologie.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alessandro Marini



Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Nadia Storti



Il Direttore Amministrativo
Dr. Pierluigi Gigliucci



La presente determina consta di n. 16 pagine di cui n.7 pagina di allegati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(AREA VASTA 3: U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE E ATTIVITA' TECNICHE)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo;
- Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

SI RICHIAMANO i seguenti provvedimenti relativi al procedimento di cui trattasi:

- Determina n. 163/ ASURDG del 21/02/2013
- Determina n. 731/ASURDG del 20/09/2013
- Determina n. 580 ASURDG del 19/07/2013
- Determina n. 598/ASURDG del 12/09/2014
- Determina n. 3/ASURDG del 07/01/2015
- Determina n. 284/ASURDG del 28/04/2015
- Determina n. 604/ASURDG del 11/04/2015
- Determina n. 350/ASURDG del 30/05/2016
- Determina n. 641/ASURDG del 18/10/2016
- Determina n. 659/ASURDG del 25/10/2016
- Determina n. 30/ASURDG del 20/01/2017
- Determina n. 218/ASURDG del 30/03/2017
- Determina n. 329/ASURDG del 31/05/2017
- Determina n. 485/ASURDG del 28/07/2017

PREMESSO

Presso l'Ospedale di Comunità "Santa Lucia" di Recanati sono stati appaltati i lavori di *Riquilificazione e adeguamento ospedale di S. Lucia - Recanati 1° stralcio. Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo Servizio Dialisi- CIG 4858568924* ed i lavori denominati "*Nuove opere di fondazione - CIG 6447849551*" relativi all'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) aggiudicato giusta determina n. 731/ASURDG del 20/09/2013 che si richiama integralmente.

La Direzione dei lavori, con determina n. 641/ASURDG del 18/10/2016, a seguito di vicissitudini varie riferite nelle determinazioni sopra richiamate, è stata assunta dall' Ing. Diego Franzoni con studio in Ancona, via Bartolini 6, che è coadiuvato per la Contabilità e la Direzione Operativa dallo Studio Engineering srl con sede in Montemarciano e per il Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione dal geom. Daniele Maiolatesi con studio in Montemarciano (AN).

I lavori sono finanziati con i fondi di cui al Programma straordinario di investimenti ex art. 20 L. 67/88 di cui alla Determinazione CIPE n. 53 del 06.05.1998 così come modificata dalla deliberazione CIPE n. 148 del 22 dicembre 1998 - Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza – DGRM n. 1389 del 20.10.2008 L'intervento è stato finanziato per complessivi € 1.250.000,00 come segue:

- per € 1.187.500,00 con i fondi di cui alla legge 67/88, giusto Decreto del ministero della Salute del 26 novembre 2012
- per € 62.500,00 con fondi della regione Marche, giusto Decreto del Dirigente P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera n. 86/ESO del 13/06/2012.

I lavori di che trattasi sono stati appaltati alla A.TI. CONS.COOP "Consorzio fra cooperative di produzione e lavoro Soc. Coop" (capogruppo) avente sede in Forlì, alla S.I.T. Srl Società Impianti tecnologici" avente sede in Jesi (mandante) e alla TECNOIMPIANTI IMPIANTI TECNICI GENERALI srl avente sede in Ancona (mandante). A quest'ultima mandante è subentrata, a seguito di cessazione di attività per fallimento, dichiarato con sentenza n. 62/2016 del 12/05/2016 del Tribunale Ordinario di Ancona, la ditta SIEM srl di Ancona (mandante).

Con determina n. 218/ASURDG del 30/03/2017, la stazione appaltante ha approvato la costituzione di un nuovo R.T.P. nella composizione espressa dall'atto redatto dal notaio Dott. G. Degli Oddi in data 22/11/2016:

- Consorzio fra Cooperative in sigla Con scoop con sede in Forlì, mandataria, esecutrice delle opere ricadenti nella categoria prevalente OGI (100%) e nella categoria scorporabile OS3 (100%)
- SIEM S.R.L. con sede in Ancona, mandante, esecutrice delle opere ricadenti nella categoria scorporabile OS30 (100%) e nella categoria scorporabile OS28 (100%).

I lavori sono stati modificati con una perizia di variante (approvata con determina n. 659/ASURDG/25.10.2016) che non ha modificato l'importo contrattuale dell'appalto. La perizia di variante è stata approvata con decreto del dirigente della P.F. Edilizia sanitaria ed ospedaliera n. 3/ESO del 17/02/2017.

Con determina n. 350/ASURDG del 30/05/2016 è stato approvato:

- il 1° SAL dei lavori di *Riquilificazione e adeguamento ospedale di S. Lucia –Recanati_ 1° stralcio. Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo Servizio Dialisi- CIG 4858568924*
- il 1° SAL dei lavori denominati "*Nuove opere di fondazione - CIG 6447849551*".

Con determina n. 30/ASURDG del 23/01/2017 è stato approvato:

- il 2° SAL dei lavori di *Riquilificazione e adeguamento ospedale di S. Lucia –Recanati_ 1° stralcio. Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo Servizio Dialisi - CIG 4858568924.*

Con determina n. 218/ASURDG del 30/03/2017 è stato approvato:

- il 3° SAL dei lavori di *Riquilificazione e adeguamento ospedale di S. Lucia –Recanati_ 1° stralcio. Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo Servizio Dialisi - CIG 4858568924.*

Con determina n. 329/ASURDG del 31/05/2017 è stato approvato:

- il 4° SAL dei lavori di *Riquilificazione e adeguamento ospedale di S. Lucia –Recanati_ 1° stralcio. Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo Servizio Dialisi - CIG 4858568924.*

Con determina n. 485/ASURDG del 28/07/2017 è stato approvato:

- il 5° SAL dei lavori di *Riquilificazione e adeguamento ospedale di S. Lucia –Recanati_ 1° stralcio. Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo Servizio Dialisi - CIG 4858568924.*

TANTO PREMESSO

La Direzione Lavori ha consegnato, in data 13/06/2017, la documentazione relativa alla perizia di assestamento dei lavori ultimati ove sono riportate le variazioni rese necessarie per il miglioramento e la ottimizzazione dell'intervento di che trattasi.

La documentazione assunta al prot. 67507/15.06.2017/ASURAV3/AFFGEN/A si compone dei seguenti elaborati:

- relazione tecnica generale (che si allega)
- Elenco prezzi unitari di perizia (conservato in atti)
- Computo metrico estimativo di perizia (conservato in atti)
- Analisi nuovi prezzi di perizia (conservato in atti)
- Elaborati e planimetrie (conservato in atti)
- Quadro economico della perizia di assestamento (conservato in atti) che evidenzia la seguente spesa:

A	LAVORI E SERVIZI			
		QE DI VARIANTE DI CONTRATTO	QE PERIZIA DI ASSESTAMENTO A FINE LAVORI	DIFFERENZE
A.1	IMPORTO LAVORI - "A CORPO" (al netto del ribasso)			
A.1.1	Appalto principale	€ 834.007,43	€ 833.973,14	-€ 34,29
A.1.2	Appalto integrato	€ 110.882,67	€ 110.882,67	€ -
	Totale	€ 944.890,10	€ 944.855,81	-€ 34,29
A.1.3	Costi sicurezza AP	€ 18.684,57	€ 18.718,86	€ 34,29
A.1.4	Costi sicurezza AI	€ 500,00	€ 500,00	€ -
	Totale costi sicurezza	€ 19.184,57	€ 19.218,86	€ 34,29
	Importo lavori - "A CORPO" (A.1)	€ 964.074,67	€ 964.074,67	€ -
A.2	IMPORTO SERVIZI DI PROGETTAZIONE			
A.2.1	Progettazione esecutiva + CSP	€ 45.255,00	€ 45.255,00	€ -
A.2.2	Progettazione esecutiva consolidamento + CSP	€ 10.000,00	€ 10.000,00	
	Importo totale servizi di progettazione (A.2)	€ 55.255,00	€ 55.255,00	€ -
A.3	Importo complessivo dei servizi di progettazione e delle lavorazioni (A.1 + A.2)	€ 1.019.329,67	€ 1.019.329,67	€ -

B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Ribasso disponibile	€ -	€ -	€ -
B.2	Eventuali lavori in economia	€ 4.000,00	€ 666,89	-€ 3.333,11
B.2.1.	Locale dentista P.T.	€ -	€ 3.333,11	€ 3.333,11
B.3	Imprevisti	€ 1.729,93	€ 1.729,93	€ -
B.4	Micropali per prove di carico	€ 6.200,00	€ 6.200,00	€ -
B.5	Rilievi accertamenti indagini	€ 4.330,00	€ 4.330,00	€ -
B.6	Spese per accertamenti di laboratorio, prove di carico e collaudi	€ 4.750,00	€ 4.750,00	€ -
B.7	Attività di consulenza e supporto	€ 12.990,00	€ 5.650,82	-€ 7.339,18
B.8	Perizia di assestamento a fine lavori	€ -	€ 1.993,10	€ 1.993,10
B.9	Certificato di regolare esecuzione (CRE) - art.102 Dlgs.50/2016	€ -	€ 4.792,38	€ 4.792,38
B.10	Spese tecniche per Direzione Lavori, Direzione operativa e Coordinamento della Sicurezza in Fase Esecutiva	€ 43.000,00	€ 43.000,00	€ -
B.11	Incentivo ex art. 92 (2%)	€ 19.521,00	€ 19.521,00	€ -
B.12	Spese per pubblicità e bandi	€ 4.330,00	€ 4.330,00	€ -
B.13	Contributo previdenziale INPS 4% (Perizia e CRE) su B.8, B.9	€ -	€ 271,42	€ 271,42
B.14	CNPAIA 4% (Progettazione) su A.2	€ 2.210,20	€ 2.210,20	€ -
B.15	CNPAIA 4% (DL,CSE) su B.10	€ 1.720,00	€ 1.720,00	€ -
B.16	CNPAIA 4% (Perizia e CRE) su B.8, B.9, B.13	€ -	€ 282,28	€ 282,28
B.17	IVA 10% (Lavori) su A.1, B.2, B.2.1., B.3, B.4	€ 97.600,46	€ 97.600,46	€ -
B.18	IVA 22% (Servizi) su A.2, B.5, B.6, B.7, B.8, B.9, B.10, B.12, B.13, B.14, B.15, B.16	€ 28.288,74	€ 28.288,74	€ -
	Totale somme a disposizione amministrazione (B)	€ 230.670,33	€ 230.670,33	€ -
	TOTALE (A + B)	€ 1.250.000,00	€ 1.250.000,00	€ -

Dal quadro economico di spesa emerge che la perizia di assestamento non aumenta la spesa contrattuale di appalto che risulta di uguale importo del contratto iniziale pari ad € 964.074,67 oltre Iva .
I lavori sono ultimati in data 13/06/2017.

MOTIVAZIONE

Si redige il presente documento per approvare la perizia di assestamento finale dei lavori di che trattasi ed affidare al Direttore dei lavori, Ing. Diego Franzoni, la redazione del certificato di regolare esecuzione. Al riguardo si precisa che con determina n. 731/2014/ASURDG si era provveduto a nominare collaudatore in corso d'opera e tecnico amministrativo dei lavori l'ing. Paolo Enrico Svampa, dipendente di ruolo della Asur Marche, ora pensionato. Il sottoscritto Responsabile del procedimento, considerato l'avvenuto pensionamento dell'ing. Paolo Enrico Svampa e visto l'importo dei lavori a base d'asta pari ad € 990.000,00 (dunque di importo inferiore ad € 1.000.000,00) propone, nella ricorrenza dei presupposti di legge previsti dall'art. 141 del D.lgs. 163/2006 e dal regolamento D.P.R. n. 207/2010, di avvalersi della facoltà di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

L'ing. Diego Franzoni ha presentato:

- notula pro-forma per la redazione della perizia di assestamento di € 2.630,00, (iva e contributi compresi) che si propone di liquidare
- notula pro-forma per la redazione del certificato di regolare esecuzione di € 6.323,79 (iva e contributi compresi) da liquidare successivamente alla approvazione del C.R.E.

Il sottoscritto Rup attesta che la spesa del quadro economico di assestamento è finanziata per complessivi € 1.250.000,00 con i fondi di cui di cui al Programma straordinario di investimenti ex art. 20 L. 67/88 di cui alla Determinazione CIPE n. 53 del 06.05.1998 così come modificata dalla deliberazione CIPE n. 148 del 22 dicembre 1998 - Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza – DGRM n. 1389 del 20.10.2008, come segue:

- per € 1.187.500,00 con i fondi di cui alla legge 67/88, giusto Decreto del ministero della Salute del 26 novembre 2012
- per € 62.500,00 con fondi della regione Marche, giusto Decreto del Dirigente P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera n. 86/ESO del 13/06/2012.

con imputazione al c.e. 0102020801 "immobilizzazioni materiale in corso e acconti" autorizzazione di spesa AV3INVEST 2017/N. 3 /SUB. 11.

Tanto premesso, il sottoscritto responsabile del procedimento dichiara la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento e

PROPONE


l'adozione di una determina come segue:

1. Di approvare la documentazione tecnica della perizia finale di assestamento dei lavori di Riqualificazione e adeguamento ospedale di S. Lucia –Recanati 1 ° stralcio. Riorganizzazione attività poliambulatoriale e nuovo Servizio Dialisi - CIG 4858568924" ed i lavori denominati "Nuove opere di fondazione - CIG 6447849551" relativi all'appalto integrato (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) aggiudicato giusta determina n. 731/ASURDG del 20/09/2013, composta dagli elaborati elencati nel documento istruttorio che si conservano agli atti dell'UOC Patrimonio, Attività Tecniche e Nuove Opere dell'Area Vasta 3, ad eccezione della "Relazione tecnica generale" che si allega (allegato n.1).
2. Di prendere atto del quadro economico dell'intervento, come dettagliato nel documento istruttorio, che non varia l'importo contrattuale dei lavori pari ad € 964.074,67 oltre Iva e non varia l'importo complessivo dell'investimento pari ad € 1.250.000,00, come approvato da Decreto del Dirigente P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera n. 86/ESO del 13/06/2012.

3. Di prendere e dare atto che per i lavori sono terminati in tempo utile in data 13/06/2017, giusto certificato di ultimazione conservato agli atti del Servizio Tecnico AV3.
4. Di affidare al Direttore dei lavori, ing. Diego Franzoni, la redazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori per un importo di onorario € 6.323,79 Iva e contributi compresi (importo € 4.792,38 oltre iva e contributi).
5. Di liquidare al Direttore dei lavori l'onorario di € 2.630,00 Iva e contributi compresi (importo € 1.993,10 oltre iva e contributi) per la redazione della perizia finale di assestamento dei lavori.
6. Di liquidare alla A.TI. CONS.COOP i lavori su fattura eseguiti per un importo di € 3.333,11 oltre Iva per la sistemazione dello studio dentistico del piano terra.
7. Di dare atto che alla spesa del quadro economico si farà fronte con le somme che finanziano l'intervento di cui al Programma straordinario di investimenti ex art. 20 L. 67/88 - Delibera CIPE n. 53 del 06.05.1998 così come modificata dalla Delibera CIPE n. 148 del 22 dicembre 1998 - Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza – DGRM n. 1389 del 20.10.2008 , per complessivi € 1.250.000,00 come segue:
 - a. per € 1.187.500,00 con i fondi di cui alla legge 67/88, giusto Decreto del ministero della Salute del 26 novembre 2012
 - b. per € 62.500,00 con fondi della regione Marche, giusto Decreto del Dirigente P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera n. 86/ESO del 13/06/2012.con imputazione al c.e. 0102020801 "immobilizzazioni materiale in corso e acconti" autorizzazione di spesa AV3INVEST 2017/N. 3 /SUB. 11.
8. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 4 della legge 412/91 e dell'art. 28 della l.r. 26/96 e s.m.i..
9. Di trasmettere copia del presente atto al collegio sindacale a norma dell'art. 17 della l.r. 26/96 e smi. e al Servizio LLPP della Regione Marche.
10. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel sistema attiweb salute, che la presente determina rientra nel caso "altre tipologie.

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Dr.ssa  Cristiana Valerii

IL DIRIGENTE RESPONSABILE A.T.T.P. AV3
Responsabile del Procedimento
Ing. Fabrizio Ciribeni



RAGIONERIA E BILANCIO:

Si attesta, come dichiarato dal Dirigente responsabile del Servizio tecnico dell'Area Vasta 3 di Macerata, che la spesa del presente provvedimento è finanziata con i fondi di cui di cui al Programma straordinario di investimenti ex art. 20 L. 67/88 di cui alla Determinazione CIPE n. 53 del 06.05.1998 così come modificata dalla deliberazione CIPE n. 148 del 22 dicembre 1998 - Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza – DGRM n. 1389 del 20.10.2008 e con i fondi della regione Marche Decreto del Dirigente P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera n. 86/ESO del 13/06/2012.

Il Dirigente Controllo di Gestione
AV3 di Macerata
Piero Subbinelli

Il Dirigente Servizio Bilancio
AV3 di Macerata
Dressa Lucia Eusebi

- ALLEGATI -

Allegato n.1: Relazione generale di variante