

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE  
ASUR  
N. DEL**

**Oggetto: AREA VASTA 2 – Lavori di realizzazione servizio mortuario presso la residenza sanitaria assistita (R.S.A.) di Corinaldo sita in via degli Eroi - 60013 Corinaldo (AN) - Determinazioni.**

**IL DIRETTORE GENERALE  
ASUR**

- - - -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione del Responsabile del Procedimento della U.O. Bilancio in riferimento alla compatibilità con le risorse di budget definite ed assegnate;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1. Di approvare il documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Di prendere atto della "Perizia suppletiva e di variante n°01", relativa all'intervento in oggetto redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Francesca Ubertini, trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento unitamente al presente atto;
3. Di prendere atto, altresì condividendone integralmente il contenuto, della "Relazione del R.U.P. sull'ammissibilità ed approvazione della perizia di variante", predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento e dallo stesso trasmessa unitamente al presente atto;

4. Di approvare, per le motivazioni contenute nella sopracitata relazione del R.U.P. di cui al precedente punto 3), la perizia di variante e suppletiva relativa ai “Lavori di realizzazione servizio mortuario presso la residenza sanitaria assistita (R.S.A.) di Corinaldo sita in via degli Eroi - 60013 Corinaldo (AN)” redatta dall’Ing. Francesca Ubertini, Direttore dei Lavori dell’intervento in epigrafe, costituita dagli elaborati progettuali come dettagliatamente indicati nell’elenco trasmesso dal R.U.P. unitamente al presente atto (rif. EEV), stabilendo che gli interventi descritti dal D.L. nella “Perizia suppletiva e di variante n°01” ai punti 3.1 – 3.2 – 3.3 sono riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 106 comma 1 lett. c;
5. Di prendere atto che il nuovo importo dei lavori, in considerazione del ribasso d’asta offerto, ammonta ad Euro 127.165,64 di cui Euro 3.411,55 per l’importo relativo agli oneri della sicurezza;
6. Di approvare il nuovo Quadro Economico (rif. QEV), venutosi a determinare a seguito della redazione della perizia di variante e suppletiva, depositato agli atti di questa azienda;
7. Di far fronte al maggior onere derivante dalla suddetta perizia di variante e suppletiva con le economie derivanti dal ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’aggiudicataria impresa C.S.E.I.T. s.p.a. di ROMA;
8. Di concedere un tempo suppletivo di 30 giorni naturali e consecutivi per l’esecuzione dei lavori di cui alla presente variante, così come previsto nell’atto di sottomissione sottoscritto il 20 Febbraio 2018 e depositato agli atti di questa Azienda;
9. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace all’atto della pubblicazione sull’albo pretorio dell’Azienda.
10. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell’art. 17 L.R. 26/96 e s.m.i..
11. Di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina rientra nei casi “altre tipologie”.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dot. Pierluigi Cigliucci




IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. ssa Carla Storti



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Alessandro Marini



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche – Area Vasta n. 2)

**Riferimenti normativi:**

- D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.163/2006”;
- Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

PREMESSO CHE

- Con nota del 31/03/2017 prot. n. 0010037 a firma del Direttore Generale ASUR L’Ing. Luca Lucaioli è stato nominato R.U.P. dell’intervento in oggetto;
- con Determina del Direttore Generale dell’ASUR n. 293 del 17/05/2017 è stato approvato il progetto esecutivo ed il relativo quadro economico ed indetta la gara con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per l’affidamento dei lavori di realizzazione servizio mortuario presso la residenza sanitaria assistita (R.S.A.) di Corinaldo sita in via degli Eroi - 60013 Corinaldo (AN);
- con Determina del Direttore Generale ASUR n. 393 del 30/06/2017 è stato aggiudicato l’appalto dei lavori in oggetto all’Impresa C.S.E.I.T. s.p.a. di ROMA e contestualmente nominati Direttore dei Lavori l’Ing. Francesca Ubertini, e Direttori Operativi dei Lavori il Geom. Alessandro Anibaldi ed il Tecnico Eugenio Pesaresi dipendenti ASUR Marche in servizio presso U.O.C. Patrimonio, Nuove Opere ed Attività Tecniche dell’AV” sedi operative di Senigallia ed Ancona;
- in data 27/09/2017 è stato sottoscritto il verbale di cantierabilità dei Lavori;
- in data 29/09/2017 è stato sottoscritto con l’impresa C.S.E.I.T. s.p.a. di ROMA il contratto di appalto per un importo complessivo pari a € 106.349,59 IVA esclusa;
- in data 11/10/2017 il Direttore dei Lavori ha provveduto alla consegna dei lavori alla ditta appaltatrice a mezzo di apposito verbale regolarmente sottoscritto dalla medesima senza riserve;

- in data 16/11/2017 il Direttore dei Lavori ha disposto la sospensione dei lavori a mezzo di apposito verbale sottoscritto dall'impresa appaltatrice a causa della inderogabile necessità di predisporre una perizia di variante, previa progettazione delle modifiche e delle integrazioni delle opere per cui è contratto;

PRESO ATTO che nel corso dei lavori è emersa la necessità di apportare al progetto appaltato alcune modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., come meglio indicato nella relazione di perizia redatta dal Direttore dei Lavori, che non alterano gli elementi essenziali del contratto originariamente pattuiti e non comportano nuove categorie di lavori.

ACCERTATO che:

- con la presente perizia di variante e suppletiva, a seguito delle modifiche introdotte al progetto appaltato, l'importo dei lavori, considerando il ribasso d'asta offerto, aumenta di Euro 20.816,05 elevando così l'importo contrattuale a favore della ditta C.S.E.I.T. s.p.a. di ROMA ad Euro 127.165,64 come si rileva dal Quadro Economico di Perizia di Variante (rif. QEV) depositato agli atti di questa azienda;
- l'incremento percentuale dell'importo dei lavori, rispetto all'importo contrattuale, è di circa il 19,57%;
- a seguito dei lavori previsti nella perizia di variante i termini contrattuali per l'ultimazione dei lavori vengono prorogati di 30 giorni naturali e consecutivi;
- l'appaltatore ha sottoscritto in segno di accettazione l'atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva, con il quale si impegna ad eseguire senza eccezione alcuna i lavori di cui alla perizia.

VISTO il quadro economico di raffronto di seguito indicato:

		IMPORTO DI CONTRATTO	IMPORTO DI PERIZIA	DIFFERENZA
a)	<b>Importo lavori</b>	€ 106 349,59	€ 127 165,64	€ 20 816,05
	Di cui:			
a1)	Lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 103 640,57	€ 123 754,09	€ 20 113,52
a2)	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 2 709,02	€ 3 411,55	€ 702,53
b)	<b>Somme a disposizione dell'amministrazione:</b>			
b1)	IVA 22% su lavori	€ 23 396,91	€ 27 976,44	€ 4 579,53

b2)	Incentivi (2%)	€ 2 981,88	€ 2 981,88	€ 0,00
b3)	Opere in economia	€ 5 000,00	€ 5 000,00	€ 0,00
b4)	Imprevisti oltre IVA	€ 14 909,40	€ 14 909,40	€ 0,00
b5)	Accantonamenti	€ 1 000,00	€ 1 000,00	€ 0,00
b6)	Ulteriori somme a disposizione	€ 52 362,22	€ 26 966,64	-€ 25 395,58
	<b>IMPORTO TOTALE APPALTO</b>	<b>€ 206 000,00</b>	<b>€ 206 000,00</b>	<b>€ 0,00</b>


ATTESO che il sottoscritto Responsabile del Procedimento proponente dichiara oltre la conformità alle normative in vigore e quindi la legittimità del presente provvedimento nonché la sua regolarità tecnica;

#### SI PROPONE


1. Di approvare il documento istruttorio che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Di prendere atto della “Perizia suppletiva e di variante n°01”, relativa all’intervento in oggetto redatta dal Direttore dei Lavori, Ing. Francesca Ubertini, trasmessa dal Responsabile Unico del Procedimento unitamente al presente atto;
3. Di prendere atto, altresì condividendone integralmente il contenuto, della “Relazione del R.U.P. sull’ammissibilità ed approvazione della perizia di variante”, predisposta dal Responsabile Unico del Procedimento e dallo stesso trasmessa unitamente al presente atto;
4. Di approvare, per le motivazioni contenute nella sopracitata relazione del R.U.P. di cui al precedente punto 3), la perizia di variante e suppletiva relativa ai “Lavori di realizzazione servizio mortuario presso la residenza sanitaria assistita (R.S.A.) di Corinaldo sita in via degli Eroi - 60013 Corinaldo (AN)” redatta dall’Ing. Francesca Ubertini, Direttore dei Lavori dell’intervento in epigrafe, costituita dagli elaborati progettuali come dettagliatamente indicati nell’elenco trasmesso dal R.U.P. unitamente al presente atto (rif. EEV), stabilendo che gli interventi descritti dal D.L. nella “Perizia suppletiva e di variante n°01” ai punti 3.1 – 3.2 – 3.3 sono riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 106 comma 1 lett. c);
5. Di prendere atto che il nuovo importo dei lavori, in considerazione del ribasso d’asta offerto, ammonta ad Euro 127.165,64 di cui Euro 3.411,55 per l’importo relativo agli oneri della sicurezza;
6. Di approvare il nuovo Quadro Economico (rif. QEV), venutosi a determinare a seguito della redazione della perizia di variante e suppletiva, depositato agli atti di questa azienda;

7. Di far fronte al maggior onere derivante dalla suddetta perizia di variante e suppletiva con le economie derivanti dal ribasso d'asta offerto in sede di gara dall'aggiudicataria impresa C.S.E.I.T. s.p.a. di ROMA;
8. Di concedere un tempo suppletivo di 30 giorni naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori di cui alla presente variante, così come previsto nell'atto di sottomissione sottoscritto il 20 Febbraio 2018 e depositato agli atti di questa Azienda;
9. Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale e diventa efficace all'atto della pubblicazione sull'albo pretorio dell'Azienda.
10. Di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 L.R. 26/96 e s.m.i..
11. Di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che con la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Responsabile del Procedimento  
*Ing. Luca Lucaloli*




Il Dirigente Responsabile dell'U.O.C.  
"Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche"  
*Dott. Ing. Claudio Tittarelli*




**Attestazione delle U.O. Controllo di Gestione e Gestione risorse Economico-finanziarie dell'AV2**

Le sottoscritte attestano che il costo derivante dall'adozione del presente atto, pari ad € 206.000,00 (iva inclusa), sarà imputato al conto 0102020801 "immobilizzazioni materiali in corso acconti" del piano dei conti del bilancio ASUR 2017 - sezionale AV2, reso coerente e compatibile con il budget che sarà assegnato per il corrente esercizio; autorizzazione AV2TECPAT 3/17.

U.O. CONTROLLO DI GESTIONE  
AREA VASTA N.2  
Il Dirigente  
Dott.ssa *Letizia Paris*



U.O. GESTIONE BILANCIO  
AREA VASTA N.2  
Il Dirigente  
Dott.ssa *Antonella Casaccia*



**- ALLEGATI -**

**Nessun allegato.** La documentazione menzionata nel presente documento è conservata presso l'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere e Attività Tecniche dell'Area Vasta n. 2 – sede operativa di Ancona, Via C. Colombo, 106 (ex-CRAS);