

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE**

**ASUR**

**N. DEL**

**Oggetto: C.U.P. G73B0900020003 - C.I.G. 078118918E - L. n. 37/88 – Art. 20 – LAV. RIQUALIF. E ADEGUAM. FINI SICUREZZA E AUTORIZZ. FUNZIONI SANITARIE OSP. CIVITANOVA M. 1° STR. RIORGANIZZ. DEA – Approvazione 4° Perizia di Variante.**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**ASUR**

.....

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

**- D E T E R M I N A -**

1) **DI APPROVARE** la Perizia di Variante n. 4 redatta dal RTP Promedia srl di Teramo, ai sensi dell'art. 132, comma 3 ex D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., relativa ai "*Lavori per la riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche – 1° Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A.*" validata nei modi e termini di legge, i cui elaborati, che si intendono allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sono conservati agli atti d'ufficio ad eccezione dell'Elenco Elaborati (all. n. 1) e della Relazione Generale di Perizia (all.n. 2) che si allegano materialmente;

2) **DI APPROVARE** il quadro tecnico-economico di spesa della Perizia di Variante n. 4 riportato nell'allegata Relazione Generale di Perizia e che prevede un importo complessivo di contratto di € 6.064.111,45 compresi € 508.062,65 per oneri per la sicurezza oltre IVA;

3) **DI DARE ATTO** che:

- a) l'importo complessivo dell'intervento pari ad € 8.200.000,00 rimane invariato;
- b) la Perizia di Variante n. 4 comporta un aumento dei lavori al netto del ribasso d'asta pari ad € 67.718,83 compresi oneri per la sicurezza oltre IVA;
- c) alla maggiore spesa contrattuale conseguente alla suddetta perizia di variante si farà fronte con l'economia derivante dal ribasso d'asta offerto dall'A.T.I. aggiudicataria dei lavori sull'importo posta a base di gara;

- 4) DI AFFIDARE l'esecuzione dei maggiori lavori, ai sensi dell'art. 132, comma 4 dell'allora vigente D.Lgs. n. 163/2006, all'ATI aggiudicataria degli stessi, RIALTO Costruzioni di San Tammaro (CE);
- 5) DI APPROVARE lo schema di Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi (all. n.3) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 6) DI DELEGARE il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata alla firma dell'Atto di sottomissione sopradetto;
- 7) DI CONCEDERE all'ATI appaltatrice ulteriori gg. 30 naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori progettati con la presente perizia di variante, così come previsto nella citata "Relazione Generale di Perizia";
- 8) DI SOSTENERE la spesa derivante dall'adozione del presente atto con i fondi di cui al Programma straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 – Determinazione del CIPE n. 53 del 06.05.19998 – Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza - DGRM n. 1389 del 20.10.2008 - Decreto del Ministero della Salute del 3 Dicembre 2010 e Decreto Regione Marche n. 63 RSP-DPS del 10/09/2010;
- 9) DI TRASMETTERE copia del presente atto e della Perizia di Variante alla P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera, ARS Ancona, per i provvedimenti di competenza.
- 10) DI DARE ATTO che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della L. 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 della L.R. n.36/2013;
- 11) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i., ai Servizi dell'AV3 di Macerata, Bilancio e Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche, ciascuno per il seguito di competenza, nonché Servizio Controllo di Gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai sensi del comma 3 bis dell'art. art. 26 della Legge n.488/99 come modificato dal D.L. 168/2004 convertito in legge;
- 12) DI DARE ATTO, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Pierluigi Cagliucci

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. ssa Nadia Storti

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Alessandro Marini

La presente determina consta di n. 31 pagine di cui n. 22 pagine di allegati.

**- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -**

**(U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE)**

Si richiama la seguente normativa:

- Legge Regionale n. 13/2003.
- Legge Regionale n. 49/92.
- Legge Regionale n. 25/95.
- D. M. LL.PP. 19 Aprile 2000, n. 145 e ss. mm. ii.
- D. Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii..
- D.P.R. n. 207/2010.

PREMESSO che:

- la Regione Marche con determina di Giunta n. 1389 del 20.10.2008 avente ad oggetto "Accordo di programma per il settore degli investimenti sanitari in materia di ristrutturazione edilizia ed ammodernamento tecnologico fra la Regione Marche, il Ministero del lavoro, il Ministero della Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell'Economia e Finanze" ha approvato le schede tecniche degli interventi da finanziare con l'accordo di programma integrativo di quello del 19.12.2002;
- fra le schede approvate vi è ricompresa anche quella relativa all'intervento denominato "Riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche – 1° Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A." per un importo onnicomprensivo pari ad € 8.200.000,00;
- con la determina n. 484/ASURDG in data 27/05/2009, è stata indetta una procedura aperta, per la scelta del professionista incaricato dello svolgimento della progettazione dell'opera di cui oggetto;
- con determina n. 1068/ASURDG del 10/11/2009, l'incarico professionale succitato è stato definitivamente affidato all'ATP composta da Promedia S.r.l. (capogruppo mandataria), HC Hospital Consulting S.p.A. M. Montecchiarri e Arch. E. Mazzuferi (mandante), Dott. Carlo Tersigni (mandante);
- le varie fasi della progettazione sono state regolarmente validate ed il progetto esecutivo è stato approvato con determina del Direttore Generale ASUR n. 732/ ASURDG dell'11/08/2010;
- con Decreto n. 63 RSP- DPS del 10/09/2010 la Regione Marche ha approvato la progettazione esecutiva dell'intervento in oggetto per i complessivi € 8.200.000,00;
- con il Decreto del Ministero della Salute del 3 Dicembre 2010 l'intervento è stato finanziato per € 6.734.501,07 con i fondi di cui alla Legge 67/88 art.20 e con Decreto n. 63 RSP-DPS del 10/09/2010 l'intervento è stato finanziato per € 1.465.498,93 con fondi della Regione Marche;
- con determina n. 83/ ASURDG del 02/02/0011 per l'affidamento dei lavori è stata indetta gara ed evidenza pubblica, mediante procedura aperta, da aggiudicare in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006;
- con determina n. 355/ASURDG del 26/04/2001 è stata nominata la Commissione giudicatrice;
- con determina n. 458/ASURDG del 24/05/2011 i lavori sono stati aggiudicati all'A.T.I. Rialto Costruzioni con sede S.S. Appia n. 7bis Località Ponticello – 81050 San Tammaro (CE) per un importo contrattuale di € 4.699.640,64 oltre IVA ed inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso pari ad € 386.674,30;

- il contratto d'appalto è stato stipulato in data 29/07/2011 rep. 94 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Caserta, Ufficio Territoriale di Santa Maria Capua Vetere al n. 3377 in data 03/08/2011;
- con determina n. 77/ASURDG del 02/02/2012 è stato approvato il quadro economico modificato a seguito dell'aggiudicazione definitiva della nuova normativa sull'aliquota dell'imposta stabilita nella misura del 21% della base imponibile e sull'aliquota per la determinazione del contributo integrativo elevata dal 2% al 4% ed è stata, altresì disposta la liquidazione delle competenze dovute a tutto il 1° S.A.L. al R.T.I. Rialto Costruzioni di San Tammaro (CE) ed al R.T.P. PROMEDIA srl di Teramo;
- con determina n. 240/ASURDG del 230/03/2012 è stato approvato e liquidato il 2° S.A.L. dei lavori ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori;
- con determina 355/ASURDG del 30/04/2012 è stato approvato e liquidato il 3° S.A.L. ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori;
- con determina n. 517/ASURDG del 25/06/2012 è stato approvato e liquidato il 4° S.A.L. dei Lavori;
- con determina n. 657/ASURDG del 14/08/2012 è stato approvato e liquidato il 5° S.A.L. dei Lavori;
- con determina n. 837/ASURDG del 06/11/2012 è stato approvato e liquidato il 6° S.A.L. dei Lavori ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori;
- con determina n. 144/ASURDG del 12/02/2013 è stato approvato e liquidato il 7° S.A.L. dei Lavori ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori;
- con determina n. 40/ASURDG del 16/01/2013 è stata approvata la perizia di variante e suppletiva n. 1 relativa ai "Lavori per la riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche - 1° Stralcio - Riorganizzazione del D.E.A. - C.I.G.: 078118918E - C.U.P.: G73B09000020003" e Lavori somma urgenza in C.A..
- con determina n. 578/ASUDG del 18/07/2013:
  - a) è stato approvato e liquidato il S.A.L. n. 8;
  - b) è stato approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori relativo alla "Regolarizzazione del verbale di somma urgenza per il consolidamento e la riparazione della scale C.A. nel lato ovest del presidio ospedaliero di Civitanova Marche" e liquidato all'impresa Rialto Costruzioni di San Tammaro (CE), la relativa somma corrispondente all'importo del Certificato di Regolare Esecuzione;
  - c) è stato disposto di liquidare al R.T.P. PROMEDIA srl di Teramo le competenze relative all'onorario:
    - per la Direzione Lavori al S.A.L. n. 8;
    - per la redazione della Perizia di Variante n. 1 ai "Lavori per la riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche - 1° Stralcio - Riorganizzazione del D.E.A. - C.I.G.: 078118918E - C.U.P.: G73B09000020003" approvata con determina n. 40/ASURDG del 16/01/2013;
    - per la Direzione Lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la "Regolarizzazione del verbale di somma urgenza per il consolidamento e la riparazione della scala in C.A. nel lato del presidio ospedaliero di Civitanova Marche".



- con determina n. 677/ASURDG del 10/09/2013 è stato approvato e liquidato il 9° S.A.L. dei Lavori ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori;
- con determina n. 838/ASURDG del 14/11/2013 è stato approvato e liquidato il 10° S.A.L. dei Lavori ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori;
- con determina n. 91/ASURDG del 25/02/2014 è stato approvato e liquidato il 11° S.A.L. dei Lavori ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori;
- con determina n. 271/ASURDG del 29/04/2014 è stato approvato e liquidato il 12° S.A.L. ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori;
- con determina n. 470/ASURDG del 21/07/2014 è stata approvata la Perizia di Variante n.2;
- con determina 666/ASURDG del 09/10/2014 è stato approvato e liquidato il 13° S.A.L. dei Lavori ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori e per la redazione della Perizia di Variante n. 2;
- con determina n. 173/ASURDG del 11/03/2015 è stato approvato e liquidato il 14° S.A.L. dei Lavori ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori;
- con determina n. 428/ASURDG del 16/06/2015 è stato approvato e liquidato il 15° S.A.L. dei Lavori ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori;
- con determina n. 700/ASURDG del 09.10.2015 è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva n.3;
- con determina n. 938/ASURDG del 31/12/2015 è stato approvato e liquidato il 16° S.A.L. dei Lavori, è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori ed è stato approvato e liquidato il 1° SAL dei "Lavori di realizzazione degli impianti del Blocco operatorio" previsti nella Perizia di Variante n. 2 dei lavori in oggetto;
- con determina n. 272/ASURDG del 19.04.2016 è stato approvato e liquidato il 17° S.A.L. dei Lavori ed è stata disposta la liquidazione delle relative competenze tecniche per la Direzione Lavori;
- i lavori a tutt'oggi sono in corso di esecuzione.

VISTO che, nel corso dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi è emersa la necessità di apportare al progetto alcune modifiche, il R.T.I. Promedia srl di Teramo (capogruppo), (incaricato con atto n. 1068/ASURDG del 10/11/2009 dei servizi di ingegneria, compresa la Direzione dei Lavori), ha depositato la perizia di variante n. 4 i cui elaborati, che si intendono allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sono conservati agli atti d'ufficio ad eccezione dell'Elenco Elaborati (all. n. 1) e della Relazione Generale di Perizia (all.n. 2) che si allegano materialmente;

RILEVATO che nell'allegata Relazione Generale di Perizia" risulta che, "a seguito di numerose riunioni con i rappresentanti della Direzione Strategica dell'Asur Marche, del Direttore dell'Area Vasta n. 3, aventi ad oggetto la riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche", la Direzione Sanitaria, con nota ID 867066 del 23.02.2017 I CMA\_OSP ha avanzato delle proposte indirizzate al

miglioramento complessivo del Blocco Operatorio e del DEA, in particolare nelle funzione di Pronto Soccorso”.

Alla luce di tali proposte, riportate nella citata Relazione Generale di Perizia, la Direzione Lavori ha previsto alcuni interventi descritti nella stessa Relazione alla quale si fa rimando;

Le lavorazioni sono oggetto della Perizia di Variante n. 4 e sono motivate da quanto previsto dell'art. 132, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. per “miglioramento dell'opera e della sua funzionalità”.

**DATO ATTO** che la Perizia di Variante n. 4:

- comporta un aumento dei lavori al netto del ribasso d'asta pari € 67.718,83 compresi oneri sicurezza e oltre IVA
- non varia l'importo complessivo dell'investimento di € 8.200.000,00 come risulta dal quadro economico di raffronto di seguito riportato in sintesi:

	QUADRI ECONOMICI DI RAFFRONTO						
	Aggiudicazione	P.v. n. 1	P.v. n. 2	P.v. n. 3	P.v.n. 4	Differenze	%
<b>SUBTOTALE LAVORI COMPRESO ONERI DI SICUREZZA</b>	6.324.945,46	7.593.835,01	7.885.755,25	8.065.046,46	8.157.861,35	92.814,89	
Oneri della Sicurezza ricompensa nei prezzi	139.694,42	151.876,70	157.715,11	161.300,93	159.505,55	1.795,38	
Oneri della Sicurezza aggiuntiva	246.979,88	286.979,88	344.138,70	345.638,70	348.557,10	2.918,40	
<b>SUBTOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA esclusi oneri sicurezza</b>	5.938.271,16	7.154.978,43	7.383.901,45	7.558.106,83	7.649.798,70	91.691,87	
Ribasso d'asta del 27,37%	-1.625.304,82	-1.958.317,60	-2.020.973,83	-2.068.653,84	-2.093.749,90	25.096,06	
<b>TOTALE NETTO CONTRATTO/PERIZIA compresi oneri sicurezza</b>	4.699.640,64	5.635.517,41	5.864.781,42	5.996.392,62	6.064.111,45	67.718,83	1,151
<b>B) TOTALE SOMME IN AMM.NE</b>	3.500.359,36	2.564.482,60	2.335.218,58	2.203.607,38	2.135.888,55		
<b>TOTALE GENERALE</b>	8.200,00,00	8.200,00,00	8.200,00,00	8.200,00,00	8.200.000,00	8.200.000,00	

**ACCERTATO** che

- l'incremento di € 67.718,83, compresi oneri sicurezza e oltre IVA, comporta un incremento percentuale del 1,151 %, inferiore al quinto d'obbligo che l'appaltatore è tenuto ad eseguire ai sensi dell'art. 132 comma 4 dell'allora vigente D.L.vo 163/2006;
- alla maggiore spesa contrattuale si farà fronte con l'economia derivante dal ribasso d'asta offerto dall'A.T.I. aggiudicataria dei lavori sull'importo posta a base di gara;
- i dettagli delle nuove qualificazioni di spesa sono rilevabili dal computo metrico di variante;
- i nuovi prezzi derivanti dalle voci introdotte nella Perizia di Variante sono stati concordati con l'A.T.I. appaltatrice dei lavori;
- per l'esecuzione dei lavori ulteriori progettati con la presente perizia di variante si rende necessario concedere all'ATI appaltatrice un aumento del tempo contrattuale di 30 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data di approvazione della Perizia di Variante;
- la Perizia di Variante è stata validata nei termini e modi di legge con verbale depositato agli atti

d'ufficio;

RITENUTO, pertanto, di affidare l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 132, comma 4, dell'allora vigente D.lg. n. 163/2006, alla stessa ATI aggiudicatario del contratto principale, RIALTO Costruzioni San Tammaro (CE), e di approvare lo schema di atto di sottomissione con Verbale di Concordamento Nuovi prezzi (all. n.3), allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

RILEVATO che le lavorazioni previste dalla Perizia di Variante n. 4 relativa ai lavori di che trattasi sono state concordate durante la redazione della stessa con la Direzione Sanitaria ed i Dirigenti Sanitari interessati del P.O. di Civitanova Marche.

ATTESO che copia del presente atto e del progetto relativo alla perizia di Variante n. 4 dei lavori in oggetto verranno trasmesse alla P.F. Edilizia Sanitaria – ARS Ancona – per i provvedimenti di competenza;

RITENUTO OPPORTUNO delegare il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata alla firma dell'Atto di sottomissione con verbale concordamento nuovi prezzi ;

ATTESO che il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Fabrizio Ciribeni, Direttore dell'U.O.C. proponente, dichiara la regolarità tecnica e legittimità del presente provvedimento ed attesta che agli oneri di spesa si farà fronte con i fondi di cui al Programma straordinario di investimenti art. 20. L. 67/88 di cui alla Determinazione del CIPE n. 53 del 06.05.1998 - Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza – DGRM n. 1389 del 20.10.2008, Decreto del Ministero della Salute del 3 Dicembre 2010 e Decreto Regione Marche n. 63 RSP-DPS del 10/09/2010;

**Tanto premesso**

### **SI PROPONE**

**Che il Direttore Generale determini di:**

1) DI APPROVARE la Perizia di Variante n. 4 redatta dal RTP Promedia srl di Teramo, ai sensi dell'art. 132, comma 3 ex D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., relativa ai *“Lavori per la riqualificazione ed adeguamento ai fini della sicurezza e dell'autorizzazione delle funzioni sanitarie dell'Ospedale di Civitanova Marche – I° Stralcio – Riorganizzazione del D.E.A.”* validata nei modi e termini di legge, i cui elaborati, che si intendono allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, sono conservati agli atti d'ufficio ad eccezione dell'Elenco Elaborati (all. n. 1) e della Relazione Generale di Perizia (all.n. 2) che si allegano materialmente;

2) DI APPROVARE il quadro tecnico-economico di spesa della Perizia di Variante n. 4 riportato nell'allegata Relazione Generale di Perizia e che prevede un importo complessivo di contratto di € 6.064.111,45 compresi € 508.062,65 per oneri per la sicurezza oltre IVA;

3) DI DARE ATTO che:

a) l'importo complessivo dell'intervento pari ad € 8.200.000,00 rimane invariato;

- b) la Perizia di Variante n. 4 comporta un aumento dei lavori al netto del ribasso d'asta pari ad € 67.718,83 compresi oneri per la sicurezza oltre IVA;
- c) alla maggiore spesa contrattuale conseguente alla suddetta perizia di variante si farà fronte con l'economia derivante dal ribasso d'asta offerto dall'A.T.I. aggiudicataria dei lavori sull'importo posta a base di gara;

4) DI AFFIDARE l'esecuzione dei maggiori lavori, ai sensi dell'art. 132, comma 4 dell'allora vigente D.Lgs. n. 163/2006, all'ATI aggiudicataria degli stessi, RIALTO Costruzioni di San Tammaro (CE);

5) DI APPROVARE lo schema di Atto di sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi (all. n.3) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

6) DI DELEGARE il Direttore dell'Area Vasta n. 3 di Macerata alla firma dell'Atto di sottomissione sopradetto;

7) DI CONCEDERE all'ATI appaltatrice ulteriori gg. 30 naturali e consecutivi per l'esecuzione dei lavori progettati con la presente perizia di variante, così come previsto nella citata "Relazione Generale di Perizia";

8) DI SOSTENERE la spesa derivante dall'adozione del presente atto con i fondi di cui al Programma straordinario di investimenti art. 20 L. 67/88 – Determinazione del CIPE n. 53 del 06.05.1998 – Opere prioritarie e interventi urgenti nel settore della sicurezza - DGRM n. 1389 del 20.10.2008 - Decreto del Ministero della Salute del 3 Dicembre 2010 e Decreto Regione Marche n. 63 RSP-DPS del 10/09/2010;

9) DI TRASMETTERE copia del presente atto e della Perizia di Variante alla P.F. Edilizia Sanitaria ed Ospedaliera, ARS Ancona, per i provvedimenti di competenza.

10) DI DARE ATTO che la presente determina non è soggetta al controllo regionale ai sensi dell'art. 4 della L 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e ss.mm.ii. ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico ASUR, ai sensi dell'art.1 della L.R. n.36/2013;

11) DI TRASMETTERE copia del presente atto al Collegio Sindacale per i provvedimenti di competenza ai sensi dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i., ai Servizi dell'AV3 di Macerata, Bilancio e Patrimonio, Nuove Opere e Attività Tecniche, ciascuno per il seguito di competenza, nonché Servizio Controllo di Gestione per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo ai sensi del comma 3 bis dell'art. art. 26 della Legge n.488/99 come modificato dal D.L. 168/2004 convertito in legge;

12) DI DARE ATTO, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che la presente determina rientra nei casi "altre tipologie".

Il Funzionario/Amm.vo  
Dr.ssa Lilianna Grassetti



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Ing. Fabrizio Ciribeni





## U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA' TECNICHE

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente provvedimento, ne dichiara la conformità alla normativa vigente e, inoltre, che agli oneri di spesa derivanti dalla sua adozione si farà fronte con i fondi così come sopra individuati.

## U.O.C. PATRIMONIO NUOVE OPERE ATTIVITA TECNICHE- AV3


Il Direttore  
Ing. Fabrizio Ciribeni




## U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE-Macerata E U.O.C. SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO -Macerata

Si attesta che l'importo previsto in determina, così come dichiarato dal Direttore dell'U.O.C. Patrimonio Nuove Opere Attività Tecniche nel documento istruttorio, trova copertura nei fondi di cui alla Legge 67/88 art. 20, Decreto del Ministero della Salute del 3 dicembre 2010 e nei fondi della Regione Marche, Decreto n. 61RSP-DPS del 10.09.2010.

Il Dirigente del Controllo di Gestione- Macerata  
(Sig. Paolo Gubbinelli)



Il Dirigente del Servizio Bilancio-Macerata  
(Dir.ssa Lucia Fusebi)



### - ALLEGATI -

Sono allegati al presente atto:

- all. n. 1 - Elenco Elaborati (n. 4 pag.),
- all. n. 2 - Relazione Generale di Perizia (n.5 pag.)
- all. n. 3 - Atto di sottomissione e Verbale Concordamento nuovi prezzi (n. 13 pag.).